



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**OPERE DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 CIG: A041448577
CUP: C77H23001520004 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI
LAVORI E C.R.E. - LIQUIDAZIONE SALDO**

Nr. Progr.

488

Data

10/07/2025

Proposta

494

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 10/07/2025

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

OPERE DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 CIG: A041448577 CUP: C77H23001520004 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E C.R.E. - LIQUIDAZIONE SALDO

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

CIG: A041448577 CUP: C77H23001520004

Richiamato l'atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 19.12.2023 avente ad oggetto: "Approvazione del progetto esecutivo relativo alle opere di eliminazione barriere architettoniche del territorio comunale – anno 2023";

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 975 del 20.12.2023 con oggetto: "Determina a contrarre per il conferimento in appalto delle opere di eliminazione barriere architettoniche del territorio comunale – anno 2023 – e avvio della relativa procedura" e con il quale sono stati approvati i relativi allegati;

Vista la procedura Sintel e-Procurement di Regione Lombardia ID n. 177822486 per l'affidamento delle opere di eliminazione barriere architettoniche del territorio comunale – anno 2023 –, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con invito rivolto a tre operatori, selezionati nel rispetto del principio di rotazione, avviata in data 21.12.2023 e con scadenza per la presentazione delle offerte in data 28.12.2023;

Considerato che l'Impresa Eurobeton srl con sede in via C. Beccaria 6, 21049 Tradate (VA) P.IVA 02069050124, è risultata la migliore offerente con un ribasso del 0,72% sull'importo a base di gara per un importo contrattuale di € 59.378,17 oltre iva 4% per complessivi € 61.753,30;

Ritenuto, quindi, di procedere all'affidamento delle opere di che trattasi all'Impresa Eurobeton srl con sede in via C. Beccaria 6, 21049 Tradate (VA) piva 02069050124 con determina n. 1021 del 28.12.2023 nella quale veniva approvato il quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO			
PROGR ESSIVO VOCE	DESCRIZIONE VOCE	TOTALI	
1	VIA TAGLIAMENTO (ANGOLO VIA M. NEVOSO)	€	8.874,20
2	VIA TAGLIAMENTO (FRONTE VIA S M CARSO)	€	2.437,50
3	VIA MONTE NEVOSO	€	6.867,32
4	VIALE DEI TIGLI	€	2.710,40
5	VIA CARROCCIO – VIA CELLINI	€	10.963,60
6	VIA OLCELLA	€	2.939,85
7	INGRESSO RETROSTANTE BIBLIOTECA	€	1.701,00
8	VIA SAN MICHELE DEL CARSO	€	525,00
9	VIA MONTE BIANCO	€	6.632,87

DETERMINAZIONE N. 488 DEL 10/07/2025

10	VIA ABBAZIA	€	1.820,00
11	VIA ARCONATE	€	13.155,99
12	TOTALE OPERE RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI	€	58.627,74
13	ONERI DELLA SICUREZZA	€	1.172,55
14	TOTALE OPERE A BASE D'ASTA	€	59.800,29
15	Ribasso 0,72 %	€	422,12
16	Totale	€	58.205,62
17	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.172,55
18	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€	59.378,17
19	IVA 4%	€	2.375,13
20	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2%	€	1.172,55
21	di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90	€	234,51
22	di cui importo netto del fondo	€	938,04
23	Contributo ANAC	€	35,00
24	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€	462,10
25	TOTALE GENERALE OPERE	€	63.422,95

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 05.03.2024 con regolare verbale;

Vista la fattura n. 11/02 del 31.05.2024 pervenuta in data 11.06.2024 prot. 0013692 da parte dell'impresa Eurobeton srl relativamente al 1° SAL dell'importo di € 55.787,76 + IVA 4% per un totale di € 58.019,27, liquidata con atto di liquidazione n. 668 del 21.06.2024 e mandato di pagamento 3493 del 02.07.2024;

Vista la documentazione relativa alla contabilità dello stato finale dei lavori sottoscritta in data 20.12.2024 ed il Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal D.L., controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le opere in oggetto sono state regolarmente eseguite dall'Impresa Eurobeton srl con credito nei confronti della stessa di € 3.590,41 + IVA 4%;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 25.02.2025 ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal D.L., controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le opere in oggetto sono state regolarmente eseguite e che non risulta nessun credito complessivo a favore della ditta appaltatrice;

Vista la fattura n. 7/02 del 31.05.2025 pervenuta in data 12.06.2025 prot. n. 0012856 relativa al SAL corrispondente al finale alle opere di eliminazione barriere architettoniche del territorio comunale – anno 2023, da parte dell'Impresa Eurobeton srl con sede in via C. Beccaria 6,

DETERMINAZIONE N. 488 DEL 10/07/2025

21049 Tradate (VA) P.IVA 02069050124 dell'importo di € 3.590,41 + IVA 4% per un totale di € 3.734,03;

Vista la regolarità della certificazione DURC prot. INAIL_45848311 richiesto in data 15.05.2025 con scadenza il 12.09.2025;

Visto il Decreto Legislativo 36/2023 nonché il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, l'art. 6 e 7 DPR 62/2013.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 12 del 28.07.2023;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 20.12.2024 di approvazione aggiornamento del DUP 2025/2027;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 20.12.2024 di Approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2025 di approvazione del PEG 2025;

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 07.03.2025 ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal D.L., controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le opere effettuate dalla ditta Eurobeton srl sono state regolarmente eseguite;
2. Di disporre alla ditta interessata la comunicazione del presente provvedimento;
3. Di dare atto che risulta un credito pari a € 3.590,41 oltre IVA 4% per un totale di € 3.734,03.
4. Di procedere alla liquidazione della fattura n. 7/02 del 31.05.2025 emessa dalla Ditta l'Impresa Eurobeton srl con sede in via C. Beccaria 6, 21049 Tradate (VA) P.IVA 02069050124, dell'importo di € 3.590,41 oltre IVA 4% per complessivi € 3.734,03 per il pagamento della rata finale al cap. 20050/0 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 1 Prog. 5 bilancio esercizio 2023.
5. Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria.
6. Di disporre la comunicazione all'Impresa interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che le fatture dovranno riportare gli estremi della suddetta comunicazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000:

LIQUIDA

1. per i motivi esposti la fattura n. 7/02 del 31.05.2025 emessa dalla Ditta l'Impresa Eurobeton srl con sede in via C. Beccaria 6, 21049 Tradate (VA) P.IVA 02069050124, dell'importo di € 3.590,41 oltre IVA 4% per complessivi € 3.734,03 per il pagamento della rata finale al cap. 20050/0 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 1 Prog. 5 bilancio esercizio 2023;
2. Trasmette il presente atto al servizio finanziario per i conseguenti riscontri contabili, amministrativi e fiscali, al fine di ordinarne il pagamento.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO
E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Arch. Andrea Fogagnolo

Allegati:

1. CRE;
2. SAL finale
3. Fattura.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Provincia di Milano

LAVORI: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE –
ANNO 2023.

IMPRESA: EUROBETON S.r.l. – VIA C. BECCARIA N. 3 – TRADATE
(VA)

CONTRATTO: Lettera di affidamento N. 31 di rep. in data 02/01/2024.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1 - RELAZIONE

PROGETTO

Redatto a firma Ing. Marilina Roberto, approvato con Delibera G.C. N. 189 in data 19/12/2023, dell'importo di Euro 63.422,95 così ripartito:

- Totale Via Tagliamento (angolo Via M. Nevoso)	Euro	8.874,20
- Totale Via Tagliamento (fronte Via S. M. Carso)	Euro	2.437,50
- Totale Via Monte Nevoso	Euro	6.867,32
- Totale Viale dei Tigli	Euro	2.710,40
- Totale Via Carroccio – Via Cellini	Euro	10.963,60
- Totale Via Olcella	Euro	2.939,85
- Totale Ingresso retrostante biblioteca	Euro	1.701,00
- Totale Via San Michele del Carso	Euro	525,00
- Totale Via Monte Bianco	Euro	6.632,87
- Totale Via Abbazia	Euro	1.820,00
- Totale Via Arconate	Euro	<u>13.155,99</u>

- TOTALE	OPERE	RISANAMENTO		
	CONSERVATIVO MANTI STRADALI		Euro	58.627,74
-	Importo oneri della sicurezza		Euro	1.172,55
-	I.V.A. 4%		Euro	2.345,11
-	Importo incentivo per funzioni tecniche 2%		Euro	1.172,55
-	di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24.06.2014 n. 90		Euro	234,51
-	di cui importo netto del fondo		Euro	938,04
-	Contributo ANAC		Euro	35,00
-	Imprevisti e arrotondamenti		Euro	70,00
		TOTALE	Euro	63.422,95

APPALTO DEI LAVORI

I lavori sono stati appaltati a mezzo di affidamento diretto tenutasi in data 28/12/2023.

COSTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa per un importo garantito di Euro 2.968,90 con polizza N. 2403339 della Coface in data 29/01/2024.

CONTRATTO

Lettera di affidamento N. 31 di rep. in data 02/01/2024, con il quale i lavori vennero affidati all'Impresa Eurobeton S.r.l. con sede in Via C. Beccaria n. 3
 - Tradate per l'importo di Euro 59.378,17 di cui Euro 58.205,62 al netto del

ribasso del 0,72% ed Euro 1.172,55 per gli apprestamenti e le procedure di coordinamento della sicurezza.

DIRETTORE DEI LAVORI

I lavori vennero diretti dall' Ing. Marilina Roberto.

CONSEGNA LAVORI

In data 05/03/2024 come da verbale sottoscritto senza eccezioni.

TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto era stabilito in giorni 90 naturali consecutivi a partire dalla data di consegna e quindi terminanti il 03/06/2024.

SOSPENSIONI

I lavori furono sospesi con verbale in data 17/05/2024 e ripresi con verbale in data 16/12/2024.

PROROGHE

Non sono stati concessi giorni di proroga.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Per effetto delle proroghe e sospensioni il tempo utile è stato quindi protratto a tutto il 02/01/2025.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Accertata il 20/12/2024 come da relativo verbale e quindi in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante la esecuzione dei lavori non sono stati accertati danni di forza maggiore.

ASSICURAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente è stato regolarmente assicurato con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS Varese - Posizione N. 8709088963 / 8709113421 continuativa;

INAIL Varese - Posizione N. 25340686/24 continuativa;

CEMA Varese - Posizione N. 2564 continuativa;

Non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 20/12/2024 e firmato dall'Impresa senza riserve ammonta a nette Euro 59.378,17 dedotti gli acconti corrisposti all'Impresa in base a n. 1 certificato per l'ammontare complessivo di Euro 55.787,76, resta il credito dell'Impresa a saldo di Euro 3.590,41.

Durante il corso dei lavori il Direttore dei Lavori ha richiesto all'Impresa opere di modesta entità originariamente non prevedibili ma che si sono rese necessarie per una migliore riuscita dell'opera che sono state liquidate con applicazione di prezzi già contenuti nell'elenco prezzi di contratto.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta da apposite dichiarazioni l'Impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

CESSIONI DI CREDITO

Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'Impresa per i lavori di cui al titolo.

2 - VISITA DI COLLAUDO

Esaminati gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Marilina Roberto, Direttore dei Lavori, il giorno 07/03/2025 si è recato sui luoghi dei lavori ove ha trovato il signor:

Geom. Millefanti Umberto – Amministratore Delegato dell'Impresa Eurobeton S.r.l. di Tradate.

In sua presenza ha innanzi tutto proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Effettuati infine vari riscontri di misure si è rilevato che esse corrispondono a quelle riportate negli atti contabili.

Il Rappresentante del Comune di Busto Garolfo, dichiara con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

3 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

C O N S I D E R A T O

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa Eurobeton S.r.l. con sede in Via C. Beccaria N. 3 - Tradate -;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

- che i medesimi risultano eseguiti con idonei materiali e a regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico contabile, l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa si conferma in nette Euro 59.378,17;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che l'Impresa ha assolto agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Eurobeton S.r.l. e liquida il relativo importo come segue:

Ammontare netto del conto finale	Euro	59.378,17
A dedurre per N. 1 acconto	Euro	55.787,76
RESTA IL CREDITO DI	Euro	<u>3.590,41</u>

(diconsi Euro tremilacinquecentonovanta/41) da pagarsi all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto.

Busto Garolfo, 07/03/2025

L'IMPRESA

EUROBETON s.r.l.
 Amministratore Unico
 Geom. Umberto Millefanti



IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA
 RISORSE STRUMENTALI
 Arch. Andrea FOGAGNOLO

Comune di BUSTO GAROLFO
Provincia di MILANO

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2023

COMMITTENTE: Comune di BUSTO GAROLFO

IMPRESA: EUROBETON S.R.L. VIA C. BECCARIA N. 6 21040 TRADATE (VA)

Lettera di affidamento in data 02/01/2024 rep. n. 31 di euro 59 378.17

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	59 800.29
Data Consegna:	05/03/2024	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	05/03/2024	Importo per la Sicurezza:	1 172.55
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	03/06/2024	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	213	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	02/01/2025	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	20/12/2024	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	13

Comune di BUSTO GAROLFO
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A CORPO</u>			
1 1.1	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN ASFALTO. Stesura di TOUT-VENANT per formazione attraversamento pedonale rialzato.	SOMMANO % 100,00	6'840,00	6'840,00
2 10.1	SEGNALETICA VERTICALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - Fornitura di staffa doppia diametro mm. 60 inclusa bulloneria	SOMMANO % 100,00	18,00	18,00
3 11.1	SEGNALETICA VERTICALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - Assemblaggio cartelli	SOMMANO % 100,00	48,00	48,00
4 12.1	SEGNALETICA VERTICALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - Posa in opera di palo di sostegno	SOMMANO % 100,00	120,00	120,00
5 13.1	Sistemazione marciapiede con rimozione colato e realizzazione nuovo manto di calpestio compreso trasporto materiale di risulta alle discariche ed agli impianti di recupero autorizzati, oneri di conferimento e discarica, sistemazione del piano di sottofondo con materiale cementizio, stesura di asfalto bituminoso dello spessore di 20 mm, comprensivo di messa in quota di cordoli esistenti.	SOMMANO % 100,00	1'818,75	1'818,75
6 14.1	Demolizione tratto di marciapiede esistente per ml. 8 posto ad angolo di Via Monte Nevoso largh. cm. 80 compreso trasporto materile di risulta alle discariche ed agli impianti di recupero autorizzati, oneri di conferimento e discarica.	SOMMANO % 100,00	500,00	500,00
7 15.1	Taglio della pavimentazione stradale eseguito con disco diamantato fino alla profondità di cm. 15/20 compreso ogni onere, carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche (taglio per inserimento cordoli spartitraffico)	SOMMANO % 100,00	216,72	216,72
8 16.1	Scavo per formazione di cassonetto in terreno di qualsiasi natura o consistenza fino al piano fissato dalla D.L. compreso ogni onere per il carico e trasporto del materiale ai centri di raccolta autorizzati ed il corrispettivo per il diritto di discarica. Altezza media cm. 20	SOMMANO % 100,00	193,28	193,28
9 17.1	Fornitura, stesa e cilindratura con rullo adeguato, di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche conformi alle norme UNI CNR 10006 (dovrà essere prodotto documento che accerti il rispetto della norma), misurato in opera, compreso il lavaggio a fondo della massicciata, posato in due riprese.	SOMMANO % 100,00	966,88	966,88
10 18.1	Formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (TOUT-VENANT BITUMINOSO), con bitume penetrazione 80/100 compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti non inferiori a 8 cm, al 3,5/4,5% di bitume sul peso del conglomerato.	SOMMANO % 100,02	2'558,82	2'559,33
11 19.1	Fornitura e posa in opera di cordoli tipo stradale in cemento vibrato 12/15x25 cm leggermente armati, retti o curvi, posati su sottofondo di calcestruzzo, e con rinfianco laterale sempre in calcestruzzo con l'ausilio di cassature a correre comprese	SOMMANO % 100,00	4'522,50	4'522,51
12 2.1	SEGNALETICA VERTICALE DOSSO - Fornitura di triangolo lato cm. 90, alluminio CL2, Fig. 2 "dosso"	SOMMANO % 100,00	139,50	139,50
13 20.1	Formazione in opera di tappeti di usura in conglomerato bituminoso, compreso materiali (escluso quelli provenienti da scarifiche stradali), stendimento, rullatura con rullo di peso adeguato, legante bituminoso, in spessori finiti, confezionato con graniglia e sabbia e la pulizia delle pavimentazioni, misurati per spessori finiti ed emulsione. Garanzia 2 anni dalla posa.	SOMMANO % 221,00	2'700,45	5'967,99
14 21.1	SEGNALETICA ORIZZONTALE - Esecuzione segnaletica stradale orizzontale mediante l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente, ANAS. Linee da cm. 12/15 in colore bianco.	SOMMANO % 100,00	459,90	459,90
15	SEGNALETICA ORIZZONTALE - Esecuzione segnaletica stradale orizzontale mediante l'impiego di vernice			
	A R I P O R T A R E			24'370,86

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			24'370,86
22.1	spartitraffico rifrangingente, ANAS. Linee da cm. 30 in colore giallo.	SOMMANO %	100,00	200,20
16 23.1	SEGNALETICA ORIZZONTALE - Esecuzione segnaletica stradale orizzontale mediante l'impiego di vernice spartitraffico rifrangingente, ANAS. Colorazione pista ciclabile in vernice colore rosso con antiskid.	SOMMANO %	100,01	8'799,20
17 23.2	Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale mediante l'impiego di vernice spartitraffico rifrangingente, ANAS. Simbologia in genere.	SOMMANO %	100,00	1'350,00
18 24.1	Fornitura di cordolo DELILINE	SOMMANO %	100,00	11'570,00
19 25.1	Posa in opera di cordolo DELILINE	SOMMANO %	100,00	2'670,00
20 3.1	SEGNALETICA VERTICALE DOSSO - Fornitura di disco diametro cm. 60, alluminio CL2, Fig. 50 "30 Km/h"	SOMMANO %	100,00	132,60
21 32.1	Scarificazione dei manti di usura e fondazione in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro, il trasporto presso l'impianto autorizzato entro 30 km di distanza, gli oneri per il conferimento a citati impianti delle miscele bituminose.	SOMMANO %	100,00	478,40
22 4.1	SEGNALETICA VERTICALE DOSSO - Fornitura di sostegno diametro mm. 60, h. mt. 4	SOMMANO %	100,00	144,00
23 49.1	Scavo con piccoli mezzi meccanici di circa 13 cm., stesura di materiale stabilizzante e vario materiale di consumo, rullatura. Terra di risulta lasciata in loco o sparsa nelle zone adiacenti i vialetti.	SOMMANO %	100,00	1'701,00
24 5.1	SEGNALETICA VERTICALE DOSSO - Fornitura di staffa diametro mm. 60	SOMMANO %	100,00	16,80
25 50.1	Sistemazione marciapied con rimozione parti in sottofondo cementizio e realizzazione di nuovo manto di calpestio compreso trasporto materiale di risulta alle discariche ed agli impianti di recupero autorizzati, oneri di conferimento e discarica, sistemazione del piano di sottofondo con materiale cementizio, stesura di asfalto bituminoso dello spessore di 20 mm, comprensivo di messa in quota dei cordoli esistenti.	SOMMANO %	100,00	525,00
26 55.1	Rimozione di cordoli esistenti nell'area fermata bus mediante scavo fino alla profondità di 15/20 cm., compreso ogni onere per lo smaltimento del materiale di risulta alle pubbliche discariche	SOMMANO %	100,00	480,00
27 56.1	Scavo per la formazione di trince per posa cordoli su pavimentazione in conglomerato bituminoso compreso asportazione di materiale bituminoso e terreno sottostante compreso ogni onere per lo smaltimento del materiale di risulta alle pubbliche discariche.	SOMMANO %	100,00	480,00
28 6.1	SEGNALETICA VERTICALE DOSSO - assemblaggio cartelli	SOMMANO %	100,00	72,00
29 61.1	Taglio piante e smaltimento legname	SOMMANO %	100,00	732,00
30 64.1	Abbattimento di alberi adulti siti su strada per esemplari con altezza fino a 12 mt. Demolizione tratto di marciapiede esistente per ml. 4 a delimitazione sede stradale con pista, compreso trasporto materiale di risulta alle discariche ed agli impianti di recupero autorizzati, oneri di conferimento e discarica. Fornitura e posa in opera di cordoli tipo stradale in cemento vibrato 12/15x25 cm., leggermente armati, retti o curvi, posati su sottofondo di calcestruzzo, e con rinfianco laterale sempre in calcestruzzo con l'ausilio di cassetture a correre comprese. Realizzazione di rampa dosso in Tout-Venant.	SOMMANO %	100,00	1'800,00
31	Supplemento per realizzazione di pavimentazione carrabile in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam con			
	A R I P O R T A R E			55'522,95

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			55'522,95
65.1	pezzatura 0/4 mm. SOMMANO %	100,00	1'012,50	1'012,50
32 7.1	SEGNALETICA VERTICALE DOSSO - Posa in opera di palo di sostegno SOMMANO %	100,00	180,00	180,00
33 70.1	Fornitura e posa in opera di parapetto di scale, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze, il trasporto a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. SOMMANO %	100,00	1'640,00	1'640,00
34 8.1	SEGNALETICA VERTICALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - Fornitura di targa da cm. 60x60 alluminio CL2, Fig. 303 "attrav. pedonale" SOMMANO %	100,00	187,60	187,60
35 9.1	SEGNALETICA VERTICALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - Fornitura di sostegno diametro mm. 6, h mt. 3,50 SOMMANO %	100,00	84,00	84,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro			58'627,05
	T O T A L E euro			58'627,05
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			59'378,17
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u> Certificato N.1 del 21/05/2024 euro			55'787,76
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			55'787,76
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			55'787,76
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			3'590,41
	 Busto Garolfo, 20/12/2024			
	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>L'Impresa EUROBETON s.r.l. Amministratore Unico Geom. Umberto Mileranti</p> <p>Il Direttore dei Lavori IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI Arch. Andrea GAGNOLO</p> </div> </div>			
	A RIPIANTARE			