



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E
MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE
DI PISTA CICLO PEDONALE E REALIZZAZIONE PASSAGGI
PEDONALI RIALZATI, SVINCOLO FIDEIUSSIONE E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE.
CIG: 8880182DF CUP: C71B21003950002**

Nr. Progr.

215

Data

13/04/2022

Proposta

219

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 13/04/2022

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLO PEDONALE E REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI RIALZATI, SVINCOLO FIDEIUSSIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE. CIG: 8880182DFF CUP: C71B21003950002

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**CIG: 8880182DFF****CUP: C71B21003950002**

Dato atto che:

- con atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 03.08.2021 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo riuniti delle "Opere di riqualificazione e messa in sicurezza di Via A. Di Dio con formazione di pista ciclo pedonale e realizzazione di passaggi pedonali rialzati – anno 2021" comportante il seguente Quadro Economico:

	DESCRIZIONE VOCE		
1	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA CANEGRATE A VIA N. SAURO	€	20.209,76
2	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA N. SAURO A VIA C. MENOTTI	€	10.790,12
3	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA C. MENOTTI A VIA MARONCELLI	€	9.519,04
4	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA MARONCELLI A VIA XXIV MAGGIO	€	12.719,96
5	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA XXIV MAGGIO A VIA FOSSE ARDEATINE	€	15.279,28
6	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA FOSSE ARDEATINE A VIA PARABIAGO	€	35.227,30
7	DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE	€	2.500,00
8	TOTALE OPERE ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA	€	106.245,46
9	ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	2.124,91
10	TOTALE OPERE PISTE		108.370,37
11	PASSAGGIO PEDONALE N. 3	€	13.449,39
12	ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	268,99
13	TOTALE OPERE PASSAGGIO PEDONALE	€	13.718,38
	TOTALE OPERE A BASE D'ASTA		122.088,75
14	TOTALE OPERE ESCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	€	119.694,85
15	IVA 10% su 108.370,37	€	10.837,04
16	IVA 4 % su 13.718,38	€	548,74
17	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2%	€	2.441,78
18	di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90	€	488,35
19	di cui importo netto del fondo	€	1.953,43
20	Altre somme a disposizione per ANAC, somma a disposizione per acquisto segnaletica verticale, imprevisti, arrotondamenti	€	4.083,69
21	TOTALE OPERE		140.000,00

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 462 del 25.08.2021 con oggetto: "Determina a contrarre per il conferimento in appalto delle opere di riqualificazione e messa in sicurezza di Via A. Di Dio con formazione di pista ciclo pedonale e realizzazione di passaggi pedonali rialzati – e avvio della relativa procedura" e con il quale sono stati approvati i relativi allegati.

DETERMINAZIONE N. 215 DEL 13/04/2022

Vista la procedura Sintel e-Procurement di Regione Lombardia ID n. 144133636 per l'affidamento delle opere di riqualificazione e messa in sicurezza di Via A. Di Dio con formazione di pista ciclo pedonale e realizzazione di passaggio pedonale rialzato in Via Correggio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con invito rivolto a quattro operatori, che hanno partecipato a precedenti acquisizioni di manifestazione di interesse, selezionati mediante sorteggio, nel rispetto del principio di rotazione, avviata in data 26.08.2021 e con scadenza per la presentazione delle offerte in data 06.09.2021.

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 474 del 08.09.2021 con il quale sono state affidate all'Impresa Dionisio Srl, con sede in Via Villapia n. 27 – 20010 Casorezzo (MI) – P.I. 09723510963, le opere di cui in oggetto in quanto è risultata la migliore offerente con un ribasso del 18,89% sull'importo a base di gara.

Dato atto che con medesimo atto di determinazione n. 474 del 08/09/2021 è stato rideterminato il Quadro Economico delle opere, a seguito del ribasso d'asta, nel seguente modo:

	DESCRIZIONE VOCE		
1	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA CANEGRATE A VIA N. SAURO	€	20.209,76
2	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA N. SAURO A VIA C. MENOTTI	€	10.790,12
3	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA C. MENOTTI A VIA MARONCELLI	€	9.519,04
4	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA MARONCELLI A VIA XXIV MAGGIO	€	12.719,96
5	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA XXIV MAGGIO A VIA FOSSE ARDEATINE	€	15.279,28
6	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA FOSSE ARDEATINE A VIA PARABIAGO	€	35.227,30
7	DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE	€	2.500,00
8	TOTALE OPERE ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA	€	106.245,46
9	ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	2.124,91
10	TOTALE OPERE PISTE		108.370,37
11	PASSAGGIO PEDONALE N. 3	€	13.449,39
12	ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	268,99
13	TOTALE OPERE PASSAGGIO PEDONALE	€	13.718,38
14	TOTALE OPERE A BASE D'ASTA	€	122.088,75
15	TOTALE OPERE ESCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	€	119.694,85
16	Sconto 18,89%	€	22.610,36
17	Totale	€	97.084,49
18	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.393,90
19	Totale importo contrattuale	€	99.478,39
20	IVA 10% su 88.300,60	€	8.830,06
21	IVA 4 % su 11.177,79	€	447,12
22	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2%	€	2.441,78
23	di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90	€	488,35
24	di cui importo netto del fondo	€	1.953,43
25	contributo ANAC	€	30,00
26	altre somme a disposizione, somma a disposizione per acquisto segnaletica verticale, imprevisti, arrotondamenti	€	28.772,65
27	TOTALE OPERE	€	140.000,00

DETERMINAZIONE N. 215 DEL 13/04/2022

ed è stata impegnata la somma complessiva di € 140.000,00 con imputazione al cap. 21840/30 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.012 Titolo 2 Missione 10 Programma 5 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2021, finanziato con contributo di cui alla L.R. n. 4 del 02.04.2021 nonché della deliberazione della G.R. n. XI/4531 del 07.04.2021.

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 10/09/2021.

Richiamato il contratto d'appalto rep. n. 3965 del 28/10/2021.

Richiamato inoltre l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 675 del 06/12/2021 con la quale sono state affidate all'Impresa Dionisio Srl, con sede in Via Villapia n. 27 – 20010 Casorezzo (MI) – P.I. 09723510963 le opere complementari dei lavori di cui all'oggetto per la somma complessiva di euro 21.617,11 compreso oneri della sicurezza oltre Iva 10% (euro 2.161,71) per complessivi euro 23.778,82 imputando la spesa alla voce "altre somme a disposizione, somma a disposizione per acquisto segnaletica verticale, imprevisti, arrotondamenti" del Quadro Economico approvato con atto di determinazione n. 474 del 08/09/2021.

Richiamati i seguenti atti di liquidazione:

- n. 1310 del 30/11/2021 con il quale è stata liquidata la somma di euro 93.366,18, compreso Iva, relativa alle fatture n. 38/A, 39/A e 40/A del 05/11/2021 corrispondente al SAL n. 1 a tutto il 28.10.2021;
- n. 226 del 24/02/2022 con il quale è stata liquidata la somma di euro 14.373,07, compreso Iva, relativa alle fatture n. 4/A e 5/A del 03/02/2022 corrispondente al Sal n. 2, a tutto il 10/12/2021;
- n. 141 del 08/02/2022 con il quale è stata liquidata la somma di euro 23.778,82 compreso Iva, relativa alla fattura n. 45/A del 17/12/2021 corrispondente al Sal n. 1 finale – Opere Complementari, a tutto il 16/12/2021.

Visto il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L., controfirmato senza riserve dall' Impresa Dionisio Srl, dal quale emerge che sono stati ultimati in data 16/12/2021.

Considerato, pertanto, che i lavori sono stati ultimati in tempo utile rispetto ai termini fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto definitivo ed esecutivo riuniti approvato con delibera di G.C. n. 98 del 03/08/2021;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 01/03/2022 ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal D.L., controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le opere di "Opere di riqualificazione e messa in sicurezza di Via A. Di Dio con formazione di pista ciclo pedonale e realizzazione di passaggi pedonali rialzati – anno 2021", di cui all'atto di determinazione n. 474 del 08/09/2021 oltre ai lavori di cui alle opere complementari affidati con atto di determinazione n. 675 del 06/12/2021, effettuate dall' Impresa Dionisio Srl sono state regolarmente eseguite e che risulta un credito complessivo di euro 497,39 oltre Iva 10% per complessive euro 547,13 a favore dell'impresa quali ritenute dello 0,5%.

Vista la polizza fideiussoria n. 54/37584KV datata 10.09.2021, rilasciata da SARA Assicurazioni Spa – Direzione Generale – Via Po n. 20 – 00198 Roma, versata a garanzia degli impegni assunti, per una somma garantita di € 9.396,00.

Visto il prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche con il quale è stata ripartita la somma di euro di euro 1.953,43 onnicomprensiva di oneri riflessi, tra il personale dipendente coinvolto nelle diverse fasi dell'attività contrattuale dell'opera la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2021, già depurato della quota di euro 488,35 per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n. 90.

Visto il decreto MEF del 1 Agosto 2019 art. 3 lett. B che ha modificato il punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs 118/2011 in merito alle modalità di liquidazione degli incentivi tecnici.

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i..

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per quanto applicabile.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 25 del 27/07/2021.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 24.12.2021 che ha prorogato i termine di approvazione del bilancio 2022 al 31.03.2022.

Visto il Decreto Legge 30.12.2021 n. 228, convertito in Legge n.15 del 25.02.2022, che ha ulteriormente posticipato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 maggio 2022.

DETERMINAZIONE N. 215 DEL 13/04/2022

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 dell'11.02.2022 con la quale si è provveduto a approvare il PEG per la gestione dell'esercizio provvisorio 2022;

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 01/03/2022 ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal D.L., controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le "Opere di riqualificazione e messa in sicurezza di Via A. Di Dio con formazione di pista ciclo pedonale e realizzazione di passaggi pedonali rialzati – anno 2021", oltre ai lavori di cui alle opere complementari affidati con atto di determinazione n. 675 del 06/12/2021, effettuate dall'Impresa Dionisio Srl, con sede in Via Villapia n. 27 – 20010 Casorezzo (MI) – P.I. 09723510963, sono state regolarmente eseguite e che risulta un credito complessivo di euro 497,39 oltre Iva 10% per complessive euro 547,13 a favore dell'impresa quali ritenute dello 0,5%.
2. Di dare atto che si procederà alla liquidazione del suddetto importo con separato atto, previo presentazione di polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo di cui al sub 1) ai sensi dell'art. 103, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 104, comma 3, del regolamento generale, la quale dovrà avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
3. Di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 54/37584KV datata 10.09.2021, rilasciata da SARA Assicurazioni Spa – Direzione Generale – Via Po n. 20 – 00198 Roma, versata a garanzia degli impegni assunti, per una somma garantita di € 9.396,00.
4. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche con il quale è stata ripartita la somma di euro 1.953,43 onnicomprensiva di oneri riflessi, già depurata della quota del 20% per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n. 90, tra il personale dipendente coinvolto nelle diverse fasi dell'attività contrattuale dell'opera di cui all'oggetto la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2021.
5. Di dare atto che l'importo di cui al punto 3. risulta già depurato della quota di euro 488,35 per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n. 90;
6. Di provvedere al girofondo dal capitolo 21840/30 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.012 Titolo 2 Missione 10 Programma 5 del bilancio 2021 **al capitolo 1215/28** del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza dell'importo di cui al punto 3., ai sensi del decreto MEF del 1 Agosto 2019 art. 3 lett. B, che ha modificato il punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs 118/2011, in merito alle modalità di liquidazione degli incentivi tecnici;
7. Di procedere al pagamento della somma di euro 1.953,43, onnicomprensiva di oneri riflessi, di cui al prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche a favore del personale ivi indicato la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2021;
8. Di disporre alla ditta interessata la comunicazione del presente provvedimento;
9. Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
10. Di dare atto che i pagamenti, da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

LIQUIDA

1. per i motivi sopra esposti, la somma di € 1.953,43, per il pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche, onnicomprensive di oneri riflessi, come da prospetto allegato imputando la spesa al capitolo 1215/28 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
2. trasmette il presente atto al servizio finanziario, per i conseguenti riscontri contabili, amministrativi e fiscali, al fine di ordinarne il pagamento.

Il Responsabile dell'Area
Demanio e Patrimonio Immobiliare
Arch. Giuseppe Sanguedolce

DETERMINAZIONE N. 215 DEL 13/04/2022

Allegati:

- Certificato di Regolare Esecuzione;



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLO PEDONALE E REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA CORREGGIO - DI CUI AL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 03.08.2021

CUP: C71B21003950002 CIG: 8880182DDF

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Responsabile del Procedimento: Arch. Giuseppe Sanguedolce
Direttore lavori: Arch. Giuseppe Sanguedolce
assistito dalla Geom. Paola Morlacchi
Committente: Comune di Busto Garolfo
Impresa Appaltatrice: Impresa Dionisio Srl, con sede in Casorezzo 20010 (MI) –
Via Villapia n. 27 - Partita IVA: 09723510963
Contratto principale: repertorio n. 3965 del 28 ottobre 2021
Importo Lavori:

1	TOTALE OPERE ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA	€	106.245,46
2	ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	2.124,91
3	TOTALE OPERE PISTE		108.370,37
4	PASSAGGIO PEDONALE N. 3	€	13.449,39
5	ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	268,99
6	TOTALE OPERE PASSAGGIO PEDONALE	€	13.718,38
7	TOTALE OPERE A BASE D'ASTA	€	122.088,75
8	TOTALE OPERE ESCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	€	119.694,85
9	IVA 10% su 108.370,37	€	10.837,04
10	IVA 4 % su 13.718,38	€	548,74

Progetto ed approvazione:

Definitivo/esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 03.08.2021 per l'importo delle opere a base d'asta di € 122.088,75.

Opere di riqualificazione e messa in sicurezza di Via A. Di Dio con formazione di pista ciclopedonale e realizzazione di passaggio pedonale rialzato in Via Correggio – anno 2021.

Esecutore dei Lavori:

I lavori sono stati affidati, mediante richiesta d'offerta per affidamento diretto previa richiesta di preventivi, su piattaforma elettronica di Regione Lombardia Sintel E_Procurement ID n. 144133636, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, con invito rivolto a quattro operatori, con determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 474 del 08/09/2021 all' Impresa Dionisio Srl, con sede in Casorezzo 20010 (MI) - Via Villapia n. 27 - Partita IVA: 09723510963, la quale ha offerto uno sconto percentuale del 18,89 % sull'importo a base d'asta.

Importo dei lavori contrattuali:

L'importo dei lavori contrattuali ammonta a € 99.478,39 di cui € 97.084,49 per lavori ed € 2.393,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% (su 88.300,60) pari a € 8.830,06 e IVA 4% (su 11.177,79) pari a € 447,12 per complessivi € 108.755,57 per eseguire le opere oggetto di appalto.

Direzione Lavori:

La direzione dei lavori/collaudato è stata espletata dall'Arch. Giuseppe Sanguedolce assistito dalla Geom. Paola Morlacchi.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati in data 10 SETTEMBRE 2021.

Inizio dei lavori:

Verbale inizio lavori in data 10 SETTEMBRE 2021.

Sospensione lavori:

Non ci sono state sospensioni dei lavori.

Ultimazione dei lavori:

I lavori sono stati ultimati in tempo utile, così come evincesi dal Verbale di Ultimazione Lavori redatto in data 16 DICEMBRE 2021.

Danni di forza maggiore ed infortuni:

Durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore né infortuni.

Imprevisti:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono avuti imprevisti.

Opere complementari:

Durante l'esecuzione dei lavori in accordo con l'Amministrazione Appaltante è stato determinato di apportare alcune integrazioni ai lavori appaltati, nei limiti concessi dalla vigente normativa sui LL.PP., affidati con atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 675 del 06.12.2021 per l'importo come di seguito indicato:

Importo totale a base d'asta	€ 26.651,60
Ribasso 18,89 %	€ 5.034,39
Importo totale al netto del ribasso d'asta	€ 21.617,11
Oneri della sicurezza ricompresi nell'appalto principale	
IVA 10 %	€ 2.161,71
TOTALE	€ 23.778,82

Stato Finale:

La contabilità finale porta le seguenti risultanze:

Opere Principali

SAL n. 1 a tutto il 28.10.2021 e Certificato di pagamento n. 1 del 29.10.2021

LAVORI	€ 85.304,87
DETRAZIONI Ritenuta per infortuni 0,5%	€ 426,52
TOTALE	€ 84.878,35
IVA 10%	€ 8.487,83
TOTALE GENERALE	€ 93.366,18

SAL n. 2 corrispondente al finale a tutto il 10.12.2021 e Certificato di pagamento n. 2 del 24.01.2022

LAVORI	€ 99.478,39
DETRAZIONI Ritenuta per infortuni 0,5%	€ 497,39
TOTALE DA LIQUIDARE	€ 98.981,00
A DEDURRE CERTIFICATO N. 1	€ 85.304,87
A CREDITO IMPRESA	€ 13.676,13
IVA 10% su € 2.498,34	€ 249,83
IVA 4% su € 11.177,79	€ 477,12
TOTALE GENERALE	€ 14.403,08

Opere complementari

SAL n. 1 corrispondente al finale a tutto 16.12.2021 e certificato di pagamento in data 01.02.2022

LAVORI	€ 21.617,11
IVA 10%	€ 2.161,71
TOTALE GENERALE	€ 23.778,82

Riserve della Ditta:

La Ditta NON ha depositato riserva alcuna.

Assicurazioni sociali e previdenziali:

Per i lavori di cui trattasi, la Ditta ha assolto gli obblighi di Legge, assicurando tutti i dipendenti nei confronti di INAIL, INPS competente, così come da certificato DURC, agli del Comune, richiesto direttamente dall'ufficio tecnico comunale agli enti preposti e rilasciato in data 21/01/2022 e avente scadenza 21/05/2022.

Avvisi ad opponendum:

Non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum, in quanto trattasi di lavori che si sono svolti esclusivamente sulle aree di proprietà comunale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 1 del mese di MARZO dell'anno 2022, sono intervenuti il Sig. Tommaso Mario Dionisio in rappresentanza della ditta appaltatrice Dionisio Srl e l'Arch. Giuseppe Sanguedolce, Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare.

Sulla base dell'esito della suddetta visita risulta che tutti i lavori ordinati dal Direttore dei Lavori sono stati realizzati, ai sensi delle norme vigenti in materia, dalla Ditta esecutrice, e nella globalità, risulta che le opere oggetto del presente certificato sono state eseguite correttamente e a regola d'arte e che corrispondono a quelle previste nel progetto e a quelle ordinate.

Per le parti non più ispezionabili e di difficile ispezione per le quali non è possibile controllarle, la Ditta Dionisio Srl, assicura con la sottoscrizione del presente atto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni del progetto approvato dall'Amministrazione Comunale, ed in particolare e per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, dichiara di non esservi difformità o vizi di sorta nella realizzazione dell'opera.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei lavori, considerato:

- a) che i lavori nella sostanza sono stati eseguiti secondo le indicazioni richieste incluso le opere complementari ordinate;
- b) che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di buoni materiali ed idonei magisteri per le opere ispezionabili e visibili;
- c) che i prezzi unitari applicati sono quelli del contratto;
- d) che la spesa da liquidare è contenuta nella somma autorizzata e nel quadro economico globale dei lavori, in particolare l'importo finale dei lavori, comprensivo delle opere complementari e degli oneri di sicurezza, ammonta a € 120.598,11;
- e) che la Ditta è da ritenersi in regola con l'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni e di tutti gli oneri contributivi e previdenziali, secondo le vigenti disposizioni di legge;
- f) che i lavori sono stati ultimati in tempo utile e come indicato dalla DL;
- g) che la Ditta non ha presentato riserve;
- h) che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi "ad opponendum" essendosi i lavori svolti in aree di proprietà comunale;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, affidati all' Impresa Dionisio Srl, con sede in Casorezzo 20010 (MI) – Via Villapia n. 27 - Partita IVA: 09723510963, in base alla determinazione del Responsabile dell'Area

Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 474 del 08/09/2021 e n. 675 del 06.12.2021, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito come segue:

Opere principali

LAVORI	€ 99.478,39
DETRAZIONI Ritenuta per infortuni 0,5%	€ 497,39
TOTALE DA LIQUIDARE	€ 98.981,00
A DEDURRE CERTIFICATO N. 1	€ 85.304,87
A DEDURRE CERTIFICATO N. 2	€ 13.676,13
RIMANE UN CREDITO PARI A (oltre IVA 10%)	€ 497,39

Opere complementari

LAVORI	€ 21.617,11
A DEDURRE CERTIFICATO N. 1	€ 21.617,11
RIMANE UN CREDITO PARI A	€ 0

Busto Garolfo, il 01.03.2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Giuseppe Sanguedolce



Per l'Impresa Dionisio L'Amministratore Unico
Sig. Tommaso Mario Dionisio

IMPRESA DIONISIO SRL

Via Villapia, 27 - Tel. 02.90381027
20010 CASOREZZO (MI)
Cod. Fisc./P IVA 09723510963