



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2019 - SVINCOLO FEDEJUSSIONE E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE. CIG: 8350327BD2 CUP: C75C19000160004	<i>Nr. Progr.</i>	346
	<i>Data</i>	22/06/2022
	<i>Proposta</i>	335
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 22/06/2022

IL RESPONSABILE DI AREA

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2019 - SVINCOLO FEDEJUSSIONE E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE. CIG: 8350327BD2 CUP: C75C19000160004

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Dato atto che:

- con atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 27/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo riuniti relativo alle "opere di eliminazione barriere architettoniche - anno 2019 – determinazioni" comportante il seguente quadro economico:

OPERE DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2019 - REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI.			
QUADRO ECONOMICO			
	DESCRIZIONE VOCE	TOTALI	
1	REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI	€	52.159,87
2	INTERVENTI PER RIALZI PEDONALI E SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	€	14.069,00
3	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	€	6.750,00
4	ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	1.459,58
5	TOTALE OPERE A BASE D'ASTA		74.438,45
6	IVA 4% su € 66.228,87 (52.159,87+14.069,00)	€	2.649,15
7	IVA 10% su € 8.209,58 (6.750,00+1.450,58)	€	820,96
8	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2%	€	1.488,77
9	di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90	€	297,75
10	di cui importo netto del fondo	€	1.191,02
11	IMPORTO PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	€	30,00
12	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€	72,67
13	TOTALE GENERALE OPERE		79.500,00

Richiamati:

- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, Arch. Giuseppe Sanguedolce, n. 974 del 30.12.2019, con oggetto: "Approvazione degli atti propedeutici all'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse avente ad oggetto: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento delle opere di eliminazione barriere architettoniche – anno 2019 – e avvio della relativa procedura";
- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, n. 14 del 10.01.2020, con oggetto: "Modifica dell'atto determinazione n. 974 del 30.12.2019" al seguito del quale è stata avviata la: procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE DI TRE PREVENTIVI ai sensi dell'art. 36 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e con il quale è stato approvato nuovo Avviso per l'indagine di mercato.

Preso atto che, nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza, si è proceduto alla pubblicazione sulla piattaforma telematica e-procurement Sintel ID n. 120027915 del 30.12.2019 di un avviso per indagine di mercato, finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse, a seguito del quale sono pervenute n. 51 candidature ammesse alla procedura in oggetto;

Visto il verbale di valutazione delle offerte e sorteggio degli operatori economici ai fini dell'indizione della procedura negoziata, redatto in data 19/02/2020, depositato agli atti;

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 291 del 17.06.2020 con oggetto: "Determina a contrarre per il conferimento in appalto delle opere di eliminazione barriere architettoniche – anno 2019 – e avvio della relativa procedura" e sono stati approvati lo schema lettera invito con il relativo allegato disciplinare di incarico;

Vista la procedura Sintel E_procurement di Regione Lombardia ID n. 125915883 per il conferimento in appalto delle opere di eliminazione barriere architettoniche – anno 2019 – avviata in data 23.06.2020 e con scadenza per la presentazione delle offerte in data 09.07.2020, di affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. N. 50, con invito rivolto a n. 3 operatori selezionati tra le candidature di cui all'avviso per indagine di mercato, finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse, in premessa citato;

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 365 del 29.07.2020 con il quale sono state affidate alla Ditta Rimoldi Spa con sede in Via San Clemente n. 56 – 20023 Cerro Maggiore (Mi) – P.I. 01922100159 le opere di cui in oggetto, in quanto è risultata migliore offerente con un ribasso del 7,35% sull'importo a base d'asta;

Dato atto che con il medesimo atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 365 del 29.07.2020 è stato rideterminato il Quadro Economico delle opere, a seguito del ribasso d'asta, così come di seguito descritto:

OPERE DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2019 - REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI.			
QUADRO ECONOMICO			
	DESCRIZIONE VOCE	TOTALI	
1	REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI	€	52.159,87
2	INTERVENTI PER RIALZI PEDONALI E SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	€	14.069,00
3	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	€	6.750,00
4	ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	1.459,58
5	TOTALE OPERE A BASE D'ASTA		74.438,45
6	TOTALE OPERE A BASE D'ASTA ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA		72.978,87
7	SCONTO 7,35%		5.363,95
8	TOTALE		67.614,92
9	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		1.459,58
10	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE		69.074,50
11	IVA 4% su € 61.361,05 (48.326,12+13.034,93)	€	2.454,44

DETERMINAZIONE N. 346 DEL 22/06/2022

12	IVA 10% su € 7.713,45 (6.253,87+1.459,58)	€	771,34
13	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2%	€	1.488,77
14	di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90	€	297,75
15	di cui importo netto del fondo	€	1.191,02
16	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€	5.710,95
17	TOTALE GENERALE OPERE		79.500,00

ed è stata impegnata la spesa complessiva di € 79.500,00 come segue:

- quanto a euro 907,09 cap. 20050/29 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 1 Programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- quanto a euro 70.163,89 cap. 20050 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 1 Programma 5 del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- quanto a euro 8.429,02 cap. 21840/30 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.012 Titolo 2 Missione 10 Programma 5 del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

Richiamato il contratto d'appalto rep. N. 3953 del 03.11.2020;

Visto il Verbale di consegna dei lavori in data 26.04.2021;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori in data 01.07.2021 ed il Verbale di ripresa dei lavori in data 29.11.2021;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori, redatto dal Direttore Lavori, arch. Giuseppe Sanguedolce, controfirmato senza riserve dalla Ditta Rimoldi Spa, dal quale emerge che gli stessi sono stati ultimati in data 20.12.2021;

Considerato, pertanto, che i lavori sono stati ultimati in tempo utile rispetto ai termini fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto (stabiliti in novanta giorni) allegato al progetto definitivo ed esecutivo riuniti approvato con atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 27/12/2019;

Visto lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 corrispondente al finale sottoscritto senza riserve dalla Ditta per l'importo di € 68.729,13 oltre IVA;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 26/04/2022 ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal Direttore Lavori, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le *"opere di eliminazione barriere architettoniche – anno 2019"*, di cui all'atto di determinazione n. 365 del 29.07.2020, effettuate dalla Ditta Rimoldi Spa Srl sono state regolarmente eseguite;

Vista la fattura n. 28/2022 emessa dalla Ditta Rimoldi Spa relativa alle *"opere di eliminazione barriere architettoniche – anno 2019"*, dell'importo di € 68.729,13 oltre IVA al 10% (su € 7.713,45) per € 771,35 e al 4% (su € 61.015,68) per € 2.440,63 per complessivi € 71.941,11;

Vista la polizza fideiussoria n. 1363404459 emessa in data 01.09.2020, pervenuta al protocollo comunale in data 22.09.2020 al n. 18550, rilasciata da HDI Assicurazioni Spa agenzia 1363/A1476 di Sondrio, versata a garanzia degli impegni assunti, per una somma garantita di € 6.907,50.

Visto il prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche con il quale è stata ripartita la somma di euro 1.191,02 onnicomprensiva di oneri riflessi, tra il personale

dipendente coinvolto nelle diverse fasi dell'attività contrattuale dell'opera la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2020, già depurato della quota di euro 297,75 per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n. 90.

Visto il decreto MEF del 1 Agosto 2019 art. 3 lett. B che ha modificato il punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs 118/2011 in merito alle modalità di liquidazione degli incentivi tecnici.

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i..

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per quanto applicabile.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 25 del 27/07/2021.

Visto l'atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 31.05.2022 di approvazione del DUP 2022/2024.

Visto l'atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31.05.2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022.

Vista l'atto di deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell' 01.06.2022 di approvazione del PEG 2022, componente finanziaria ed organica;

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e all'uopo richiamate, quali parti integranti e sostanziali del presente atto di determinazione, l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 26/04/2022 ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal Direttore Lavori, arch. Giuseppe Sanguedolce, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le *“opere di eliminazione barriere architettoniche – anno 2019”*, di cui all'atto di determinazione n. 365 del 29.07.2020, effettuate dalla Ditta Rimoldi Spa con sede in Via San Clemente n. 56 – 20023 Cerro Maggiore (Mi) – P.I. 01922100159, sono state regolarmente eseguite e che risulta un credito complessivo di euro 345,37 oltre IVA 4 % per complessivi euro 359,18 a favore dell'Impresa quali ritenute dello 0,5%;
2. Di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 1363404459 emessa in data 01.09.2020, pervenuta al protocollo comunale in data 22.09.2020 al n. 18550, rilasciata da HDI Assicurazioni Spa agenzia 1363/A1476 di Sondrio, versata a garanzia degli impegni assunti, per una somma garantita di € 6.907,50, previo presentazione di polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo di cui al sub 1) ai sensi dell'art. 103, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 104, comma 3, del regolamento generale, la quale dovrà avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
3. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche con il quale è stata ripartita la somma di euro 1.191,02 onnicomprensiva di oneri riflessi, già depurata della quota del 20% per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n. 90, tra il personale dipendente coinvolto nelle diverse fasi dell'attività contrattuale dell'opera di

cui all'oggetto la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2020.

4. Di dare atto che l'importo di cui al punto 3. risulta già depurato della quota di euro 297,75 per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n. 90;
5. Di provvedere al girofondo dal capitolo 21840/30 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.012 Titolo 2 Missione 10 Programma 5 gestione residui 2021 **al capitolo 1215/28** del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza dell'importo di cui al punto 3., ai sensi del decreto MEF del 1 Agosto 2019 art. 3 lett. B, che ha modificato il punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs 118/2011, in merito alle modalità di liquidazione degli incentivi tecnici;
6. Di procedere al pagamento della somma di euro 1.191,02, onnicomprensiva di oneri riflessi, di cui al prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche a favore del personale ivi indicato la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2020;
7. Di disporre alla ditta interessata la comunicazione del presente provvedimento;
8. Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
9. Di dare atto che i pagamenti, da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

LIQUIDA

1. La fattura n. 28/2022 emessa dalla Ditta Rimoldi Spa relativa alle *“opere di eliminazione barriere architettoniche – anno 2019”*, dell'importo di € 68.729,13 oltre IVA al 10% (su € 7.713,45) per € 771,35 e al 4% (su € 61.015,68) per € 2.440,63 per complessivi € 71.941,11 di cui allo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 corrispondente al finale, allegato alla presente, sottoscritto senza riserve;
2. per i motivi sopra esposti, la somma di € 1.191,02, per il pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche, onnicomprensive di oneri riflessi, come da prospetto allegato imputando la spesa al capitolo 1215/28 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
3. trasmette il presente atto al servizio finanziario, per i conseguenti riscontri contabili, amministrativi e fiscali, al fine di ordinarne il pagamento.

Il Responsabile dell'Area
Demanio e Patrimonio Immobiliare
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegati:

- Certificato di Regolare Esecuzione;
- SAL n. 1 finale;
- Fattura n. 28/2022.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Provincia di Milano

LAVORI: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – ANNO
2019 – REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI E
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI

IMPRESA: RIMOLDI S.p.A. – VIA SAN CLEMENTE N. 56/A – CERRO
MAGGIORE (MI)

CONTRATTO: N. 3953 di rep. in data 03/11/2020

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1 - RELAZIONE

PROGETTO

Redatto in data Dicembre 2019 a firma Geom. Clara De Benedittis e Geom.
Paola Morlacchi, approvato con Delibera G.C. N. 181 in data 27/12/2019,
dell'importo di Euro 79.500,00 così ripartito:

- Realizzazione piste ciclopedonali	Euro	52.159,87
- Interventi per rialzi pedonali e segnaletica orizzontale e verticale	Euro	14.069,00
- Sistemazione marciapiedi	Euro	6.750,00
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	Euro	1.459,58
- TOTALE OPERE A BASE D'ASTA	Euro	74.438,45
- IVA 4% su € 66.228,87 (52.159,87 + 14.069,00)	Euro	2.649,15
- IVA 10% su € 8.209,58 (6.750,00 + 1450,58)	Euro	820,96



- Incentivo per funzioni tecniche 2%	Euro	1.488,77
- di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90	Euro	297,75
- di cui importo netto del fondo	Euro	1.191,02
- Importo pagamento contributo anac	Euro	30,00
- Imprevisti e arrotondamenti	Euro	72,67
TOTALE	Euro	79.500,00

APPALTO DEI LAVORI

I lavori sono stati appaltati a mezzo di affidamento diretto tenutasi in data 09/07/2020.

COSTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA


L'impresa aggiudicataria ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa per un importo garantito di Euro 6.907,50 mediante polizza N. 1363404459 della HDI Assicurazioni S.p.A. in data 01/09/2020.

CONTRATTO

N. 3953 di rep. in data 03/11/2020, con il quale i lavori vennero affidati all'Impresa Rimoldi S.p.A. con sede in Via San Clemente N. 56/A – Cerro Maggiore per l'importo di Euro 69.074,50 di cui Euro 67.614,92 al netto del ribasso del 7,35% ed Euro 1.459,58 per gli apprestamenti e le procedure di coordinamento della sicurezza.

DIRETTORE DEI LAVORI

I lavori vennero diretti dall' Arch. Giuseppe Sanguedolce.



The block contains a handwritten signature in black ink and a circular official stamp. The stamp is from the 'COMUNE DI RHO CARLO' and includes the text 'MILANO' at the bottom. The signature is written over the stamp.

CONSEGNA LAVORI

In data 26/04/2021 come da verbale sottoscritto senza eccezioni.

TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto era stabilito in giorni 90 naturali consecutivi a partire dalla data di consegna e quindi terminanti il 25/07/2021.

SOSPENSIONI

I lavori furono sospesi con verbale in data 01/07/2021 e ripresi con verbale in data 29/11/2021.

PROROGHE

Non sono stati concessi giorni di proroga.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Per effetto delle sospensioni il tempo utile è stato quindi protratto a tutto il 23/12/2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Accertata il 20/12/2021 come da relativo verbale e quindi in tempo utile.


DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante la esecuzione dei lavori non sono stati accertati danni di forza maggiore.

ASSICURAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente è stato regolarmente assicurato con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS Legnano - Posizione N. 4926765485 continuativa;

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI BUSTO GAROLFO" and "MILANO" around a central emblem.

INAIL Legnano - Posizione N. 4336578/49 continuativa;

CEMA Milano - Posizione N. 9146 continuativa;

Non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 20/04/2022 e firmato dall'Impresa senza riserve ammonta a nette Euro 69.074,50, dedotti gli acconti corrisposti all'Impresa in base a n. 1 certificato per l'ammontare complessivo di Euro 68.729,13, resta il credito dell'Impresa a saldo di Euro 345,37.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta da apposite dichiarazioni l'Impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

CESSIONI DI CREDITO


Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'Impresa per i lavori di cui al titolo.

2 - VISITA DI COLLAUDO

Esaminati gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Arch. Giuseppe Sanguedolce, Direttore dei Lavori, il giorno 26/04/2022 si è recato sui luoghi dei lavori ove ha trovato il signor:

Italo Rimoldi – Legale Rappresentante dell'Impresa Rimoldi S.p.A. di Cerro Maggiore.

In sua presenza ha innanzi tutto proceduto alla visita delle opere eseguite.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI LEGNANO" and a central emblem. The signature is fluid and extends across the right side of the stamp.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.


Effettuati infine vari riscontri di misure si è rilevato che esse corrispondono a quelle riportate negli atti contabili.

Il Rappresentante del Comune di Busto Garolfo, presente alla visita, dichiara con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

3 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

C O N S I D E R A T O

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa Rimoldi S.p.A. con sede in Via San Clemente N. 56/A – Cerro Maggiore - corrispondono a quelli di perizia;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con idonei materiali e a regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico contabile, l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa si conferma in nette Euro 69.074,50;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark. The second signature is more elaborate, with a large loop. A faint, circular official stamp is visible behind the second signature.

- che l'Impresa ha assolto agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Rimoldi

S.p.A. e liquida il relativo importo come segue:

Ammontare netto del conto finale	Euro	69.074,50
A dedurre per N. 1 acconto	Euro	68.729,13
RESTA IL CREDITO PER LAVORI DI	Euro	345,37

(diconsi Euro trecentoquantacinque/37) da pagarsi all'Impresa medesima

dopo l'approvazione del presente atto.

Busto Garolfo, 26/04/2022

L'IMPRESA
RIMOLDI S.p.A.
Presidente C.G.A.
(Geom. Italo Rimoldi)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Giuseppe SANGUEDOLCE

Comune di BUSTO GAROLFO
Provincia di MILANO

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: OPERE DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2019
- REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI E ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI RIALZATI

COMMITTENTE: COMUNE DI BUSTO GAROLFO

IMPRESA: RIMOLDI S.P.A. - VIA S.CLEMENTE N. 56/A - 20023 CERRO
MAGGIORE (MI)

Contratto in data 03/11/2021 rep. n. 3953 di euro 69 074.50

Data Offerta:	<u> / / </u>	IMPORTO DEL PROGETTO:	74 438.45
Data Consegna:	26/04/2021	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	26/04/2021	Importo per la Sicurezza:	1 459.58
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	25/07/2021	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	151	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	23/12/2021	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	20/12/2021	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	
		Giorni impiegati in MENO:	3

COMUNE DI BISTO GAROLFO
ELIMINZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2019

COMMITTENTE: COMUNE DI BUSTO GAROLFO
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: COMUNE DI BUSTO GAROLFO
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: COMUNE DI BUSTO GAROLFO
STATO FINALE DEI LAVORI

Partita IVA: IT01922100159
Codice fiscale: 01922100159
Regime fiscale: Ordinario
Indirizzo: Via San Clemente,56 - 20023 - CERRO MAGGIORE (MI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 895126
Capitale sociale: 150000.00
Stato di liquidazione: non in liquidazione

PROTOCOLLATA CON IL N. 15171 IN DATA 24/06/2022

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Id. fiscale IVA: IT00873100150
Cod. Fis: 00873100150
PIAZZA A.DIAZ 1
20038 - BUSTO GAROLFO (MI) IT

Dati Generali Documento
Tipo documento: **Fattura**
Numero: **28/2022**
Data: **23/06/2022**
Importo totale documento: **71.941,11 (EUR)**
Causale: **Fatt. vend. Elettr. IVA SPLIT PAYMENT da 2019**

Contratti/Convenzioni/Ordini

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	3953	03/11/2021	C75C19000160004	8350327BD2

Dati Beni e Servizi

Dettaglio linee

n.	Descrizione	Q.	Unità misura	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA
1	Lavori per opere eliminazione barriere architettoniche anno 2019 - Realizzazione piste ciclopedonali e attraversamenti pedonali rialzati. SAL n.1 CIG:8350327BD2 CUP: C75C19000160004	1.00000000	N.	61.015,68000	61.015,68000	4,00%
2	-	1.00000000	N.	7.713,45000	7.713,45000	10,00%

Dati riepilogo IVA

Al. IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	7.713,45	771,35	Scissione dei pagamenti
4.00%	61.015,68	2.440,63	Scissione dei pagamenti

Dati Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico (MP05)	68.729,13	23/06/2022	INTESA SAN PAOLO	IT18M0306932891100000000534	03069	32891