



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI, SVINCOLO FIEDEJUSSIONE, LIQUIDAZIONE FATTURE E FONDO INCENTIVANTE. CIG: 8567203790 CUP: C77H2000210004	<i>Nr. Progr.</i>	203
	<i>Data</i>	15/03/2023
	<i>Proposta</i>	183
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 15/03/2023

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI
RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI, SVINCOLO
FIEDEJUSSIONE, LIQUIDAZIONE FATTURE E FONDO INCENTIVANTE. CIG: 8567203790
CUP: C77H2000210004

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Dato atto che:

- con atto di deliberazione della Giunta Comunale n.141 del 22/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo riuniti relativo alle: "Opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi del territorio comunale – Anno 2020" comportante il seguente Quadro economico:

1	OPERE RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI A BASE D'ASTA	€	77.031,91
2	ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	1.540,64
3	TOTALE OPERE RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI A BASE D'ASTA INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	€	78.572,55
4	TOTALE OPERE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA	€	10.042,38
5	ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	200,85
6	TOTALE OPERE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A BASE D'ASTA INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	€	10.243,23
7	TOTALE OPERE ESCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	€	87.074,29
8	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.741,49
9	TOTALE OPERE A BASE D'ASTA	€	88.815,78
10	IVA 10% su 78.572,55	€	7.857,26
11	IVA 4 % su 10.243,23	€	409,73
12	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2%	€	1.741,49
13	DI CUI DA DESTINARE AL FONDO 20% PER L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 7 QUATER DEL D.L. 24.06.2014 N. 90	€	348,30
14	DI CUI IMPORTO NETTO DEL FONDO	€	1.393,19
15	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€	175,74
16	TOTALE GENERALE OPERE	€	99.000,00

e con il quale si dava atto che la spesa di € 99.000,00 veniva finanziata come segue:

- quanto a € 88.347,04 con imputazione al cap. 22640 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 8 Programma 1 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- quanto a € 10.652,96 con imputazione al cap. 20050 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 1 Programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

che a seguito di approvazione del Conto di Bilancio 2020 si è provveduto a re imputare le predette somme a fondo pluriennale vincolato al bilancio 2021.

Richiamati:

- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 745 del 24.12.2020 con oggetto: "Determina a contrarre per il conferimento in appalto delle opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi – anno 2020 - e avvio della relativa procedura" e con il quale sono stati approvati i relativi allegati;
- la procedura Sintel e-Procurement di Regione Lombardia ID n. 133160218 per l'affidamento diretto delle opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi del territorio comunale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con invito rivolto a tre operatori, che hanno partecipato a precedenti acquisizioni di manifestazione di interesse, selezionati mediante sorteggio, nel rispetto del principio di rotazione, avviata in data 29.12.2020 e con scadenza per la presentazione delle offerte in data 28.01.2021;
- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 261 del 06.05.2021 con il quale sono state affidate alla Ditta Airoldi Srl con sede in Via Marco Polo n. 10 – 21052 Busto Arsizio (Va) P.I. 03016030128, le opere di cui in oggetto, in quanto risultata la migliore offerente con un ribasso del 30,05% sull'importo a base di gara;

Dato atto che con il medesimo atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 261 del 06.05.2021 è stato rideterminato il Quadro Economico delle opere, a seguito del ribasso d'asta, così come di seguito descritto:

1	OPERE RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI A BASE D'ASTA	€	77.031,91
2	ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	1.540,64
3	TOTALE OPERE RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI A BASE D'ASTA INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	€	78.572,55
4	TOTALE OPERE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA	€	10.042,38
5	ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	200,85
6	TOTALE OPERE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A BASE D'ASTA INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	€	10.243,23
7	TOTALE OPERE ESCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	€	87.074,29
8	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.741,49
9	TOTALE OPERE A BASE D'ASTA	€	88.815,78
10	Totale opere a base d'asta escluso oneri della sicurezza	€	87.074,29
11	Sconto 30,05%	€	26.165,82
12	Totale	€	60.908,46
13	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.741,49
14	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€	62.649,95
15	IVA 10% (su 53.883,82+1.540,64)	€	5.542,45
16	IVA 4 % (su 7.024,64+200,85)	€	289,02
17	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2%	€	1.741,49

18	DI CUI DA DESTINARE AL FONDO 20% PER L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 7 QUATER DEL D.L. 24.06.2014 N. 90	€	348,30
19	DI CUI IMPORTO NETTO DEL FONDO	€	1.393,19
20	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€	28.777,09
21	TOTALE GENERALE OPERE	€	99.000,00

ed è stata impegnata la spesa complessiva di € 99.000,00 come segue:

- quanto a € 88.347,04 con imputazione al cap. 22640 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 8 Programma 1 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- quanto a € 10.652,96 con imputazione al cap. 20050 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 1 Programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Richiamato il contratto d'appalto rep. n. 3969 del 17 maggio 2022.

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 7 luglio 2021.

Visto il verbale di inizio lavori in data 12 luglio 2021.

Dato atto che durante l'esecuzione dei lavori in accordo con l'Amministrazione Appaltante è stato determinato di apportare alcune integrazioni ai lavori appaltati, nei limiti concessi dalla vigente normativa sui LL.PP., affidati con atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 676 del 06.12.2021 per l'importo come di seguito indicato:

Importo totale a base d'asta	€ 21.876,37
Ribasso 30,55 %	€ 6.683,23
Importo totale al netto del ribasso d'asta	€ 15.193,14
Oneri della sicurezza ricompresi nell'appalto principale	//
IVA 10 %	€ 1.519,31
TOTALE	€ 16.712,45

la cui spesa complessiva di **€ 16.712,45** IVA 10% compresa (oneri della sicurezza compresi nell'appalto principale) ha trovato copertura alla voce "imprevisti, arrotondamenti" di cui al quadro economico approvato con atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 261 del 06.05.2021.

Visto il verbale di ultimazione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Sanguedolce, controfirmato senza riserve dall'Impresa Airoidi Srl, dal quale emerge che gli stessi sono stati ultimati in data 29 giugno 2022.

Considerato, pertanto, che i lavori sono stati ultimati in tempo utile rispetto ai termini fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto definitivo ed esecutivo riuniti approvato con atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 22/12/2020.

Visto lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 corrispondente al finale sottoscritto senza riserve dalla Ditta per l'importo di € 62.649,96 oltre IVA.

Visto lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 corrispondente al finale delle opere complementari all'appalto principale sottoscritto senza riserve dalla Ditta per l'importo di € 15.193,14 oltre IVA.

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 20/03/2023 ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal Direttore Lavori, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le "*Opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi – anno 2020*", di cui all'atto di determinazione n. 261 del 06.05.2021, e le opere complementari all'appalto principale di cui all'atto di determinazione n. 676 del 06.12.2021, effettuate dalla Ditta Airoldi Srl sono state regolarmente eseguite.

Vista la fattura n. 14PA del 03.03.2023 emessa dalla Ditta Airoldi Srl relativa alle "*Opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi – anno 2020*", dell'importo di € 62.345,42 oltre IVA al 10% (su € 55.119,93) per € 5.511,99 e al 4% (su € 7.225,49) per € 289,02 per complessivi € 68.146,43.

Vista la fattura n. 15PA del 03.03.2023 emessa dalla Ditta Airoldi Srl relativa alle opere complementari alle "*Opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi – anno 2020*", dell'importo di € 15.193,14 oltre IVA al 10% pari a € 1.519,31 per complessivi € 16.712,45.

Vista la polizza fideiussoria n. 28020026319 emessa in data 28.04.2021, pervenuta al protocollo comunale in data 06.05.2021 al n. 11059, rilasciata da Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Torino n. 2 – 20123 Milano, versata a garanzia degli impegni assunti, per una somma garantita di € 5.024,55.

Visto il prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche con il quale è stata ripartita la somma di euro 1.393,19 onnicomprensiva di oneri riflessi, tra il personale dipendente coinvolto nelle diverse fasi dell'attività contrattuale dell'opera la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2021, già depurato della quota di euro 348,30 per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n. 90.

Visto il decreto MEF del 1 Agosto 2019 art. 3 lett. B che ha modificato il punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs 118/2011 in merito alle modalità di liquidazione degli incentivi tecnici.

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per quanto applicabile.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000.

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, l'art. 6 e 7 DPR 62/2013.

Atteso che il sottoscritto Responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto d'interessi, neanche potenziale.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste da Decreto Sindacale n. 10 del 28.07.2022.

Visto la Legge n. 197 del 29.12.2022 che differisce al 30/04/2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2023 con la quale è stato approvata l'assegnazione dei capitoli per la gestione dell'esercizio provvisorio (PEG provvisorio).

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e all'uopo richiamate, quali parti integranti e sostanziali del presente atto di determinazione, l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 20/03/2023 ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal Direttore dei Lavori, arch. Giuseppe Sanguedolce, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le *"Opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi – Anno 2020"*, di cui all'atto di determinazione n. 261 del 06.05.2021, e le opere complementari all'appalto principale di cui all'atto di determinazione n. 676 del 06.12.2021, effettuate dalla Ditta Airoidi Srl con sede in Via Marco Polo n. 10 – 21052 Busto Arsizio (Va) P.I. 03016030128, sono state regolarmente eseguite e che risulta un credito complessivo di euro 304,54 oltre IVA 10 % per complessivi euro 334,99 a favore dell'Impresa quali ritenute dello 0,5%.
2. Di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 28020026319 emessa in data 28.04.2021, pervenuta al protocollo comunale in data 06.05.2021 al n. 11059, rilasciata da Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Torino n. 2 – 20123 Milano, versata a garanzia degli impegni assunti, per una somma garantita di € 5.024,55, previo presentazione di polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo di cui al sub 1) ai sensi dell'art. 103, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 104, comma 3, del regolamento generale, la quale dovrà avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
3. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche con il quale è stata ripartita la somma di euro 1.393,19 onnicomprensiva di oneri riflessi, già depurata della quota del 20% per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n. 90, tra il personale dipendente coinvolto nelle diverse fasi dell'attività contrattuale dell'opera di cui all'oggetto la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2021.
4. Di dare atto che l'importo di cui al punto 3. risulta già depurato della quota di euro 348,30 per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n. 90.
5. Di provvedere al girofondo dal capitolo cap. 22640 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 8 Programma 1 gestione residui 2022 **al capitolo 1215/28** del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza dell'importo di cui al punto 3., ai sensi del decreto MEF del 1 Agosto 2019 art. 3 lett. B, che ha modificato il punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs 118/2011, in merito alle modalità di liquidazione degli incentivi tecnici.
6. Di procedere al pagamento della somma di euro 1.393,19, onnicomprensiva di oneri riflessi, di cui al prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche a

favore del personale ivi indicato la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2021.

7. Di disporre alla ditta interessata la comunicazione del presente provvedimento.
8. Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
9. Di dare atto che i pagamenti, da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

LIQUIDA

1. La fattura n. 14PA del 03.03.2023 emessa dalla Ditta Airoidi Srl relativa alle “*Opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi – anno 2020*”, dell'importo di € 62.345,42 oltre IVA al 10% (su € 55.119,93) per € 5.511,99 e al 4% (su € 7.225,49) per € 289,02 per complessivi € 68.146,43 di cui allo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 corrispondente al finale, allegato alla presente, sottoscritto senza riserve.
2. La fattura n. 15PA del 03.03.2023 emessa dalla Ditta Airoidi Srl relativa alle opere complementari alle “*Opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi – anno 2020*”, dell'importo di € 15.193,14 oltre IVA al 10% pari a € 1.519,31 per complessivi € 16.712,45 di cui allo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 delle opere complementari all'appalto principale corrispondente al finale, allegato alla presente, sottoscritto senza riserve.
3. Per i motivi sopra esposti, la somma di € 1.393,19, per il pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche, onnicomprensive di oneri riflessi, come da prospetto allegato imputando la spesa al capitolo 1215/28 del predisponendo Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione residui 2022.
4. Trasmette il presente atto al servizio finanziario, per i conseguenti riscontri contabili, amministrativi e fiscali, al fine di ordinarne il pagamento.

Il Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio
Immobiliare

Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegati:

- Certificato di Regolare Esecuzione;
- SAL n. 1 finale e relativo Certificato di pagamento;
- SAL n. 1 finale opere complementari e relativo certificato di pagamento;

DETERMINAZIONE N. 203 DEL 15/03/2023

- Fattura n. 14PA 2023;
- Fattura n. 15PA 2023.

AIROLDI SRL

Partita IVA: IT03016030128
Codice fiscale: 03016030128
Regime fiscale: Ordinario
Indirizzo: VIA MARCO POLO, 10 - 21052 - BUSTO ARSIZIO (VA) IT
Recapiti:
Telefono: 0331/679569
Fax: 0331/620192
E-mail: amministrativo@airoidisrl.com

Progressivo di invio: **bbfsj00484**
ID trasmittente: **IT05006900962**
Cod Uff: **S2S17R**
Formato: **FPA12**

PROTOCOLLATA CON IL N. 5446 IN DATA 07/03/2023

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Id. fiscale IVA: IT00873100150
Cod. Fis: 00873100150
Piazza Armando Diaz, 2
20020 - Busto Garolfo (MI) IT

Dati Generali Documento
Tipo documento: **Fattura**
Numero: **000014PA**
Data: **03/03/2023**
Importo totale documento: **68.146,43 (EUR)**

Contratti/Convenzioni/Ordini

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	DELIBERA NR 141	22/12/2020	C77H20002100004	8567203790

Dati Beni e Servizi

Dettaglio linee

n.	Descrizione	Q.	Unità misura	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA
1	Descrittiva: APPALTO LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020			0,00000	0,00000	10,00%
2	1 STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE	1.00000000	NR	55.119,93000	55.119,93000	10,00%
3	.	1.00000000	NR	7.225,49000	7.225,49000	4,00%
4	Nota: Scissione pagamenti arti 17ter DPR 633/72			0,00000	0,00000	10,00%

Dati riepilogo IVA

Al. IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
4.00%	7.225,49	289,02	Scissione dei pagamenti	Scissione pagamenti arti 17ter DPR 633/72
10.00%	55.119,93	5.511,99	Scissione dei pagamenti	Scissione pagamenti arti 17ter DPR 633/72

Dati Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico (MP05)	62.345,42	03/03/2023	32	04/04/2023	INTESA SANPAOLO SPA	IT94E0306922804100000005136	03069	22804

AIROLDI SRL

Partita IVA: IT03016030128
Codice fiscale: 03016030128
Regime fiscale: Ordinario
Indirizzo: VIA MARCO POLO, 10 - 21052 - BUSTO ARSIZIO (VA) IT
Recapiti:
Telefono: 0331/679569
Fax: 0331/620192
E-mail: amministrativo@airoldisrl.com

PROTOCOLLATA CON IL N. 5449 IN DATA 07/03/2023

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Id. fiscale IVA: IT00873100150
Cod. Fis: 00873100150
Piazza Armando Diaz, 2
20020 - Busto Garolfo (MI) IT

Dati Generali Documento
Tipo documento: **Fattura**
Numero: **000015PA**
Data: **03/03/2023**
Importo totale documento: **16.712,45 (EUR)**

Contratti/Convenzioni/Ordini

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	DELIBERA NR 141	22/12/2020	Z79341A502

Dati Beni e Servizi

Dettaglio linee

n.	Descrizione	Q.	Unità misura	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA
1	Descrittiva: APPALTO LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020. OPERE COMPLEMENTARI			0,00000	0,00000	10,00%
2	1 STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE	1.00000000	NR	15.193,14000	15.193,14000	10,00%
3	Nota: Scissione pagamenti arti 17ter DPR 633/72			0,00000	0,00000	10,00%

Dati riepilogo IVA

Al. IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	15.193,14	1.519,31	Scissione dei pagamenti	Scissione pagamenti arti 17ter DPR 633/72

Dati Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico (MP05)	15.193,14	03/03/2023	32	04/04/2023	INTESA SANPAOLO SPA	IT94E0306922804100000005136	03069	22804



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano
AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

LAVORI: RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020

IMPRESA: AIROLDI SRL - Via Marco Polo n.10 - 21052 Busto Arsizio (VA) - PI 03016030128

PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 141 del 22.12.2020
CIG 8567203790 CUP C77H20002100004

IMPORTO CONTRATTO: € 62.649,95 oltre I.V.A. 4%-10% € 68.914,95

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE

STATO DEI PAGAMENTI			AMMONTARE DEI LAVORI AL 29/06/2022	
Num.	data	Importo		
			Dalla contabilità risultano i seguenti importi:	
			per lavori e somministrazioni fatte:	€ 87.074,30
			oneri relativi alla sicurezza	€ 1.741,49
			Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 87.074,30
			Dedotto il ribasso d'asta: 30,05%	€ 26.165,83
			TOTALE	€ 60.908,47
			Oneri della sicurezza 2%	€ 1.741,49
			RITENUTE CONTRATTUALI	
			Infortuni 0,5% su € 60.908,47	€ 304,54
			Dedotto il totale delle ritenute rimane	
			l'ammontare netto di	€ 60.603,93
			Oneri della sicurezza	€ 1.741,49
			TOTALE	€ 62.345,42
			IVA 10% su € 55.119,93	€ 5.511,99
			IVA 4% su € 7.225,49	€ 289,02
			Sommano IVA	€ 5.801,01
			Importo da pagarsi I.V.A. inclusa	€ 68.146,44
ASSICURAZIONE INFORTUNI IMPRESA: vedi DURC prot. INAIL_36776379 del 10.02.2023 con scadenza 10.06.2023			Ai sensi della presente contabilità dei lavori e del Capitolato Speciale d'Appalto, si può pagare alla ditta AIROLDI SRL di Busto Arsizio (VA) la somma di: € 62.345,42 oltre I.V.A. 4-10% per complessivi € 68.146,44	
			Busto Garolfo, 20/02/2023 Il RUP Arch. Giuseppe Sanguedolce	

--	--

**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

Provincia di Milano
AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020

OPERE COMPLEMENTARI

IMPRESA: AIROLDI SRL - Via Marco Polo n.10 - 21052 Busto Arsizio (VA) - PI 03016030128

PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 141 del 22.12.2020

CIG: 8567203790 CUP: C77H20002100004 CIG OPERE COMPLEMENTARI: Z79341A502

IMPORTO CONTRATTO: € 15.193,14 oltre I.V.A 10% € 16.712,45

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 CORRISPONDENTE AL FINALE

STATO DEI PAGAMENTI			AMMONTARE DEI LAVORI AL 29/06/2022	
Num.	data	Importo		
			Dalla contabilità risultano i seguenti importi:	
			per lavori e somministrazioni fatte:	€ 21.876,37
			oneri relativi alla sicurezza	€ -
			Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 21.876,37
			Dedotto il ribasso d'asta:	30,55% € 6.683,23
			rimane l'ammontare lordo di	€ 15.193,14
			RITENUTE CONTRATTUALI	
			Infortuni 0,5%	€ -
			Dedotto il totale delle ritenute rimane l'ammontare netto di	€ 15.193,14
			IVA 10% su € 15.193,14	€ 1.519,31
			Importo da pagarsi I.V.A. inclusa	€ 16.712,45
ASSICURAZIONE INFORTUNI IMPRESA: Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso: vedi DURC richiesto d'ufficio.			Ai sensi della presente contabilità dei lavori e del Capitolato Speciale d'Appalto, si può pagare alla ditta AIROLDI SRL di Busto Arsizio (VA) la somma di: € 15.193,14 oltre I.V.A. 10% per complessivi € 16.712,45 Busto Garolfo, 20/02/2023 Il RUP Arch. Giuseppe Sanguedolce	



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI DI CUI AL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RIUNITI APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 141 DEL 22.12.2020. CIG: 8567203790 CUP: C77H20002100004

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Responsabile del Procedimento: Arch. Giuseppe Sanguedolce

Direttore lavori: Arch. Giuseppe Sanguedolce
assistito dalla Geom. Paola Morlacchi

Committente: Comune di Busto Garolfo

Impresa Appaltatrice: Impresa Airoidi Srl, con sede in Busto Arsizio 21052 (VA) –
Viale Marco Polo n. 10 - Partita IVA: 03016030128

Contratto principale: Repertorio n. 3969 del 17 maggio 2022

Importo Lavori:

1	OPERE RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI A BASE D'ASTA	€	77.031,91
2	ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	1.540,64
3	TOTALE OPERE RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI A BASE D'ASTA INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	€	78.572,55
4	TOTALE OPERE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA	€	10.042,38
5	ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	200,85
6	TOTALE OPERE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A BASE D'ASTA INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	€	10.243,23
7	TOTALE OPERE ESCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	€	87.074,29
8	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.741,49
9	TOTALE OPERE A BASE D'ASTA	€	88.815,78

Progetto ed approvazione:

Definitivo/esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 22.12.2020 per l'importo delle opere a base d'asta di € 88.815,78.

Opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi – anno 2020.

Esecutore dei Lavori:

I lavori sono stati affidati, mediante richiesta d'offerta per affidamento diretto previa richiesta di preventivi, su piattaforma elettronica di Regione Lombardia Sintel E_Procurement ID n. 133160218, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, con invito rivolto a tre operatori, con atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 261 del 06/05/2021 all' Impresa Airoidi Srl, con sede in Busto Arsizio 21052 (VA) –

Viale Marco Polo n. 10 - Partita IVA 03016030128, la quale ha offerto uno sconto percentuale del 30,05 % sull'importo a base d'asta.

Importo dei lavori contrattuali:

L'importo dei lavori contrattuali ammonta a € 62.649,95 di cui € 60.908,46 per lavori ed € 1.741,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 10% (su 53.883,82+1.540,64) pari a € 5.542,45 e IVA 4% (su 7.024,64+200,85) pari a € 289,02 per complessivi € 68.481,42 per eseguire le opere oggetto di appalto.

Direzione Lavori:

La direzione dei lavori/collauda è stata espletata dall'Arch. Giuseppe Sanguedolce assistito dalla Geom. Paola Morlacchi.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati in data 7 LUGLIO 2021.

Inizio dei lavori:

Verbale inizio lavori in data 12 LUGLIO 2021.

Sospensione lavori:

Verbale di sospensione lavori in data 10 SETTEMBRE 2021.

Opere complementari:

Durante l'esecuzione dei lavori in accordo con l'Amministrazione Appaltante è stato determinato di apportare alcune integrazioni ai lavori appaltati, nei limiti concessi dalla vigente normativa sui LL.PP., affidati con atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 676 del 06.12.2021 per l'importo come di seguito indicato:

Importo totale a base d'asta	€ 21.876,37
Ribasso 30,55 %	€ 6,683,23
Importo totale al netto del ribasso d'asta	€ 15.193,14
Oneri della sicurezza ricompresi nell'appalto principale	//
IVA 10 %	€ 1.519,31
TOTALE	€ 16.712,45

Ripresa lavori:

Verbale di ripresa lavori in data 13 DICEMBRE 2021.

Sospensione lavori:

Verbale di sospensione lavori in data 20 DICEMBRE 2021.

Ripresa lavori:

Verbale di ripresa lavori in data 22 GIUGNO 2022.

Ultimazione dei lavori:

I lavori sono stati ultimati in tempo utile, così come evincesi dal Verbale di Ultimazione Lavori redatto in data 29 GIUGNO 2022.

Danni di forza maggiore ed infortuni:

Durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore né infortuni.

Imprevisti:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono avuti imprevisti.

Stato Finale:

La contabilità finale porta le seguenti risultanze:

Opere Principali

Stato Avanzamento Lavori n. 1 corrispondente al finale a tutto il 29.06.2022 e Certificato di Pagamento n. 1 del 20.02.2023

LAVORI	€ 60.908,47
DETRAZIONI ritenuta per infortuni 0,5%	€ 304,54
Totale dedotte le ritenute	€ 60.603,93
Oneri della Sicurezza	€ 1.741,49
TOTALE	€ 62.345,42
IVA 10% su € 55.119,93	€ 5.511,99
IVA 4% su € 7.225,49	€ 289,02
TOTALE GENERALE	€ 68.146,44

Opere complementari

Stato Avanzamento Lavori n. 1 corrispondente al finale a tutto 29.06.2022 e Certificato di Pagamento in data 20.03.2023

Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 15.193,14
Oneri della sicurezza ricompresi nell'appalto principale	//
IVA 10 %	€ 1.519,31
TOTALE GENERALE	€ 16.712,45

Riserve della Ditta:

La Ditta NON ha depositato riserva alcuna.

Assicurazioni sociali e previdenziali:

Per i lavori di cui trattasi, la Ditta ha assolto gli obblighi di Legge, assicurando tutti i dipendenti nei confronti di INAIL, INPS competente, così come da certificato DURC prot. INAIL_36776379, agli atti del Comune, richiesto direttamente dall'ufficio tecnico comunale agli enti preposti e rilasciato in data 10/02/2023 e avente scadenza 10/06/2023.

Avvisi ad opponendum:

Non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum, in quanto trattasi di lavori che si sono svolti esclusivamente sulle aree di proprietà comunale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno VENTI del mese di FEBBRAIO dell'anno 2023, sono intervenuti il Geom. Gabriele Airoidi in rappresentanza della ditta appaltatrice Airoidi Srl e l'Arch. Giuseppe Sanguedolce, Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare.

Sulla base dell'esito della suddetta visita risulta che tutti i lavori ordinati dal Direttore dei Lavori sono stati realizzati, ai sensi delle norme vigenti in materia, dalla Ditta esecutrice, e nella globalità, risulta che le opere oggetto del presente certificato sono state eseguite correttamente e a regola d'arte e che corrispondono a quelle previste nel progetto e a quelle ordinate.

Per le parti non più ispezionabili e di difficile ispezione per le quali non è possibile controllarle, l'Impresa Airoidi Srl, assicura con la sottoscrizione del presente atto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni del progetto approvato dall'Amministrazione Comunale, ed in particolare e per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, dichiara di non esservi difformità o vizi di sorta nella realizzazione dell'opera.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei lavori, considerato:

- a) che i lavori nella sostanza sono stati eseguiti secondo le indicazioni richieste incluso le opere complementari ordinate;
- b) che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di buoni materiali ed idonei magisteri per le opere ispezionabili e visibili;

- c) che i prezzi unitari applicati sono quelli del contratto;
- d) che la spesa da liquidare è contenuta nella somma autorizzata e nel quadro economico globale dei lavori, in particolare l'importo finale dei lavori, comprensivo delle opere complementari e degli oneri di sicurezza, ammonta a € 77.843,10;
- e) che la Ditta è da ritenersi in regola con l'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni e di tutti gli oneri contributivi e previdenziali, secondo le vigenti disposizioni di legge;
- f) che i lavori sono stati ultimati in tempo utile e come indicato dalla DL;
- g) che la Ditta non ha presentato riserve;
- h) che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi "ad opponendum" essendosi i lavori svolti in aree di proprietà comunale;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, affidati all' Impresa Airoidi Srl, con sede in Busto Arsizio 21052 (VA) – Viale Marco Polo n. 10 - Partita IVA 03016030128, in base alla determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 261 del 06/05/2021 e n. 676 del 06.12.2021, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito come segue:

Opere principali

LAVORI	€ 60.908,47
DETRAZIONI ritenuta per infortuni 0,5%	€ 304,54
Totale dedotte le ritenute	€ 60.603,93
Oneri della Sicurezza	€ 1.741,49
TOTALE	€ 62.345,42
A DEDURRE CERTIFICATO N. 1	€ 62.345,42
RIMANE UN CREDITO PARI A (oltre IVA 10%)	€ 304,54

Opere complementari

LAVORI	€ 15.193,14
A DEDURRE CERTIFICATO N. 1	€ 15.193,14
RIMANE UN CREDITO PARI A	€ 0

Busto Garolfo, il 20.03.2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Per l'Impresa Airoidi Srl
Geom. Gabriele Airoidi

AIROLDI S.R.L.
L'AMMINISTRATORE UNICO
Geom. Gabriele Airoidi

Comune di Busto Garolfo
Città Metropolitana di Milano

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO
LAVORI N. 1
CORRISPONDENTE AL FINALE**

OGGETTO: OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E
MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO - 2020

COMMITTENTE: Comune di Busto Garolfo

IMPRESA: Airoidi S.r.l.

CIG: 8567203790

CUP: C77H20002100004

CONTRATTO REP. N. 3969 DEL 17 MAGGIO 2022

Il Direttore dei Lavori
Arch. Giuseppe SANGUEDOLCE



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 88'815,78 - 100%)			
1 B.07.04.0005 .a	Fresatura dei manti di usura in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro e il trasporto p ... nza. Isclusi gli oneri per il conferimento ai citati impianti (oneri e tributi di discarica). per profondità fino a 3 cm SOMMANO m² aliquote	3'432,873	4,60 (0,005%)	15'791,22 (17,780%)
2 B.07.04.0005 .b	Fresatura della fascia marginale per un'altezza di cm. 50. SOMMANO m² aliquote	50,000	6,50 (0,007%)	325,00 (0,366%)
3 B.07.04.0300 .b	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi mate ... uale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, per spessori finiti 30 mm compreso emulsione bituminosa di ancoraggio. SOMMANO m² aliquote	6'257,610	8,50 (0,010%)	53'189,70 (59,888%)
4 B.07.04.8001	Sistemazione marciapiede con rimozione colato e realizzazione nuovo manto di calpestio in asfalto colato / tappeto compreso trasporto materiale di risulta alle discariche, sistemaz ... izio e stesura di asfalto colato dello spessore di 20 mm con superficie ricoperta di graniglia colori a scelta della DL. SOMMANO m² aliquote	300,000	20,00 (0,023%)	6'000,00 (6,756%)
5 B.07.04.8001 b	Sistemazione marciapiede comprensivo di messa in quota cordoli esistenti, con rimozione colato e realizzazione nuovo manto di calpestio in asfalto colato / tappeto compreso traspor ... izio e stesura di asfalto colato dello spessore di 20 mm con superficie ricoperta di graniglia colori a scelta della DL. SOMMANO m² aliquote	161,695	25,00 (0,028%)	4'042,38 (4,551%)
6 B.07.04.8002 a	Intervento di fresatura e realizzazione tappetino di usura compreso eventuali risanamenti e ricariche in tout-venant (fino a mq 24 da eseguire singolarmente). SOMMANO cadauno aliquote	5,000	600,00 (0,676%)	3'000,00 (3,378%)
7 B.07.04.8002 b	Intervento di fresatura e realizzazione tappetino di usura compreso eventuali risanamenti e ricariche in tout-venant (fino a mq 24 da eseguire singolarmente). SOMMANO cadauno aliquote	5,000	300,00 (0,338%)	1'500,00 (1,689%)
8 B.07.04.8003	Risanamenti e ricariche in tout-venat per una quantità stimata del 30% della superficie da pavimentare consistente in mq 198,00 SOMMANO cadauno aliquote	1,000	2'376,00 (2,675%)	2'376,00 (2,675%)
9 B.07.04.8004	Messa in quota e/o fissaggio di chiusini esistenti ove presenti SOMMANO cadauno aliquote	10,000	85,00 (0,096%)	850,00 (0,957%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			87'074,30 (98,039%)
	RIBASSO del 30,05% da considerare su euro			87'074,30
	A R I P O R T A R E			87'074,30

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			87'074,30
10 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u> La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SOMMANO % Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro T O T A L E euro	100,000	1'741,49	1'741,49 1'741,49 88'815,79
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
000	<nessuna>	1'741,49
001	VIA ROSSELLI (da via Sauro a Maroncelli)	7'309,21
002	VIA GIOTTO (da via Buonarotti a via Don Longoni)	11'127,80
003	VIA DON LONGONI (da civ.4 a intersezione via Giotto)	12'835,92
004	VIA SAN MICHELE DEL CARSO (da via Sant Antonio a via San Remigio) PRIMO TRATTO PARCHEGGI	4'912,05
005	VIA SAN MICHELE DEL CARSO (da via Sant Antonio a via San Remigio) SECONDO TRATTO	4'780,56
006	VIA SAN FRANCESCO PRIMO TRATTO	2'366,21
007	VIA SAN FRANCESCO SECONDO TRATTO	3'354,02
008	VIA NAZARO SAURO	1'846,04
009	VIA C. MENOTTI	2'438,05
010	MARCIAPIEDI VIA PIAVE, ISONZO, DELL'INDUSTRIA	6'000,00
011	INTERVENTI PER RIPRISTINO VIE DIVERSE	4'500,00
012	PARCHEGGIO VIA TAGLIAMENTO	7'986,00
013	MARCIAPIEDE VIA TAGLIAMENTO	4'042,38
014	VIA FURATO	1'635,00
015	VIA F.LLI ROSSELLI	11'091,06
016	MESSA IN QUOTA CHIUSINI	850,00
	Totale CATEGORIE euro	88'815,79
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>RIEPILOGO FINALE</u> LAVORI A CORPO (Progetto euro 88'815,78 - 100%) euro RIBASSO del 30,05% da applicare su euro 87'074,30 = euro COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro TOTALE euro	87'074,30 (98,039%) -26'165,83 60'908,46 1'741,49 62'649,95
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u> TOTALE NETTO DEI LAVORI euro A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI: RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro L'Impresa AIROLDI SRL  Il Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe SANGUEDOLCE AIROLDI S.R.L. L'AMMINISTRATORE UNICO <i>Geom. Gabriele Airoidi</i>	62'649,96 62'649,96
	A RIPORTARE	

Comune di Busto Garolfo
Città Metropolitana di Milano

**STATO AVANZAMENTO
LAVORI N. 1
CORRISPONDENTE AL FINALE
Opere Complementari**

OGGETTO: OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E
MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO - 2020

COMMITTENTE: Comune di Busto Garolfo

IMPRESA: Airoidi S.r.l.

CIG: 8567203790

CUP: C77H20002100004

CONTRATTO REP. N. 3969 DEL 17 MAGGIO 2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Giuseppe SANGUEDOLCE



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A CORPO</u> (Progetto euro 21'876,37 - 100%)			
1 B.07.04.0005 .a	Fresatura dei manti di usura in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro e il trasporto p ... nza. Isclusi gli oneri per il conferimento ai citati impianti (oneri e tributi di discarica). per profondità fino a 3 cm SOMMANO m ² aliquote	1'303,980	4,60 (0,021%)	5'998,32 (27,419%)
2 B.07.04.0290	Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso per intasamenti e risagomature compresa fornitura materiali ed il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere b) tipo binder B.07.03.0170 SOMMANO ql aliquote	250,000	9,00 (0,041%)	2'250,00 (10,285%)
3 B.07.04.0300 .b	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi mate ... uale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, per spessori finiti 30 mm compreso emulsione bituminosa di ancoraggio. SOMMANO m ² aliquote	1'603,300	8,50 (0,039%)	13'628,05 (62,296%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			21'876,37 (100,000%)
	RIBASSO del 30,55% da considerare su euro			21'876,37
	T O T A L E euro			21'876,37
				
	A R I P O R T A R E			

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>RIEPILOGO FINALE</u> LAVORI A CORPO (Progetto euro 21'876,37 - 100%) euro <i>aliquota</i> RIBASSO del 30,55% da applicare su euro 21'876,37 = euro PER LAVORI A CORPO euro TOTALE euro	21'876,37 (100,000%) -6'683,23 15'193,14 15'193,14
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u> TOTALE NETTO DEI LAVORI euro A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI: RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro  Il Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe SANGUEDOLCE L'Impresa AIROLDI SRL AIROLDI S.R.L. L'AMMINISTRATORE UNICO Geom. <i>Gabriele Airoidi</i>	15'193,14 15'193,14
	A RIPORTARE	

