



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA INVERUNO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE, SVINCOLO FIDEJUSSIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA E FONDO INCENTIVANTE. CIG: 9315879A8A CUP: C77H22002050007

Nr. Progr.

140

Data

29/02/2024

Proposta

132

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 29/02/2024

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA INVERUNO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE, SVINCOLO FIDEJUSSIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA E FONDO INCENTIVANTE. CIG: 9315879A8A CUP: C77H22002050007

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Dato atto che:

- con atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 21.06.2022 con il quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo riuniti delle "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA INVERUNO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE. CUP: C71B22001700005"

comportante il seguente Quadro Economico:

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|------------------|--|----------|------------------|
| | DESCRIZIONE VOCE | | |
| 1 | TRATTO DA VIA TRENTO AL CIVICO 97 (MI 409) | € | 39.928,34 |
| 2 | TRATTO DA CIVICO 97 AL CIVICO 103 (MI 86) | € | 18.742,58 |
| 3 | IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE | € | 16.257,00 |
| 4 | OPERE DI ASSISTENZA MURARIA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO | € | 5.500,00 |
| 5 | TOTALE OPERE | € | 80.427,92 |
| 6 | ONERI DELLA SICUREZZA | € | 1.608,56 |
| 7 | TOTALE OPERE ONERI DELLA SICUREZZA COMPRESI | € | 82.036,48 |
| 8 | IVA 10% su 66.651,48 | € | 6.665,15 |
| 9 | IVA 4 % su € 15.385,00 | € | 615,40 |
| 10 | TOTALE | € | 89.317,03 |
| 11 | INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2% | € | 1.640,73 |
| 12 | di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90 | € | 328,15 |
| 13 | di cui importo netto del fondo | € | 1.312,58 |
| 14 | Altre somme a disposizione per ANAC, somma a disposizione per acquisto segnaletica verticale, imprevisti, arrotondamenti | € | 2.042,24 |
| 15 | TOTALE GENERALE | | 93.000,00 |

e con il quale si dava atto che la spesa complessiva pari a € 93.000,00, veniva finanziata come di seguito descritto:

- quanto a € 70.000,00 con imputazione al cap. 21840/30 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.012 Titolo 2 Missione 10 Programma 5 del bilancio di dell'esercizio in corso, finanziati con contributo ministeriale L. 160/2019;
- quanto a € 7.000,00 con imputazione al cap. 21840/30 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.012 Titolo 2 Missione 10 Programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, finanziati con oneri di urbanizzazione;
- quanto a € 16.000,00 con imputazione al cap. 20050 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 1 Programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, finanziati con oneri di urbanizzazione per abbattimento barriere architettoniche e nuovi marciapiedi.

Richiamati:

- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 403 del 11.07.2022 con oggetto: "Determina a contrarre e avvio del procedimento per il conferimento in appalto delle "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA INVERUNO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE. CUP: C71B22001700005" e con il quale sono stati approvati i relativi allegati;
- la procedura Sintel e_Procurement di Regione Lombardia ID n. 156889960 per l'affidamento delle opere di cui in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con invito rivolto a n. 4 operatori, nel rispetto del principio di rotazione, avviata in data 12.07.2022 e con scadenza per la presentazione delle offerte in data 28.07.2022.
- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 446 del 03.08.2022 con il quale sono state affidate alla Ditta Omnia Costruzioni Srl con sede a 21040 Cislago (Va) – Via Dante Alighieri n. 491 – P.I. 02829340138, le opere in oggetto, in quanto è risultata la migliore offerente con un ribasso del 2,13 % sull'importo a base di gara.

Dato atto altresì che con il medesimo atto di determinazione Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 446 del 03.08.2022, è stato rideterminato il Quadro Economico così come di seguito descritto:

| | DESCRIZIONE VOCE | | |
|----------|---|---|------------------|
| 1 | TRATTO DA VIA TRENTO AL CIVICO 97 (MI 409) | € | 39.928,34 |
| 2 | TRATTO DA CIVICO 97 AL CIVICO 103 (MI 86) | € | 18.742,58 |
| 3 | IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE | € | 16.257,00 |
| 4 | OPERE DI ASSISTENZA MURARIA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO | € | 5.500,00 |
| 5 | TOTALE OPERE | € | 80.427,92 |
| 6 | ONERI DELLA SICUREZZA | € | 1.608,56 |
| 7 | TOTALE OPERE ONERI DELLA SICUREZZA COMPRESI | € | 82.036,48 |
| 8 | TOTALE OPERE ESCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA | € | 80.427,92 |

| | | | |
|----|--|----------|------------------|
| 9 | Ribasso 2,13% | € | 1.713,11 |
| 10 | TOTALE | € | 78.714,81 |
| 11 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € | 1.608,56 |
| 12 | TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE | € | 80.323,37 |
| 13 | IVA 10% su € 65.266,07 | € | 6.526,61 |
| 14 | IVA 4 % su € 15.057,30 | € | 602,29 |
| 15 | TOTALE | € | 87.452,27 |
| 16 | INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2% | € | 1.640,73 |
| 17 | di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90 | € | 328,15 |
| 18 | di cui importo netto del fondo | € | 1.312,58 |
| 19 | Altre somme a disposizione per ANAC, somma a disposizione per acquisto segnaletica verticale, imprevisti, arrotondamenti | € | 3.907,00 |
| 20 | TOTALE GENERALE | € | 93.000,00 |

ed è stata impegnata la spesa complessiva di € 93.000,00 come di seguito descritto:

- quanto a € 70.000,00 con imputazione al cap. 21840/30 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.012 Titolo 2 Missione 10 Programma 5 del bilancio di dell'esercizio in corso, finanziati con contributo ministeriale L. 160/2019;
- quanto a € 7.000,00 con imputazione al cap. 21840/30 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.012 Titolo 2 Missione 10 Programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, finanziati con oneri di urbanizzazione;
- quanto a € 16.000,00 con imputazione al cap. 20050 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 1 Programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, finanziati con oneri di urbanizzazione per abbattimento barriere architettoniche e nuovi marciapiedi.

Visto il Contratto sottoscritto in data 21.02.2023 rep. N. 3977.

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 07.09.2022.

Richiamati:

- l'atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18.07.2023 con oggetto: "Approvazione perizia di variante non suppletiva delle "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA INVERUNO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE" composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnico Illustrativa;
2. Computo Metrico Estimativo perizia di Variante;
3. Quadro Comparativo di Confronto Perizia di Variante;
4. Elaborato Grafico allegato al progetto definitivo e esecutivo riuniti approvato con atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 21.06.2022;

5. Elaborato Grafico Variante;

e le cui modifiche non hanno comportato varianti sostanziali al progetto definitivo e esecutivo riuniti approvato con atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 21.06.2022 e non hanno comportato maggiori oneri a carico di questa Amministrazione Comunale e che il valore delle modifiche non supera il 15% del valore del contratto iniziale;

- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 621 del 08.08.2023 con oggetto: "AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA OMNIA COSTRUZIONI SRL DI CUI ALLA PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA INVERUNO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA INVERUNO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLO PEDONALE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE. CUP: C77H22002050007 CIG: 9315879A8A";
- l'atto di sottomissione in data 04.08.2023.

Richiamato il verbale di ultimazione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori e controfirmato senza riserve dall'Impresa Omnia Costruzioni Srl dal quale emerge che gli stessi sono stati ultimati in tempo utile in data 14.09.2023.

Richiamato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 in data 17.11.2022 e l'atto di liquidazione n. 400/2023 dell'importo di € 61.670,10 oltre IVA 10% per complessivi € 67.837,11.

Richiamato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 in data 14.09.2023 e l'atto di liquidazione n. 1222/2023 dell'importo di € 18.161,11 oltre IVA 10% per complessivi € 19.977,22.

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 28.12.2023 dal Direttore dei Lavori, controfirmato senza riserve dall'impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA INVERUNO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE", di cui all'atto di determinazione n. 446 del 03.08.2022, effettuate dalla Ditta Omnia Costruzioni Srl sono state regolarmente eseguite, e che risulta un credito di € 492,16.

Vista la fattura n. 2/PA del 26.02.2024 emessa dalla ditta Omnia Costruzioni Srl relativa alle "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA INVERUNO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE", dell'importo di € 492,16 oltre IVA 10 % per complessivi € 541,38.

Vista la polizza fidejussoria n. 1363409576 del 06.09.2022, pervenuta al protocollo comunale in data 13.09.2022 al n. 21234, rilasciata da HDI Assicurazioni Spa – Agenzia di Ponte in Valtellina – 1363 n. 1363/A10069, versata a garanzia degli impegni assunti, per una somma garantita di € 4.016,17.

Visto il prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche con il quale è stata ripartita la somma di € 1.312,58 onnicomprensiva di oneri riflessi, tra il personale dipendente coinvolto nelle diverse fasi dell'attività contrattuale dell'opera la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2022 - già depurato della quota di € 328,15 per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24.06.2014 n. 90.

Visto il decreto MEF del 1 agosto 2019 art. 3 lettera B che ha modificato il punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d. lgs. 118/2011 in merito alle modalità di liquidazione degli incentivi tecnici.

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. nonché il Decreto Legislativo 36/2023.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, gli artt. 6 e 7 DPR 62/2013.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 21 del 22.12.2023.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 22.12.2023 che ha posticipato il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 15.03.2024.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2024 con la quale si è provveduto ad approvare il PEG per la gestione dell'esercizio provvisorio 2024.

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e all'uopo richiamate, quali parti integranti e sostanziali del presente atto di determinazione, l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 28/12/2023 ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal Direttore dei Lavori, arch. Giuseppe Sanguedolce, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA INVERUNO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE. CUP: C71B22001700005", di cui all'atto di determinazione n. 446 del 03.08.2022, effettuate dalla Ditta Omnia Costruzioni Srl con sede a 21040 Cislago (Va) – Via Dante Alighieri n. 491 – P.I. 02829340138, sono state regolarmente eseguite e che risulta un credito di € 492,16 oltre IVA 10 % per complessivi € 541,38.
2. Di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 1363409576 del 06.09.2022, pervenuta al protocollo comunale in data 13.09.2022 al n. 21234, rilasciata da HDI Assicurazioni Spa – Agenzia di Ponte in Valtellina – 1363 n. 1363/A10069, versata a garanzia degli impegni assunti, per una somma garantita di € 4.016,17.
3. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche con il quale è stata ripartita la somma di euro € 1.312,58 onnicomprensiva di oneri riflessi, tra il personale dipendente coinvolto nelle diverse fasi dell'attività contrattuale dell'opera la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2022 - già depurato della quota di € 328,15 per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n. 90.
4. Di provvedere al girofondo dal capitolo cap. 21840/30 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.012 Titolo 2 Missione 10 Programma 5 del predisponendo Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (FPV 2022) **al capitolo 1215/28** del predisponendo Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza dell'importo di cui al punto 4., ai sensi del decreto MEF del 1 Agosto 2019 art. 3 lett. B, che ha modificato il punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs 118/2011, in merito alle modalità di liquidazione degli incentivi tecnici.
5. Di procedere al pagamento della somma di euro 1.312,58, onnicomprensiva di oneri riflessi, di cui al prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche a favore del personale ivi indicato la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2022.
6. Di disporre alla ditta interessata la comunicazione del presente provvedimento.
7. Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
8. Di dare atto che i pagamenti, da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

LIQUIDA

1. La fattura n. 2/PA del 26.02.2024 emessa dalla ditta Omnia Costruzioni Srl relativa alle "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA INVERUNO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE. CUP: C71B22001700005", dell'importo di € 492,16 oltre IVA 10 % per complessivi € 541,38.
2. Per i motivi sopra esposti, la somma di € 1.312,58 per il pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche, onnicomprensive di oneri riflessi, come da prospetto allegato imputando la spesa al capitolo 1215/28 del predisponendo Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione residui 2022.
3. Trasmette il presente atto al servizio finanziario, per i conseguenti riscontri contabili, amministrativi e fiscali, al fine di ordinarne il pagamento.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO
E PATRIMONIO IMMOBILIARE**
Arch. Andrea Fogagnolo

Allegati:

- CRE;
- SAL finale;
- Fattura n. 26/PA.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Provincia di Milano

LAVORI: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA INVERUNO
CON FORMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE
DI IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE.

IMPRESA: OMNIA COSTRUZIONI S.R.L. – VIA DANTE ALIGHIERI N. 491 –
CISLAGO (VA)

CONTRATTO: N. 3977 di rep. in data 21/02/2023, registrato a Milano il 21/02/2023
al N. 15048.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1 - RELAZIONE

PROGETTO

Redatto in data Giugno 2022 a firma Geom. Paola Morlacchi, approvato con Delibera
G.C. N. 86 in data 21/06/2022, dell'importo di Euro 93.000,00 così ripartito:

| | | |
|--|-------------|------------------|
| - Tratto da Via Trento al civico 97 (MI 409) | Euro | 39.928,34 |
| - Tratto da civico 97 al civico 103 (MI 86) | Euro | 18.742,58 |
| - Impianto semaforico pedonale | Euro | 16.257,00 |
| - Opere di assistenza muraria per installazione impianto semaforico | Euro | 5.500,00 |
| - TOTALE OPERE | Euro | 80.427,92 |
| - Oneri della sicurezza | Euro | 1.608,56 |
| - TOTALE OPERE ONERI DELLA SICUREZZA COMPRESI | Euro | 82.036,48 |



IL RESPONSABILE DEL L'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Giuseppe SANGUEDOLINI

| | | |
|--|-------------|------------------|
| - I.V.A. 10% su 66.651,48 | Euro | 6.665,15 |
| - I.V.A. 4% su 15.385,00 | Euro | 615,40 |
| - TOTALE | Euro | 89.317,03 |
| - Incentivo per funzioni tecniche 2% | Euro | 1.640,73 |
| - di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90 | Euro | 328,15 |
| - di cui importo netto del fondo | Euro | 1.312,58 |
| - altre somme a disposizione per ANAC, somma a disposizione per acquisto segnaletica verticale, imprevisti, arrotondamenti | Euro | 2.042,24 |
| TOTALE | Euro | 93.000,00 |

APPALTO DEI LAVORI

I lavori sono stati appaltati a mezzo di affidamento diretto tenutasi in data 28/07/2022.

COSTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa per un importo garantito di Euro 4.016,17 con polizza N. 1363409576 della HDI Assicurazioni Spa in data 06/09/2022.

CONTRATTO

N. 3977 di rep. in data 21/02/2023, registrato a Milano il 21/02/2023 al N. 15048, con il quale i lavori vennero affidati all'Impresa Omnia Costruzioni S.r.l. con sede in Via Dante Alighieri n. 491 - Cislago per l'importo di Euro 80.323,37 di cui Euro 78.714,81 al netto del ribasso del 2,13% ed Euro 1.608,56 per gli apprestamenti e le procedure di coordinamento della sicurezza.

ATTO DI SOTTOMISSIONE



IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Giuseppe SANGUEDOLCE

Determinazione N. 621 di rep., in data 08/08/2023 per un importo netto di Euro 0,00.

DIRETTORE DEI LAVORI

I lavori vennero diretti dall' Arch. Giuseppe Sanguedolce.

CONSEGNA LAVORI

In data 07/09/2022 come da verbale sottoscritto senza eccezioni.

TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto era stabilito in giorni 120 naturali consecutivi a partire dalla data di consegna e quindi terminanti il 05/01/2023.

SOSPENSIONI

I lavori furono sospesi con verbale in data 17/11/2022 e ripresi con verbale in data 06/02/2023, sospesi con verbale in data 10/02/2023 e ripresi con verbale in data 04/09/2023.

PROROGHE

I lavori furono prorogati per gg. 30.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Per effetto delle proroghe e sospensioni il tempo utile è stato quindi protratto a tutto il 18/11/2023.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Accertata il 14/09/2023 come da relativo verbale e quindi in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante la esecuzione dei lavori non sono stati accertati danni di forza maggiore.

ASSICURAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente è stato regolarmente assicurato con le seguenti posizioni



IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Giuseppe SANGUEDOLCE

previdenziali ed assicurative:

INPS Varese - Posizione N. 8714042914 continuativa;

INAIL Busto Arsizio - Posizione N. 91473168/99 continuativa;

CEMA Varese - Posizione N. 007397 continuativa;

Non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 03/10/2023 e firmato dall'Impresa senza riserve ammonta a nette Euro 80.323,37 dedotti gli acconti corrisposti all'Impresa in base a n. 2 certificato per l'ammontare complessivo di Euro 79.831,21, resta il credito dell'Impresa a saldo di Euro 492,16.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta da apposite dichiarazioni l'Impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

CESSIONI DI CREDITO

Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'Impresa per i lavori di cui al titolo.

2 - VISITA DI COLLAUDO

Esaminati gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Arch. Giuseppe Sanguedolce, Direttore dei Lavori, il giorno 20/12/2023 si è recato sui luoghi dei lavori ove ha trovato la signora:

Pincirolì Luisa Maria – Legale Rappresentante dell'Impresa Omnia Costruzioni S.r.l. di Cislago.

In sua presenza ha innanzi tutto proceduto alla visita delle opere eseguite.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Giuseppe SANGUEDOLCE

Da un attento esame delle opere di cui trattasi si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Effettuati infine vari riscontri di misure si è rilevato che esse corrispondono a quelle riportate negli atti contabili.

Il Rappresentante del Comune di Busto Garolfo, dichiara con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

3 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

C O N S I D E R A T O

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa Omnia Costruzioni S.r.l. con sede in Via Dante Alighieri N. 491 - Cislago -;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con idonei materiali e a regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico contabile, l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa si conferma in nette Euro 80.323,37;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che l'Impresa ha assolto agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

C E R T I F I C A

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Omnia



IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Giuseppe SANDUOLCE

Costruzioni S.r.l. e liquida il relativo importo come segue:

| | | |
|----------------------------------|------|------------------|
| Ammontare netto del conto finale | Euro | 80.323,37 |
| A dedurre per N. 2 acconti | Euro | <u>79.831,21</u> |
| RESTA IL CREDITO DI | Euro | <u>492,16</u> |

(diconsi Euro quattrocentonovantadue/16) da pagarsi all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto.

Busto Garolfo, 28/12/2023

L'IMPRESA

OMNIA Costruzioni S.r.l.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Giuseppe SANGUEDOLCE



Comune di BUSTO GAROLFO
Provincia di MILANO

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA INVERUNO CON FORMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE

COMMITTENTE: COMUNE DI BUSTO GAROLFO

IMPRESA: OMNIA COSTRUZIONI S.R.L. - VIA DANTE ALIGHIERI N. 491 - 21040 CISLAGO (VA)

Contratto in data 21/02/2023 rep. n. 3977 registrato a MILANO in data 21/02/2023 al n. 15048

Determinazione in data 08/08/2023 rep. n. 621 di euro 80 323.37

| | | | |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| Data Offerta: | __/__/__ | IMPORTO DEL PROGETTO: | 82 036.48 |
| Data Consegna: | 07/09/2022 | Somme a Disposizione: | 0.00 |
| Data Inizio Lavori: | 07/09/2022 | Importo per la Sicurezza: | 1 608.56 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 150 | Importo per la Manodopera: | 0.00 |
| Data Utile per Ultimazione: | 05/01/2023 | IMPORTO DI VARIANTE | 0.00 |
| Giorni di Sospensione: | 287 | Somme a Disposizione (variante): | 0.00 |
| Numero di Sospensioni | 2 | Importo per la Sicurezza (variante): | 0.00 |
| Nuova Data Ultimazione: | 18/11/2023 | Importo per la Manodopera (variante): | 0.00 |
| Data FINE LAVORI: | 14/09/2023 | Anticipazione: | 0.00 |
| | | Giorni impiegati in PIU': | --- |
| | | Giorni impiegati in MENO: | 65 |

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
RIQUAL.MESSA IN SICUREZZA VIA INVERUNO

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|--|----------|---------------|-----------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | 11'708,01 |
| | <u>LAVORI A CORPO</u> | | | |
| 8 01.a | Scavo per la formazione di cassonetto, in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino al piano fissato dalla D.L., compreso ogni onere per il carico e trasporto del materiale ai centri di raccolta autorizzati e il corrispettivo per diritto di discarica - h. media cm 30 SOMMANO % | 100,0000 | 511,93 | 511,93 |
| 9 01.b | Scavo per la formazione di cassonetto, in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino al piano fissato dalla D.L., compreso ogni onere per il carico e trasporto del materiale ai centri di raccolta autorizzati e il corrispettivo per diritto di discarica - h. media cm 30 SOMMANO % | 100,0000 | 549,05 | 549,05 |
| 10 01.c | Scavo per la formazione di cassonetto, in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino al piano fissato dalla D.L., compreso ogni onere per il carico e trasporto del materiale ai centri di raccolta autorizzati e il corrispettivo per diritto di discarica - h. media cm 30 SOMMANO % | 100,0000 | 406,46 | 406,46 |
| 11 01.d | Scavo per la formazione di cassonetto, in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino al piano fissato dalla D.L., compreso ogni onere per il carico e trasporto del materiale ai centri di raccolta autorizzati e il corrispettivo per diritto di discarica - h. media cm 30 SOMMANO % | 100,0000 | 321,56 | 321,56 |
| 12 02.a | Fornitura, stesa e cilindatura con rullo adeguato, di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche conformi alle norme UNI CNR 10006 (dovrà essere prodotto documenti che accerti il rispetto della norma), misurato in opera, compreso il lavaggio a fondo della massicciata, posato in due riprese b - spessore finito compreso cm 20 SOMMANO % | 100,0000 | 3'510,36 | 3'510,36 |
| 13 02.b | Fornitura, stesa e cilindatura con rullo adeguato, di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche conformi alle norme UNI CNR 10006 (dovrà essere prodotto documenti che accerti il rispetto della norma), misurato in opera, compreso il lavaggio a fondo della massicciata, posato in due riprese b - spessore finito compreso cm 20 SOMMANO % | 100,0000 | 3'764,88 | 3'764,88 |
| 14 02.c | Fornitura, stesa e cilindatura con rullo adeguato, di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche conformi alle norme UNI CNR 10006 (dovrà essere prodotto documenti che accerti il rispetto della norma), misurato in opera, compreso il lavaggio a fondo della massicciata, posato in due riprese b - spessore finito compreso cm 20 SOMMANO % | 100,0000 | 2'787,12 | 2'787,12 |
| 15 02.d | Fornitura, stesa e cilindatura con rullo adeguato, di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche conformi alle norme UNI CNR 10006 (dovrà essere prodotto documenti che accerti il rispetto della norma), misurato in opera, compreso il lavaggio a fondo della massicciata, posato in due riprese b - spessore finito compreso cm 20 SOMMANO % | 100,0000 | 2'205,00 | 2'205,00 |
| 16 03 | Demolizione di pavimentazione bituminosa ed eventuali manufatti in cemento esistenti eseguita con mezzi meccanici compreso carico, trasporto e smaltimento (diritti compresi) dei materiali di risulta presso i centri di raccolta autorizzati - h. media cm 20 SOMMANO % | 100,0000 | 1,75 | 1,75 |
| 17 03.a | Formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-venant bituminoso), con bitume penetrazione 80/100 compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti non inferiori a 8 cm, al 3,5/4,5% di bitume sul peso del conglomerato. a - spessore finito 8 cm, intasamento lato cordolo isola spartitraffico, sede ciclopista e banchina SOMMANO % | 100,0000 | 4'179,00 | 4'179,00 |
| 18 03.b | Formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-venant bituminoso), con bitume penetrazione 80/100 compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti non inferiori a 8 cm, al 3,5/4,5% di bitume sul peso del conglomerato. a - spessore finito 8 cm, intasamento lato cordolo isola spartitraffico, sede ciclopista e banchina SOMMANO % | 100,0000 | 4'482,00 | 4'482,00 |
| 19 | Formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-venant bituminoso), con bitume | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 34'427,12 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|--|----------|---------------|-----------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | 34'427,12 |
| 03.c | penetrazione 80/100 compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti non inferiori a 8 cm, al 3,5/4,5% di bitume sul peso del conglomerato. a - spessore finito 8 cm, intasamento lato cordolo isola spartitraffico, sede ciclopista e banchina SOMMANO % | 100,0000 | 3'318,00 | 3'318,00 |
| 20 03.d | Formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-venant bituminoso), con bitume penetrazione 80/100 compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti non inferiori a 8 cm, al 3,5/4,5% di bitume sul peso del conglomerato. a - spessore finito 8 cm, intasamento lato cordolo isola spartitraffico, sede ciclopista e banchina SOMMANO % | 100,0000 | 2'625,00 | 2'625,00 |
| 21 04.a | Fornitura e posa di 3 cordoli tipo stradale in cemento vibrato 12-15x25 cm, leggermente armati, retti o curvilinei, posati su sottofondo di calcestruzzo, e con rinfianco laterale sempre in calcestruzzo (vedi elaborati delle sezioni tipologiche), con l'ausilio di cassature a correre comprese. cordoli in cemento per formazione isola spartitraffico compresi terminali curvilinei SOMMANO % | 100,0000 | 1'299,20 | 1'299,20 |
| 22 04.b | Fornitura e posa di 3 cordoli tipo stradale in cemento vibrato 12-15x25 cm, leggermente armati, retti o curvilinei, posati su sottofondo di calcestruzzo, e con rinfianco laterale sempre in calcestruzzo (vedi elaborati delle sezioni tipologiche), con l'ausilio di cassature a correre comprese. cordoli in cemento per formazione isola spartitraffico compresi terminali curvilinei SOMMANO % | 100,0000 | 1'591,80 | 1'591,80 |
| 23 04.c | Fornitura e posa di 3 cordoli tipo stradale in cemento vibrato 12-15x25 cm, leggermente armati, retti o curvilinei, posati su sottofondo di calcestruzzo, e con rinfianco laterale sempre in calcestruzzo (vedi elaborati delle sezioni tipologiche), con l'ausilio di cassature a correre comprese. cordoli in cemento per formazione isola spartitraffico compresi terminali curvilinei SOMMANO % | 100,0000 | 1'548,40 | 1'548,40 |
| 24 06.a | Fornitura e posa di 1 cordolo tipo stradale in cemento vibrato 12-15x25 cm, leggermente armati, retti o curvilinei, posati su sottofondo di calcestruzzo, e con rinfianco laterale sempre in calcestruzzo (vedi elaborati delle sezioni tipologiche), con l'ausilio di cassature a correre comprese. cordoli in cemento per formazione isola spartitraffico compresi terminali curvilinei SOMMANO % | 100,0000 | 392,00 | 392,00 |
| 25 06.b | Fornitura e posa di 1 cordolo tipo stradale in cemento vibrato 12-15x25 cm, leggermente armati, retti o curvilinei, posati su sottofondo di calcestruzzo, e con rinfianco laterale sempre in calcestruzzo (vedi elaborati delle sezioni tipologiche), con l'ausilio di cassature a correre comprese. cordoli in cemento per formazione isola spartitraffico compresi terminali curvilinei SOMMANO % | 100,0000 | 245,00 | 245,00 |
| 26 06.c | Fornitura e posa di 1 cordolo tipo stradale in cemento vibrato 12-15x25 cm, leggermente armati, retti o curvilinei, posati su sottofondo di calcestruzzo, e con rinfianco laterale sempre in calcestruzzo (vedi elaborati delle sezioni tipologiche), con l'ausilio di cassature a correre comprese. cordoli in cemento per formazione isola spartitraffico compresi terminali curvilinei SOMMANO % | 100,0000 | 245,00 | 245,00 |
| 27 07.a | Formazione in opera di tappeti d'usura in conglomerato bituminoso, compreso: materiali (esclusi quelli provenienti da scarifiche stradali), stendimento, rullatura con rullo di peso adeguato, il legante bituminoso, in spessore finiti, confezionato con graniglia e sabbia e la pulizia delle pavimentazioni, misurati per spessori finiti. Garanzia 2 anni dalla posa. a - spessore finito 25 mm con graniglia in pezzatura fino a 10 mm. eseguito con finitrice con pendenze definite negli elaborati progettuali o dalla D.L. pavimentazione ciclopista e ripristini lato isola spartitraffico SOMMANO % | 100,0000 | 2'994,95 | 2'994,95 |
| 28 07.b | Formazione in opera di tappeti d'usura in conglomerato bituminoso, compreso: materiali (esclusi quelli provenienti da scarifiche stradali), stendimento, rullatura con rullo di peso adeguato, il legante bituminoso, in spessore finiti, confezionato con graniglia e sabbia e la pulizia delle pavimentazioni, misurati per spessori finiti. Garanzia 2 anni dalla posa. a - spessore finito 25 mm con graniglia in pezzatura fino a 10 mm. eseguito con finitrice con pendenze definite negli elaborati progettuali o dalla D.L. pavimentazione ciclopista e ripristini lato isola spartitraffico SOMMANO % | 100,0000 | 3'212,10 | 3'212,10 |
| 29 07.c | Formazione in opera di tappeti d'usura in conglomerato bituminoso, compreso: materiali (esclusi quelli provenienti da scarifiche stradali), stendimento, rullatura con rullo di peso adeguato, il legante bituminoso, in spessore finiti, confezionato con graniglia e sabbia e la pulizia delle pavimentazioni, misurati per spessori finiti. Garanzia 2 anni dalla posa. | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 51'898,57 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | |
|---------------------|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 51'898,57 | |
| 30 07.d | a - spessore finito 25 mm con graniglia in pezzatura fino a 10 mm. eseguito con finitrice con pendenze definite negli elaborati progettuali o dalla D.L. pavimentazione ciclopista e ripristini lato isola spartitraffico Formazione in opera di tappeti d'usura in conglomerato bituminoso, compreso: materiali (esclusi quelli provenienti da scarifiche stradali), stendimento, rullatura con rullo di peso adeguato, il legante bituminoso, in spessore finiti, confezionato con graniglia e sabbia e la pulizia delle pavimentazioni, misurati per spessori finiti. Garanzia 2 anni dalla posa. a - spessore finito 25 mm con graniglia in pezzatura fino a 10 mm. eseguito con finitrice con pendenze definite negli elaborati progettuali o dalla D.L. pavimentazione ciclopista e ripristini lato isola spartitraffico | SOMMANO % SOMMANO % | 100,0000 100,0000 | 2'377,90 1'881,25 | 2'377,90 1'881,25 |
| 31 10.a | Fornitura e posa in opera di autobloccanti di colore rosso per formazione pavimentazione all' interno dell'isola spartitraffico, spess. cm 8 compreso cls per piano di posa sticatura e pulizia finale | SOMMANO % | 100,0000 | 415,74 | 415,74 |
| 32 10.b | Fornitura e posa in opera di autobloccanti di colore rosso per formazione pavimentazione all' interno dell'isola spartitraffico, spess. cm 8 compreso cls per piano di posa sticatura e pulizia finale | SOMMANO % | 100,0000 | 509,38 | 509,38 |
| 33 10.c | Fornitura e posa in opera di autobloccanti di colore rosso per formazione pavimentazione all' interno dell'isola spartitraffico, spess. cm 8 compreso cls per piano di posa sticatura e pulizia finale | SOMMANO % | 100,0000 | 495,49 | 495,49 |
| 34 11.a | Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale conforme al Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione, con impiego di vernici speciali rinfrangenti di grande resistenza all'usura applicata a mezzo di compressore a spruzzo con garanzia di 12 mesi dalla posa. a - linea tratteggiata da cm. 10, centrale alla pista | SOMMANO % | 100,0000 | 111,44 | 111,44 |
| 35 11.b | Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale conforme al Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione, con impiego di vernici speciali rinfrangenti di grande resistenza all'usura applicata a mezzo di compressore a spruzzo con garanzia di 12 mesi dalla posa. a - linea tratteggiata da cm. 10, centrale alla pista | SOMMANO % | 100,0000 | 119,52 | 119,52 |
| 36 11.d | Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale conforme al Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione, con impiego di vernici speciali rinfrangenti di grande resistenza all'usura applicata a mezzo di compressore a spruzzo con garanzia di 12 mesi dalla posa. a - linea tratteggiata da cm. 10, centrale alla pista | SOMMANO % | 100,0000 | 88,48 | 88,48 |
| 37 12.a | Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale conforme al Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione, con impiego di vernici speciali rinfrangenti di grande resistenza all'usura applicata a mezzo di compressore a spruzzo con garanzia di 12 mesi dalla posa. d - strisce di arresto, attravers. pedonali, attravers. ciclabili, frecce direzionali, iscrizioni, simboli, ecc., valutazione a mq. di superficie ricondotta a figure geometriche semplici | SOMMANO % | 100,0000 | 405,25 | 405,25 |
| 38 12.b | Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale conforme al Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione, con impiego di vernici speciali rinfrangenti di grande resistenza all'usura applicata a mezzo di compressore a spruzzo con garanzia di 12 mesi dalla posa. d - strisce di arresto, attravers. pedonali, attravers. ciclabili, frecce direzionali, iscrizioni, simboli, ecc., valutazione a mq. di superficie ricondotta a figure geometriche semplici | SOMMANO % | 100,0000 | 102,70 | 102,70 |
| 39 12.d | Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale conforme al Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione, con impiego di vernici speciali rinfrangenti di grande resistenza all'usura applicata a mezzo di compressore a spruzzo con garanzia di 12 mesi dalla posa. d - strisce di arresto, attravers. pedonali, attravers. ciclabili, frecce direzionali, iscrizioni, simboli, ecc., valutazione a mq. di superficie ricondotta a figure geometriche semplici | SOMMANO % | 100,0000 | 102,70 | 102,70 |
| 40 12.e | Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale conforme al Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione, con impiego di vernici speciali rinfrangenti di grande resistenza all'usura applicata a mezzo di compressore a spruzzo con garanzia di 12 mesi dalla posa. d - strisce di arresto, attravers. pedonali, attravers. ciclabili, frecce direzionali, iscrizioni, simboli, ecc., | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | 58'508,42 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | |
|---------------------|---|-----------|---------------|-----------|----------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 58'508,42 | |
| 41 | valutazione a mq. di superficie ricondotta a figure geometriche semplici | SOMMANO % | 100,0000 | 162,50 | 162,50 |
| 13.a | Fornitura e posa di nuovo impianto semaforico Nuovo impianto semaforico predisposto per controllo da remoto, centralizzazione, gestione del traffico in modalità adattiva. Assegnazione dinamica dei gruppi di segnale e fasi per la gestione IN PIENA SICUREZZA del ciclo semaforico. a - centralina semaforica in armadio in vetroresina IP65 | SOMMANO % | 100,0000 | 5'500,00 | 5'500,00 |
| 42 | Fornitura e posa di nuovo impianto semaforico Nuovo impianto semaforico predisposto per controllo da remoto, centralizzazione, gestione del traffico in modalità adattiva. Assegnazione dinamica dei gruppi di segnale e fasi per la gestione IN PIENA SICUREZZA del ciclo semaforico. b - palo conico in acciaio zincato completo di asola ingresso cavi, portello e messa a terra | SOMMANO % | 100,0000 | 370,00 | 370,00 |
| 13.b | | | | | |
| 43 | Fornitura e posa di nuovo impianto semaforico Nuovo impianto semaforico predisposto per controllo da remoto, centralizzazione, gestione del traffico in modalità adattiva. Assegnazione dinamica dei gruppi di segnale e fasi per la gestione IN PIENA SICUREZZA del ciclo semaforico. c - lanterna semaforica 3 luci | SOMMANO % | 100,0000 | 1'460,00 | 1'460,00 |
| 13.c | | | | | |
| 44 | Fornitura e posa di nuovo impianto semaforico Nuovo impianto semaforico predisposto per controllo da remoto, centralizzazione, gestione del traffico in modalità adattiva. Assegnazione dinamica dei gruppi di segnale e fasi per la gestione IN PIENA SICUREZZA del ciclo semaforico. d - lanterna semaforica pedonale LED | SOMMANO % | 100,0000 | 720,00 | 720,00 |
| 13.d | | | | | |
| 45 | Fornitura e posa di nuovo impianto semaforico Nuovo impianto semaforico predisposto per controllo da remoto, centralizzazione, gestione del traffico in modalità adattiva. Assegnazione dinamica dei gruppi di segnale e fasi per la gestione IN PIENA SICUREZZA del ciclo semaforico. e - radar controllo velocità | SOMMANO % | 100,0000 | 1'150,00 | 1'150,00 |
| 13.e | | | | | |
| 46 | Fornitura e posa di nuovo impianto semaforico Nuovo impianto semaforico predisposto per controllo da remoto, centralizzazione, gestione del traffico in modalità adattiva. Assegnazione dinamica dei gruppi di segnale e fasi per la gestione IN PIENA SICUREZZA del ciclo semaforico. f - avvisatore acustico ipovedenti | SOMMANO % | 100,0000 | 420,00 | 420,00 |
| 13.f | | | | | |
| 47 | Fornitura e posa di nuovo impianto semaforico Nuovo impianto semaforico predisposto per controllo da remoto, centralizzazione, gestione del traffico in modalità adattiva. Assegnazione dinamica dei gruppi di segnale e fasi per la gestione IN PIENA SICUREZZA del ciclo semaforico. g - pulsante chiamata pedonale | SOMMANO % | 100,0000 | 350,00 | 350,00 |
| 13.g | | | | | |
| 48 | Fornitura e posa di nuovo impianto semaforico Nuovo impianto semaforico predisposto per controllo da remoto, centralizzazione, gestione del traffico in modalità adattiva. Assegnazione dinamica dei gruppi di segnale e fasi per la gestione IN PIENA SICUREZZA del ciclo semaforico. h - attacco band-it superiore inferiore | SOMMANO % | 100,0000 | 132,00 | 132,00 |
| 13.h | | | | | |
| 49 | Fornitura e posa di nuovo impianto semaforico Nuovo impianto semaforico predisposto per controllo da remoto, centralizzazione, gestione del traffico in modalità adattiva. Assegnazione dinamica dei gruppi di segnale e fasi per la gestione IN PIENA SICUREZZA del ciclo semaforico. i - cavi FG16 7X1,5 mmq | SOMMANO % | 100,0000 | 233,00 | 233,00 |
| 13.i | | | | | |
| 50 | Fornitura e posa di nuovo impianto semaforico Nuovo impianto semaforico predisposto per controllo da remoto, centralizzazione, gestione del traffico in modalità adattiva. Assegnazione dinamica dei gruppi di segnale e fasi per la gestione IN PIENA SICUREZZA del | | | | |
| 13.l | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 69'005,92 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|---|---------------------------|---------------|-----------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | 69'005,92 |
| 51 13.m | ciclo semaforico. l - cavi FG16 5X1,5 mmq Fornitura e posa di nuovo impianto semaforico Nuovo impianto semaforico predisposto per controllo da remoto, centralizzazione, gestione del traffico in modalità adattiva. Assegnazione dinamica dei gruppi di segnale e fasi per la gestione IN PIENA SICUREZZA del ciclo semaforico. m - cavi FG16 4X1,5 mmq | SOMMANO % 100,0000 | 152,00 | 152,00 |
| 52 13.n | Fornitura e posa di nuovo impianto semaforico Nuovo impianto semaforico predisposto per controllo da remoto, centralizzazione, gestione del traffico in modalità adattiva. Assegnazione dinamica dei gruppi di segnale e fasi per la gestione IN PIENA SICUREZZA del ciclo semaforico. n - cavi FG16 2X1,5 mmq | SOMMANO % 100,0000 | 170,00 | 170,00 |
| 53 13.o | Fornitura e posa di nuovo impianto semaforico Nuovo impianto semaforico predisposto per controllo da remoto, centralizzazione, gestione del traffico in modalità adattiva. Assegnazione dinamica dei gruppi di segnale e fasi per la gestione IN PIENA SICUREZZA del ciclo semaforico. o - corda di terra 1x16 mmq | SOMMANO % 100,0000 | 120,00 | 120,00 |
| 54 13.p | Fornitura e posa di nuovo impianto semaforico Nuovo impianto semaforico predisposto per controllo da remoto, centralizzazione, gestione del traffico in modalità adattiva. Assegnazione dinamica dei gruppi di segnale e fasi per la gestione IN PIENA SICUREZZA del ciclo semaforico. p - puntazza messa a terra | SOMMANO % 100,0000 | 200,00 | 200,00 |
| 55 13.q | Fornitura e posa di nuovo impianto semaforico Nuovo impianto semaforico predisposto per controllo da remoto, centralizzazione, gestione del traffico in modalità adattiva. Assegnazione dinamica dei gruppi di segnale e fasi per la gestione IN PIENA SICUREZZA del ciclo semaforico. q - manodopera necessaria per installazione e programmazione regolare semaforico. Esecuzione di tutti gli allacciamenti e collaudo impianto. (A CORPO) | SOMMANO % 100,0000 | 30,00 | 30,00 |
| 56 13.r | Fornitura e posa di nuovo impianto semaforico Nuovo impianto semaforico predisposto per controllo da remoto, centralizzazione, gestione del traffico in modalità adattiva. Assegnazione dinamica dei gruppi di segnale e fasi per la gestione IN PIENA SICUREZZA del ciclo semaforico. integrazione illuminazione attraversamento pedonale r - lampada di illuminazione pedonale ottica asimmetrica | SOMMANO % 100,0000 | 3'500,00 | 3'500,00 |
| 57 13.s | Fornitura e posa di nuovo impianto semaforico Nuovo impianto semaforico predisposto per controllo da remoto, centralizzazione, gestione del traffico in modalità adattiva. Assegnazione dinamica dei gruppi di segnale e fasi per la gestione IN PIENA SICUREZZA del ciclo semaforico. integrazione illuminazione attraversamento pedonale s - interruttore differenziale magnetotermico | SOMMANO % 100,0000 | 800,00 | 800,00 |
| 58 13.t | Fornitura e posa di nuovo impianto semaforico Nuovo impianto semaforico predisposto per controllo da remoto, centralizzazione, gestione del traffico in modalità adattiva. Assegnazione dinamica dei gruppi di segnale e fasi per la gestione IN PIENA SICUREZZA del ciclo semaforico. integrazione illuminazione attraversamento pedonale t - interruttore crepuscolare per quadro | SOMMANO % 100,0000 | 80,00 | 80,00 |
| 59 13.u | Fornitura e posa di nuovo impianto semaforico Nuovo impianto semaforico predisposto per controllo da remoto, centralizzazione, gestione del traffico in modalità adattiva. Assegnazione dinamica dei gruppi di segnale e fasi per la gestione IN PIENA SICUREZZA del ciclo semaforico. integrazione illuminazione attraversamento pedonale | SOMMANO % 100,0000 | 90,00 | 90,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | 74'147,92 |

OMNIA COSTRUZIONI SRL

Fattura Elettronica - SDI
Progressivo di invio: 18124
ID trasmittente: IT08245660017
Cod Uff: S2S17R
Formato: FPA12

Partita IVA: IT02829340138
Codice fiscale: 02829340138
Regime fiscale: Ordinario
Indirizzo: VIA DANTE ALIGHIERI, 491 - 21040 - CISLAGO (VA) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: VA
Numero di iscrizione: 321822
Capitale sociale: 50000.00
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0296380499
Fax: 0296389813
E-mail: info@omniacostruzionisrl.com

PROTOCOLLATA CON IL N. 4915 IN DATA 27/02/2024

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Id. fiscale IVA: IT00873100150
Cod. Fis: 00873100150
PIAZZA DIAZ, 1
20038 - BUSTO GAROLFO (MI) IT

Dati Generali Documento

Tipo documento: Fattura

Numero: 2 /PA

Data: 26/02/2024

Importo totale documento: 541,38 (EUR)

Causale: Fattura Cliente

Contratti/Convenzioni/Ordini

| Tipologia | Documento | Data | CUP | CIG |
|-------------------|-------------|------------|-----------------|------------|
| Ordine d'acquisto | Riferimento | | C77H22002050007 | 9315879A8A |
| Contratto | Rep.n.3977 | 21/02/2023 | C77H22002050007 | 9315879A8A |

Dati Beni e Servizi

Dettaglio linee

| n. | Descrizione | Prezzo unitario (EUR) | Prezzo totale (EUR) | Al. IVA | Altri dati gestionali |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------|--|
| 1 | Riqualificazione e messa in sicurezza di Via Inveruno con formazione pista ciclopedonale e realizzazione impianto semaforico pedonale | 0,00000 | 0,00000 | 10,00% | |
| 2 | Stato Finale Lavori | 492,16000 | 492,16000 | 10,00% | Tipo: CIG Testo: 9315879A8A Tipo: CUP Testo: C77H22002050007 Tipo: Determina Testo: n.621 del 08/08/2023 |

Dati riepilogo IVA

| Al. IVA | Imponibile (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|---------|------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 10.00% | 492,16 | 49,22 | Scissione dei pagamenti | 10% - GENERICO |

Dati Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | Istituto | IBAN | ABI | CAB | BIC |
|-----------------|---------------|------------|---------|------------|-------------------|-----------------------------|-------|-------|-------------|
| Bonifico (MP05) | 492,16 | 29/02/2024 | 31 | 31/03/2024 | BPER BANCA S.P.A. | IT05M0538750520000042501207 | 05387 | 50520 | BPMOIT22XXX |

IL DOCUMENTO XML POSSIEDE DEGLI ALLEGATI.

Formattato con foglio di stile Datagraph S.r.l. 2015