



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI IN VIA TOSI - FRAZIONE OLCELLA - I LOTTO - SVINCOLO FIDEJUSSIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA E FONDO INCENTIVANTE. CIG: 95737089C3 CUP: C71B22001850004	<i>Nr. Progr.</i>	142
	<i>Data</i>	29/02/2024
	<i>Proposta</i>	91
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 29/02/2024

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI IN VIA TOSI - FRAZIONE OLCELLA - I LOTTO - SVINCOLO FIDEJUSSIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA E FONDO INCENTIVANTE. CIG: 95737089C3 CUP: C71B22001850004

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Dato atto che:

- con atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 20.12.2022 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo riuniti delle "OPERE DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI IN VIA TOSI - FRAZ. OLCELLA - I LOTTO". CIG: 95737089C3 CUP: C71B22001850004", comportante il seguente Quadro Economico:

REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI IN VIA TOSI NELLA FRAZIONE OLCELLA - I LOTTO			
QUADRO ECONOMICO			
PROGRESSIVO VOCE	DESCRIZIONE VOCE	TOTALI	
1	Realizzazione parcheggi via Tosi lato NORD	€	36.884,88
2	Realizzazione parcheggi via Tosi lato OVEST	€	4.654,66
5	ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	830,79
5	TOTALE OPERE A BASE D'ASTA		42.370,33
7	IVA 10% su € 42.370,33	€	4.237,03
8	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2%	€	847,41
9	di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90	€	169,48
10	di cui importo netto del fondo	€	677,93
11	IMPORTO PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	€	30,00
12	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€	15,23
13	TOTALE GENERALE OPERE		47.500,00

Con la medesima determinazione si dava atto che la spesa complessiva, pari a € 47.500,00, veniva finanziata al cap. 22640 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 8 Programma 1 Esercizio

DETERMINAZIONE N. 142 DEL 29/02/2024

2022, quanto a € 32.500,00 con fondi propri di bilancio e quanto a € 15.000,00 con contributo della società Ensinger Italia Srl con sede in Via Tosi n, 1/3 – Fraz. Olcella – di cui alla proposta prot. n. 2935 del 07.02.2022.

Richiamati:

- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 446 del 03.08.2022 con oggetto: "DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL CONFERIMENTO IN APPALTO DELLE: OPERE DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI IN VIA TOSI - FRAZ. OLCELLA - I LOTTO". CIG: 95737089C3 CUP: C71B22001850004" e con il quale sono stati approvati i relativi allegati.
- il contratto di sponsorizzazione tra in Comune di Busto Garolfo e la società Ensinger Italia Srl, con sede in Via Tosi n. 1/3 – 20038 Busto Garolfo (Mi), approvato con D.G.C. n. 181 del 20.12.2022, sottoscritto dall'allora Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, arch. Giuseppe Sanguedolce e l'Amministratore Delegato Dott. Paolo Senatore, con il quale la sopra citata società si è resa disponibile alla sponsorizzazione del progetto di cui trattasi partecipando con un contributo di € 15.000.
- la procedura Sintel e_Procurement di Regione Lombardia ID n. 167925738 per l'affidamento delle opere di cui in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con invito rivolto a n. 4 operatori, nel rispetto del principio di rotazione, avviata in data 13.04.2023 e con scadenza per la presentazione delle offerte in data 02.05.2023.
- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 425 del 29.05.2023 con il quale sono state affidate alla Ditta GF Strade Srl con sede a 20900 Monza (Mb) – Corso Milano n. 21 – P.I. 05255860966, le opere di cui in oggetto, in quanto è risultata la migliore offerente con un ribasso del 3,2 % sull'importo a base di gara.

Dato atto altresì che con il medesimo atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 425 del 29.05.2023, è stato rideterminato il Quadro Economico così come di seguito descritto:

PROGRESSIVO VOCE	DESCRIZIONE VOCE	TOTALI	
1	Realizzazione parcheggi via Tosi lato NORD	€	36.884,88
2	Realizzazione parcheggi via Tosi lato OVEST	€	4.654,66
5	ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	830,79
5	TOTALE OPERE A BASE D'ASTA		42.370,33
6	TOTALE OPERE ONERI DELLA SICUREZZA ESCUSI	€	41.539,54
7	RIBASSO 3,2%	€	1.329,27
8	TOTALE	€	40.210,27
9	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	830,79

10	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€	41.041,06
11	IVA 10% su € 41.041,06	€	4.104,11
12	TOTALE IVA COMPRESA	€	45.145,17
13	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2%	€	847,41
14	di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90	€	169,48
15	di cui importo netto del fondo	€	677,93
16	IMPORTO PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	€	30,00
17	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€	1.477,42
18	TOTALE GENERALE OPERE		47.500,00

ed è stata impegnata la spesa di complessivi di € 47.500,00 come di seguito descritto:

- al cap. 22640 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 8 Programma 1 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (FPV 2022) dando atto che la spesa risulta finanziata quanto a € 32.500,00 con fondi propri di bilancio e quanto a € 15.000,00 con contributo della società Ensiger Italia Srl con sede in Via Tosi n, 1/3 – Fraz. Olcella – di cui alla proposta prot. n. 2935 del 07.02.2022 – il contributo è accertato al cap. 2990/10 gestione residui 2022.

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 26.06.2023.

Richiamato il verbale di ultimazione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori e controfirmato senza riserve dall'Impresa GF Strade Srl dal quale emerge che gli stessi sono stati ultimati in tempo utile in data 28.12.2023.

Richiamato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 in data 20.09.2023 e l'atto di liquidazione n. 2589/2023 dell'importo di € 35.125,10 oltre IVA 10% per complessivi € 38.637,61.

Visto lo Stato Finale dei Lavori in data 28.12.2023.

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 28.12.2023 dal Direttore dei Lavori, controfirmato senza riserve dall'impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le "OPERE DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI IN VIA TOSI - FRAZ. OLCELLA - I LOTTO". CIG: 95737089C3 CUP: C71B22001850004", di cui all'atto di determinazione n. 425 del 29.05.2023, effettuate dalla Ditta GF Strade Srl sono state regolarmente eseguite.

Vista la fattura n. 8/PA del 20.02.2024 emessa dalla ditta GF Strade Srl relativa alle "OPERE DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI IN VIA TOSI - FRAZ. OLCELLA - I LOTTO". CIG: 95737089C3 CUP: C71B22001850004", dell'importo di € 5.915,96 oltre IVA 10 % per complessivi € 6.507,56.

Vista la polizza fidejussoria n. 2383728 del 31.05.2023, pervenuta al protocollo comunale in data 09.06.2023 al n. 13645, rilasciata da COFACE, via Lorenteggio n, 240 – 20147 Milano, versata a garanzia degli impegni assunti, per una somma garantita di € 1.641,65.

Visto il prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche con il quale è stata ripartita la somma di € 677,93 onnicomprensiva di oneri riflessi, tra il personale dipendente coinvolto nelle diverse fasi dell'attività contrattuale dell'opera la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo

dell'Ente – anno 2022 - già depurato della quota di € 169,48 per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24.06.2014 n. 90.

Visto il decreto MEF del 1 agosto 2019 art. 3 lettera B che ha modificato il punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d. lgs. 118/2011 in merito alle modalità di liquidazione degli incentivi tecnici.

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. nonché il Decreto Legislativo 36/2023.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, gli artt. 6 e 7 DPR 62/2013.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 21 del 22.12.2023.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 22.12.2023 che ha posticipato il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 15.03.2024.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2024 con la quale si è provveduto ad approvare il PEG per la gestione dell'esercizio provvisorio 2024.

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e all'uopo richiamate, quali parti integranti e sostanziali del presente atto di determinazione, l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 28/12/2023 ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal Direttore dei Lavori, arch. Giuseppe Sanguedolce, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le "OPERE DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI IN VIA TOSI - FRAZ. OLCELLA - I LOTTO". CIG: 95737089C3 CUP: C71B22001850004, di cui all'atto di determinazione n. 425 del 29.05.2023, effettuate dalla Ditta GF Strade Srl con sede a 20900 Monza (Mb) – Corso Milano n. 21 – P.I. 05255860966, sono state regolarmente eseguite e che risulta un credito complessivo di euro 5.915,96 oltre IVA 10 % per complessivi euro 6.507,56.
2. Di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 2383728 del 31.05.2023, pervenuta al protocollo comunale in data 09.06.2023 al n. 13645, rilasciata da COFACE, via Lorenteggio n, 240 – 20147 Milano, versata a garanzia degli impegni assunti, per una somma garantita di € 1.641,65.
3. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche con il quale è stata ripartita la somma di euro € 677,93 onnicomprensiva di oneri riflessi, tra il personale dipendente coinvolto nelle diverse fasi dell'attività contrattuale dell'opera la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2022 - già depurato della quota di € 169,48 per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n. 90.
4. Di provvedere al girofondo dal capitolo cap. 22640 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 8 Programma 1 del predisponendo Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (FPV 2022) **al capitolo 1215/28** del predisponendo Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza dell'importo di cui al punto 4., ai sensi del decreto MEF del 1 Agosto 2019 art. 3 lett. B, che ha modificato il punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs 118/2011, in merito alle modalità di liquidazione degli incentivi tecnici.
5. Di procedere al pagamento della somma di euro 677,93, onnicomprensiva di oneri riflessi, di cui al prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche a favore del personale ivi indicato la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2022.

6. Di disporre alla ditta interessata la comunicazione del presente provvedimento.
7. Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
8. Di dare atto che i pagamenti, da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

LIQUIDA

1. La fattura n. 8/PA del 20.02.2024 emessa dalla ditta GF Strade Srl relativa alle "OPERE DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI IN VIA TOSI - FRAZ. OLCELLA - I LOTTO". CIG: 95737089C3 CUP: C71B22001850004", dell'importo di € 5.915,96 oltre IVA 10 % per complessivi € 6.507,56 di cui allo Stato d'Avanzamento Lavori finale, appalto principale, allegato alla presente, sottoscritto senza riserve.
2. Per i motivi sopra esposti, la somma di € 677,93 per il pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche, onnicomprensive di oneri riflessi, come da prospetto allegato imputando la spesa al capitolo 1215/28 del predisponendo Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione residui 2022.
3. Trasmette il presente atto al servizio finanziario, per i conseguenti riscontri contabili, amministrativi e fiscali, al fine di ordinarne il pagamento.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO
E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Arch. Andrea Fogagnolo

Allegati:

- CRE appalto principale;
- SAL finale appalto principale;
- Fattura n. 8/PA finale appalto principale.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Provincia di Milano

LAVORI: OPERE DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI IN VIA TOSI – FRAZIONE OLCELLA – I LOTTO.

IMPRESA: G.F. STRADE S.R.L. – CORSO MILANO N. 21 – MONZA (MB)

CONTRATTO: Determinazione N. 425 di rep. in data 29/05/2023.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1 - RELAZIONE

PROGETTO

Redatto in data Dicembre 2022 a firma Geom. Paola Morlacchi, approvato con Delibera G.C. N. 181 in data 20/12/2022, dell'importo di Euro 47.500,00 così ripartito:

- Realizzazione parcheggi Via Tosi lato NORD	Euro	36.884,88
- Realizzazione parcheggi Via Tosi lato OVEST	Euro	4.654,66
- ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	Euro	830,79
- TOTALE OPERE A BASE D'ASTA	Euro	42.370,33
- TOTALE OPERE ONERI DELLA SICUREZZA ESCLUSI	Euro	41.539,54
- RIBASSO DEL 3,20%	Euro	1.329,27
- TOTALE	Euro	40.210,27

G.F. STRADE SRL



- TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	Euro	41.041,06
- I.V.A. 10% su € 41.041,06	Euro	4.104,11
- TOTALE IVA COMPRESA	Euro	45.145,17
- INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2%	Euro	847,41
- di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art.93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90	Euro	169,48
- di cui importo netto del fondo	Euro	677,93
- IMPORTO PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	Euro	30,00
- IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	Euro	1.477,42
TOTALE	Euro	47.500,00

APPALTO DEI LAVORI

I lavori sono stati appaltati a mezzo di affidamento diretto tenutasi in data 02/05/2023.

COSTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa per un importo garantito di Euro 1.641,65 con polizza N. 2383728 della Coface S.A. in data 31/05/2023.

CONTRATTO

Determinazione N. 425 di rep. in data 29/05/2023, con il quale i lavori vennero affidati all'Impresa G.F. Strade S.r.l. con sede in Corso Milano n. 21 - Monza per l'importo di Euro 41.041,06 di cui Euro 40.210,27 al netto del ribasso del 3,20% ed Euro 830,79 per gli apprestamenti e le procedure di coordinamento della sicurezza.

~~G.F. STRADE SRL~~



DIRETTORE DEI LAVORI

I lavori vennero diretti dall' Arch. Giuseppe Sanguedolce.

CONSEGNA LAVORI

In data 26/06/2023 come da verbale sottoscritto senza eccezioni.

TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto era stabilito in giorni 90 naturali consecutivi a partire dalla data di consegna e quindi terminanti il 24/09/2023.

SOSPENSIONI

I lavori furono sospesi con verbale in data 02/08/2023 e ripresi con verbale in data 11/12/2023.

PROROGHE

Non sono stati concessi giorni di proroga.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Per effetto delle proroghe e sospensioni il tempo utile è stato quindi protratto a tutto il 02/02/2024.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Accertata il 18/12/2023 come da relativo verbale e quindi in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante la esecuzione dei lavori non sono stati accertati danni di forza maggiore.

ASSICURAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente è stato regolarmente assicurato con le seguenti

~~ESCLUSO~~



posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS Monza - Posizione N. 4968477913 continuativa;

INAIL Monza - Posizione N. 018041305/08 continuativa;

CEMA Milano - Posizione N. 20416 continuativa;

Non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 20/12/2023 e firmato dall'Impresa senza riserve ammonta a nette Euro 41.041,06, dedotti gli acconti corrisposti all'Impresa in base a n. 1 certificato per l'ammontare complessivo di Euro 35.125,10, resta il credito dell'Impresa a saldo di Euro 5.915,96.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta da apposite dichiarazioni l'Impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

CESSIONI DI CREDITO

Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'Impresa per i lavori di cui al titolo.

2 - VISITA DI COLLAUDO

Esaminati gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Arch. Giuseppe Sanguedolce, Direttore dei Lavori, il giorno 21/12/2023 si è recato sui luoghi dei lavori ove ha trovato il signor:

Geom. Felici Marco – Legale Rappresentante dell'Impresa G.F. strade S.r.l.

~~CESTRADE S.R.L.~~


di Monza.

In sua presenza ha innanzi tutto proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Effettuati infine vari riscontri di misure si è rilevato che esse corrispondono a quelle riportate negli atti contabili.

Il Rappresentante del Comune di Busto Garolfo, dichiara con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

3 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

C O N S I D E R A T O

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa G.F. Strade S.r.l. con sede in Corso Milano N. 21 - Monza -;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con idonei materiali e a regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico contabile, l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa si conferma in nette Euro 41.041,06;


G.F. STRADE S.r.l.



- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che l'Impresa ha assolto agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa G.F.

Strade S.r.l. e liquida il relativo importo come segue:

Ammontare netto del conto finale	Euro	41.041,06
A dedurre per N. 1 acconto	Euro	35.125,10
RESTA IL CREDITO DI	Euro	<u>5.915,96</u>

(diconsi Euro cinquemilanovecentoquindici/96) da pagarsi all'Impresa

medesima dopo l'approvazione del presente atto.

Busto Garolfo, 28/12/2023

L'IMPRESA

GF STRADE s.r.l.
Corso Milano, 21 - 20900 MONZA
C.F. - P. IVA 05255860966

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Giuseppe SANGUEDOLCE



Comune di BUSTO GAROLFO
Provincia di MILANO

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: OPERE DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI IN VIA TOSI - FRAZIONE OLCELLA - I LOTTO

COMMITTENTE: COMU NE DI BUSTO GAROLFO

IMPRESA: IMPRESA GF STRADE S.R.L. - CORSO MILANO N. 21 - 20900 MONZA (MB)

Contratto in data 29/05/2023 rep. n. 425 di euro 41 041.06

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	42 370.33
Data Consegna:	26/06/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	26/06/2023	Importo per la Sicurezza:	830.79
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	24/09/2023	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	221	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	02/02/2024	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	18/12/2023	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	46

GF STRADE - COMUNE DI BUSTO GAROLFO
OPERE REAL.NUOVI PARCHEGGI VIA TOSI-FRA.OLCELLA- I LOTTO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO			
1 02	Livellamento meccanico e rullatura del piano del cassonetto stradale misurato ad opera finita - rullato e cilindrato SOMMANO %	100,00	759,20	759,20
2 04	Fornitura e posa di 2 cordoli tipo stradale in cemento vibrato 12-15x25 cm, leggermente armati, retti o curvilinei, posati su sottofondo di calcestruzzo, e con rinfiacco laterale sempre in calcestruzzo (vedi elaborati delle sezioni tipologiche), con l'ausilio di cassetture a correre comprese cordoli in cemento per formazione isola spartitraffico compresi terminali curvilinei SOMMANO %	100,00	4'932,48	4'932,48
3 06	Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminati e di protezione in fibre vergini di prolipropilene ad alta tenacità, interamente agugliato, avente la funzione di filtro separatore di terreni a diversa granulometria e per le applicazioni previste dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, e EN 13265 dovrà essere del tipo termosaldato a filo continuo in fibra di polipropilene e a comportamento meccanico isotropo SOMMANO %	100,00	1'997,88	1'997,88
4 10	Pavimento carreggiabile a superficie erbosa eseguito con masselli drenanti in cemento vibrocompresso a 300 kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con superficie erbosa pari al 55% - 65%, compresa l'assistenza muraria, esclusa la terra vegetale a riempimento dei vuoti, spessore 8 cm, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno semplice, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connesure Pavimento in masselli autobloccanti drenanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, spessore cm 10, classe di carico 4 (carrabile pesante), forma irregolare di modulo cm 11,2 x 22,5, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2,4 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia o la graniglia drenante o altro materiale simile per l'intasamento delle sconnesure SOMMANO %	100,00	24'773,65	24'773,65
5 1C.02.050.00 10	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisorie di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del 50% del materiale nell'ambito del cantiere. SOMMANO %	100,00	2'119,35	2'119,35
6 1C.02.350.00 10.a	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi, con terre depositate nell'ambito del cantiere SOMMANO %	100,00	329,67	329,67
7 ARR	Arrotondamento SOMMANO %	100,00	-1,90	-1,90
8 MC.01.010.0 010	Fornitura Ghiaia (peso specifico medio 1.700 kg/m³) SOMMANO %	100,00	2'545,05	2'545,05
9 NC.70.020.0 010	Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto SOMMANO %	100,00	383,59	383,59
10 NC.80.050.0 010	Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio, oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e scarico compresi oneri di smaltimento SOMMANO %	100,00	3'700,57	3'700,56
	Parziale LAVORI A CORPO euro			41'539,53
	T O T A L E euro			41'539,53
	----- ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			

GF STRADE S.R.L.

Fattura Elettronica - SDI
Progressivo di invio: ifgaqxjmw
ID trasmittente: IT05006900962
Cod Uff: S2S17R
Formato: FPA12

Partita IVA: IT05255860966
Codice fiscale: 05255860966
Regime fiscale: Ordinario
Indirizzo: Corso MILANO,21 - 20900 - MONZA (MB) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: MB
Numero di iscrizione: 1807305
Capitale sociale: 65000.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

PROTOCOLLATA CON IL N. 4492 IN DATA 21/02/2024

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Id. fiscale IVA: IT00873100150
Cod. Fis: 00873100150
Piazza DIAZ, 1
20038 - BUSTO GAROLFO (MI) IT

Dati Generali Documento

Tipo documento: **Fattura**
Numero: **8/PA**
Data: **20/02/2024**
Importo totale documento: **6.507,56 (EUR)**

Contratti/Convenzioni/Ordini

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Contratto	1	425	29/05/2023	0	C71B22001850004	95737089C3

Dati Beni e Servizi

Dettaglio linee

n.	Descrizione	Q.	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA
1	OPERE DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI IN VIA TOSI FRAZIONE OLCELLA - 1° LOTTO. CIG 95737089C3 CUP C71B22001850004 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN DATA 28/12/2023 DETERMINAZIONE N. 425 DI REP. IN DATA 29/05/2023	1.0000000	5.915,96000	5.915,96000	10,00%

Dati riepilogo IVA

Al. IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	5.915,96	591,60	Scissione dei pagamenti

Dati Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico (MP05)	5.915,96	29/02/2024	29/02/2024	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO - SOCIETA' COOPERATIVA FILIALE DI MONZA	IT60K0845320400000000931951	08453	20400	GATEITMMXXX

IL DOCUMENTO XML POSSIEDE DEGLI ALLEGATI.

Formattato con foglio di stile [Datagraph S.r.l.](#) 2015