



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE -
ANNO 2023, LIQUIDAZIONE FATTURA E FONDO
INCENTIVANTE. CIG: A0420D0CC8 CUP: C78E23000090004**

Nr. Progr.

189

Data

18/03/2024

Proposta

172

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 18/03/2024

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023, LIQUIDAZIONE FATTURA E FONDO INCENTIVANTE. CIG: A0420D0CC8 CUP: C78E23000090004

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO
E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Richiamati:

- l'atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 21.12.2023 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo riuniti, delle "opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale – anno 2023" comportante il seguente Quadro Economico:

Descrizione	Importo Euro
Importo lavori	36.250,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	750,00
Totale lavori a base d'asta	37.000,00
IVA 10 % sulle opere a base d'asta	3700
Incentivo per funzioni tecniche 2%	740,00
Di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art 93 comma 7 quater del D. Legge 24 giugno 2014, n. 90	148,00
Di cui importo netto del fondo	592,00
Somme a disposizione	450,00
TOTALE GENERALE	41.890,00

e con il quale si dava atto che la spesa complessiva di euro **41.890,00** trovava copertura al capitolo 21560 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.014 Titolo 2 Missione 9 Programma 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, finanziato con avanzo di amministrazione;

- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 989 del 21.12.2023 con oggetto: "DETERMINA A CONTRARRE PER IL CONFERIMENTO IN APPALTO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023";
- la procedura Sintel e_Procurement di Regione Lombardia ID n. 177855929 per l'affidamento delle opere di cui in oggetto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con invito rivolto n. 4 operatori, avviata in data 21.12.2023 e con scadenza per la presentazione delle offerte in data 27.12.2023;
- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 1006 del 27.12.2023 con il quale sono state affidate le opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale – anno 2023 alla Ditta Arborea Service sas di Vasile G. & C. con sede in VIA MONVISO 32/B, 20045 LAINATE (Mi) – P.I. 09395450969, che è risultata la migliore offerente con un ribasso del 15,80% sull'importo a base di gara, è stato rimodulato il Quadro Economico così come di seguito descritto:

Descrizione	Importo Euro
Importo lavori	36.250,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	750,00

DETERMINAZIONE N. 189 DEL 18/03/2024

Totale lavori a base d'asta	37.000,00
Totale opere esclusi oneri della sicurezza	36.250,00
Ribasso d'asta 15,80%	5.727,50
Totale	30.522,50
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	750,00
Totale importo contrattuale	31.272,50
IVA 10 %	3.127,25
	740,00
Incentivo per funzioni tecniche 2%	
Di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art 93 comma 7 quater del D. Legge 24 giugno 2014, n. 90	148,00
Di cui importo netto del fondo	592,00
Importo per incarichi per D.L., Coordinamento Sicurezza e imprevisti e arrotondamenti	6.750,25
TOTALE GENERALE	41.890,00

ed è stata impegnata la somma complessiva di € 41.890,00 al capitolo 21560 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.014 Titolo 2 Missione 9 Programma 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 1007 del 27.12.2023 con il quale è stato affidato l'incarico di Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza al Dott. Paganini Mario, forestale, iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Milano con il n. 448, con sede a Legnano (Mi) in Via Macello n. 6, C.F. PGNMRA55P12B301G;
- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area demanio e Patrimonio Immobiliare n. 16 del 12.01.2024 di rettifica del sopra citato atto di determinazione n. 1007 del 27.12.2023 mantenendo esclusivamente l'incarico di Direttore Lavori al Dott. Paganini Mario e affidando l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza al Dott. Paolo Alleva, con sede a Legnano (Mi) in Via Cairoli n. 4, C.F. LLVPLA63B27F205A.

Richiamata la nota prot. n. 78 del 03.01.2024 (scambio di corrispondenza - ordine per accettazione) di comunicazione alla Ditta Arborea Service Sas di Vasile G.&C. dell'affidamento delle opere di cui in oggetto e del relativo impegno di spesa.

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 01/02/2024.

Visto il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, controfirmato senza riserve dalla Ditta Arborea Service Sas di Vasile G. & C., dal quale emerge che sono stati ultimati in data 22/02/2024.

DETERMINAZIONE N. 189 DEL 18/03/2024

Considerato, pertanto, che i lavori sono stati ultimati in tempo utile rispetto ai termini fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto (sessanta giorni) allegato al progetto definitivo ed esecutivo riuniti approvato con delibera di G.C. n. 194 del 21.12.2023.

Vista inoltre la relazione del Coordinatore per la Sicurezza, Dott. Paolo Alleva, in data 26.02.2024, agli atti.

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori corrispondente al finale redatto in data 23.02.2024 e controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice.

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori e Relazione sulla Contabilità Finale redatti in data 26/02/2024 dal D.L. Dott. Mario Paganini, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le "*opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale – anno 2023*", di cui all'atto di determinazione n. 1006 del 27.12.2023 effettuate dalla Ditta Arborea Service Sas di Vasile G. & C. sono state regolarmente eseguite e che risulta un credito pari a € 31.268,37, oneri della sicurezza compresi (€ 750,00) oltre IVA 10%.

Vista la fattura n. 1/PA del 04.03.2024 emessa dalla Ditta Arborea Service Sas di Vasile G. & C., dell'importo di € 31.268,37 oltre IVA 10% per complessivi € 34.395,21

Vista la polizza fideiussoria n. 1027454859 emessa in data 12.01.2024, pervenuta al protocollo comunale in data 22.01.2024 al n. 1760, rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di Paternò (CT) – Cod. Ag. 1027/A6246, versata a garanzia degli impegni assunti, per una somma garantita di € 2.471,00.

Visto il prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche con il quale è stata ripartita la somma di € 503,20 onnicomprensiva di oneri riflessi, tra il personale dipendente coinvolto nelle diverse fasi dell'attività contrattuale dell'opera la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2024 - già depurato della quota di € 148,00 per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24.06.2014 n. 90.

Visto il decreto MEF del 1 agosto 2019 art. 3 lettera B che ha modificato il punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d. lgs. 118/2011 in merito alle modalità di liquidazione degli incentivi tecnici.

Visto il Decreto Legislativo n. 36/2023.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, gli artt. 6 e 7 DPR 62/2013.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 21 del 22.12.2023.

Visto l'atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 06/03/2024 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2024 con la quale si è provveduto ad approvare il PEG per la gestione dell'esercizio provvisorio 2024.

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, gli allegati Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori e Relazione sul Conto Finale redatti dal D.L. Dott. Mario Paganini in data 26/02/2024 e controfirmato senza riserve dalla Ditta appaltatrice, con il quale si certifica che le "*opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale – anno 2023*", effettuate dalla Ditta Arborea Service Sas di Vasile G. & C. con sede in Via Monviso n. 32/B – 20045 Lainate (MI) – P.I. 09395450969, sono state regolarmente eseguite.
2. Di approvare lo Stato Avanzamento lavori finale dal quale risulta un credito pari a € 31.268,37, oneri della sicurezza compresi (€ 750,00) oltre IVA 10%.
3. Di procedere alla liquidazione della fattura n. 1/PA del 04.03.2024 emessa dalla Ditta Arborea Service Sas di Vasile G. & C., di dell'importo di € 31.268,37oltre IVA 10% per complessivi € 34.395,21 per il pagamento della rata finale che trova copertura al capitolo 21560 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.014 Titolo 2 Missione 9 Programma 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso (finanziata da FPV 2023).
4. Di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 1027454859 emessa in data 12.01.2024, pervenuta al protocollo comunale in data 22.01.2024 al n. 1760, rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di Paternò (CT) – Cod. Ag. 1027/A6246, versata a garanzia degli impegni assunti, per una somma garantita di € 2.471,00.
5. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche con il quale è stata ripartita la somma di € 503,20 onnicomprensiva di oneri riflessi, tra il personale dipendente coinvolto nelle diverse fasi dell'attività contrattuale dell'opera la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2024 - già depurato della quota per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24.06.2014 n. 90.
6. Di provvedere al girofondo dal capitolo cap. 21560 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.014 Titolo 2 Missione 9 Programma 2 del predisponendo Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (FPV 2023) al capitolo 1215/28 del predisponendo Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza dell'importo di cui al punto 3, ai sensi del decreto MEF del 1 Agosto 2019 art. 3 lett. B, che ha modificato il punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs 118/2011, in merito alle modalità di liquidazione degli incentivi tecnici.
7. Di procedere al pagamento della somma di euro 503,20, onnicomprensiva di oneri riflessi, di cui al prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche a favore del personale ivi indicato la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2024.
8. Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria.
9. Di disporre la comunicazione all'Impresa interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che le fatture dovranno riportare gli estremi della suddetta comunicazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000:

LIQUIDA

1. per i motivi esposti la fattura n. 1/PA del 04.03.2024 emessa dalla Ditta Arborea Service Sas di Vasile G. & C., di dell'importo di € 31.268,37oltre IVA 10% per complessivi € 34.395,21 per il pagamento della rata finale che trova copertura al capitolo 21560 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.014 Titolo 2 Missione 9 Programma 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso (finanziata da FPV 2023).
2. per i motivi sopra esposti, la somma di € 503,20 per il pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche, omnicomprensive di oneri riflessi, come da prospetto allegato imputando la spesa al capitolo 1215/28 del predisponendo Bilancio di previsione dell'esercizio in corso.
3. Trasmette il presente atto al servizio finanziario per i conseguenti riscontri contabili, amministrativi e fiscali, al fine di ordinarne il pagamento.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO
E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Arch. Andrea Fogagnolo

Allegato:

- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Relazione sul Conto Finale;
- SAL finale;
- Fattura n. 1/PA.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

(Provincia di Milano)

Lavori di: Riqualficazione del patrimonio arboreo del territorio
comunale - Anno 2023

Impresa: "ARBOREA SERVICE Sas- Via Monviso, 32/B - 20020
Lainate (Mi)

Lettera commerciale del 3 gennaio 2024 - Protocollo n° 78

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 26 del mese di febbraio, in Busto
Garolfo;

il sottoscritto Dr. Mario Paganini, Direttore dei Lavori in epigrafe;

PREMESSO CHE:

- il progetto delle opere di riqualficazione del patrimonio arboreo del
territorio comunale - Anno 2023 venne redatto dall'Ufficio Tecnico del
Comune di Busto Garolfo ed approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n° 194 del 21 dicembre 2023. L'importo dei lavori a base di
gara ammontava ad € 37.000,00 + I.V.A. di cui € 36.250,00 per importo
lavori ed € 750,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
L'importo totale del progetto, comprensivo di I.V.A, incentivo per
funzioni tecniche e somme a disposizione, ammontava ad € 41.890,00;

- i lavori vennero affidati alla ditta ARBOREA SERVICE Sas con sede
in via Monviso, 32/B - 20020 Lainate (Mi), con determinazione n° 1.006
del 27 dicembre 2023. Aggiudicazione avvenuta a seguito di procedura

RDO sulla Piattaforma Istituzionale SINTEL, con ID n. 177855929, ai sensi dell'art. 50, del D.Lgs. 36/2023, dove la ditta Arborea ha praticato un ribasso del 15,80% sull'importo dei lavori a base di gara. L'affidamento dei lavori è stato quindi formalizzato con lettera commerciale del 3 gennaio 2024 - Protocollo n° 78;

- la Direzione dei lavori è stata affidata, con determinazione n° 16 del 12 gennaio 2024, al Dr. Mario Paganini, forestale, libero professionista, iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Milano con n° di timbro 448;

- l'Assistenza ai Lavori è stata svolta dalla Geom. Paola Morlacchi dell'U.T.C. di Busto Garolfo.

VISTA: la succitata lettera commerciale del 3.01.24 da cui risulta che l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 15,80%, comprensivo degli oneri di sicurezza, è di € 31.272,50 (di cui € 750,00 per oneri della sicurezza) più I.V.A.;

VISTA: la cauzione definitiva, di € 2.471,00, versata a garanzia degli impegni assunti mediante polizza fidejussoria, n° 1027454859 rilasciata da HDI Assicurazioni SPA, agenzia di Paternò (CT), il 12.01.24;

VISTO: il verbale di consegna dei lavori in data primo febbraio 2024;

VISTO: che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era stabilito in 60 giorni naturali consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna e perciò cessante il primo aprile 2024;

VISTO: che nel corso dell'appalto non è stato necessario predisporre verbali di sospensione e ripresa dei lavori;

VISTO: il verbale in data 22 febbraio 2024 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in pari data e quindi in tempo utile contrattuale;

VISTO: che l'impresa "Arborea Service" di Lainate è risultata in regola con gli adempimenti assicurativi verso gli enti previdenziali, come risulta dal provvedimento di affidamento dei lavori, effettuato dal Responsabile del Procedimento. Per la liquidazione del SAL finale l'U.T. del Comune ha richiesto agli Istituti previdenziali la regolarità contributiva;

VISTI: gli atti contabili ed i certificati seguenti:

a) libretto delle misure n° 1;

b) registro di contabilità n° 1;

c) sommario del registro di contabilità;

d) stato finale in data 23 febbraio 2024, dal quale risulta che l'importo al netto dei lavori eseguiti, compresi gli oneri di sicurezza è di € 31.268,37.= (di cui € 750,00 per oneri di sicurezza);

e) alla Direzione Lavori non risultano notificati atti impeditivi e cessioni di crediti;

f) la pubblicazione degli avvisi *ad opponendum*, di cui alla vigente legge sui LL.PP., non è stata necessaria poiché i lavori sono stati eseguiti su proprietà pubblica;

VISITATE: con periodicità giornaliera le aree interessate dai lavori e verificati, in date diverse, a volte in contraddittorio con l'Impresa, i vari tipi di lavoro previsti dall'affidamento. Gli interventi effettuati sono stati, quasi esclusivamente, potature di alberi di varie specie e dimensioni, oppure, abbattimento di alcuni alberi morti, deperiti o instabili. Tutti i

lavori sono stati controllati. Alcuni interventi inizialmente non eseguiti come richiesto sono stati poi ripresi e completati a “regola d’arte”;

CERTIFICA

- che i predetti lavori corrispondono perfettamente alle registrazioni fatte sui documenti contabili;

- che i lavori stessi sono stati eseguiti "a regola d'arte" ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, salvo modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione Lavori;

- che l'ammontare totale dei lavori, come risulta dallo stato finale, è di netti € 31.268,37 compresi gli oneri di sicurezza. Poiché non è stato corrisposto all'impresa appaltatrice alcun importo in acconto, resta il credito netto di € 31.268,37.= (diconsi euro trentunomila-duecentosessantotto/37).

Visto tutto quanto sopra esposto il sottoscritto Mario Paganini, Direttore dei Lavori, autorizza pertanto la corresponsione di € 31.268,37.= all'Impresa in epigrafe, nonché lo svincolo della cauzione definitiva versata.

Salvo la superiore approvazione del presente atto.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(Mario Paganini)

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

Lavori di: Riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale
Anno 2023

Impresa: Arborea Service Sas – Via Monviso, 32/B – 20020 Lainate (Mi)

Lettera commerciale del 3 gennaio 2024 - Protocollo n° 78

CIG: A0420D0CC8

CUP: C78E23000090004

STATO FINALE DEI LAVORI

a tutto il 22.02.24

Importo lavori a base d'appalto	€	36.250,00
Oneri per la sicurezza	€	750,00
Totale	€	35.252,22

Somma impegnata:		
- I.V.A. 10 %	€	3.700,00
- Incentivo per funzioni tecniche 2%	€	740,00
Somme a disposizione	€	450,00
Totale somma impegnata	€	41.890,00

Importo contrattuale, compresi oneri di sicurezza (ribasso del 15,80%)	€	31.272,50
--	---	------------------

Data della consegna 1 febbraio 2024

Data dell'inizio lavori 5 febbraio 2024

Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori 1 aprile 2024

I lavori rimasero sospesi per //

la nuova scadenza del tempo utile è //

Giorni impiegati in più //

Giorni impiegati in meno 38

n°	Rif.	Descrizione		Quantità	Prezzo	Importo parziale	Importo totale
1	39c	Potatura alberi da 6 a 12 m	n°	72	97,80	7.041,60	
2	39e	Potatura alberi da 18 a 24 m di h.	n°	53	192,70	10.213,10	
3	39d	Potatura alberi da 12 a 18 m di h.	n°	45	143,90	6.475,50	
4	41b	Abbattimento alberi alti 6 - 12 metri	n°	7	100,90	706,30	
5	39b	Potatura alberi alti fino 6 metri	n°	56	37,50	2.100,00	
6	39f	Potatura alberi alti oltre 24 metri	n°	13	286,20	3.720,60	
7	C.M.	Eliminazione ceppaie Ippocastano	varie	varie	a corpo	292,80	
8	40	Potatura di innalzamento	n°	168	33,90	5.695,20	
		TOTALE				36.245,10	
Oneri per la sicurezza							
		TOTALE				750,00	
		Sommano i lavori al lordo					36.995,10
		di cui per oneri di sicurezza					750,00
		Sommano i lavori al netto degli oneri di sicurezza					36.245,10
		A dedurre ribasso d'asta del 15,80% su 36.245,10					5.726,73
		Sommano i lavori al netto compresi oneri sicurezza					31.268,37

Busto Garolfo, 23 febbraio 2024



COMUNE DI BUSTO GAROLFO (CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

Lavori di: Riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale
Anno 2023

Impresa: Arborea Service Sas – Via Monviso, 32/B – 20020 Lainate (Mi)

Lettera commerciale del 3 gennaio 2024 - Protocollo n° 78

CIG: A0420D0CC8

CUP: C78E23000090004

RELAZIONE SULLA CONTABILITÀ' FINALE

Progetto: il progetto delle opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale - Anno 2023 venne redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Busto Garolfo ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 194 del 21 dicembre 2023. L'importo dei lavori a base di gara ammontava ad € 37.000,00 + I.V.A. di cui € 36.250,00 quale importo dei lavori ed € 750,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. L'importo totale del progetto, comprensivo di I.V.A, incentivo per funzioni tecniche e somme a disposizione, ammontava ad € 41.890,00

Assuntore dei lavori: a seguito di procedura RDO sulla Piattaforma Istituzionale SINTEL, con ID n. 177855929 ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, cui erano stati invitati 4 operatori, avviata in data 21.12.23 e con scadenza 27.12.23, l'offerta più conveniente risultava quella della ditta ARBOREA SERVICE Sas con sede in via Monviso, 32/B – 20020 Lainate (Mi). Con determinazione n° 1.006 del 27 dicembre 2023 i lavori venivano quindi affidati alla ditta Arborea Service di Lainate che ha praticato un ribasso del 15,80% sull'importo dei lavori a base di gara.

Direzione dei lavori: la Direzione dei Lavori è stata affidata al Dr. Mario Paganini, forestale, libero professionista, iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Milano con n° di timbro 448, con determinazione n° 16 del 12 gennaio 2024.

Assistenza Lavori: l'Assistenza lavori è stata svolta dalla Geom. Paola Morlacchi dell'U.T.C. di Busto Garolfo.

Lettera commerciale: i lavori sono stati affidati alla ditta Arborea Service di Lainate per un importo complessivo dei lavori di € 31.272,50 (di cui € 750,00 per oneri della sicurezza) oltre l'IVA, con lettera commerciale del 3 gennaio 2024 - Protocollo n° 78.

Cauzione definitiva: A garanzia degli impegni assunti la Ditta ha prestato cauzione definitiva di € 2.471,00 mediante polizza fidejussoria, n° 1027454859 rilasciata da HDI Assicurazioni SPA, agenzia di Paternò (CT), il 12.01.24.

Prezzi: i prezzi a base d'appalto fanno riferimento all'Elenco Prezzi del progetto delle opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale - anno 2023, che è parte integrante del progetto.

Consegna dei lavori: i lavori oggetto del contratto vennero consegnati il primo febbraio 2024 con verbale redatto in pari data.

Termine per l'esecuzione dei lavori: i lavori delle opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale - anno 2023 dovevano essere ultimati, secondo i documenti di contratto, entro 60 giorni dalla data del verbale di consegna e perciò non oltre il primo aprile 2024.

Sospensione e Ripresa dei lavori: Nel corso dell'appalto non è stato necessario predisporre verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

Ultimazione dei lavori: i lavori sono stati ultimati il 22 febbraio 2024, come risulta dal relativo verbale, redatto in pari data, e quindi in tempo utile contrattuale.

Riserve: l'Impresa ha sottoscritto la contabilità senza presentare riserve.

Cessione del credito: alla Direzione Lavori non risultano notificati atti impeditivi e cessione di crediti come dalle dichiarazioni dell'Impresa e della Direzione dei Lavori.

Avvisi ad opponendum: dovendosi svolgere i lavori in oggetto nell'ambito di proprietà pubblica non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi *ad opponendum* di cui alla vigente legge sui LL.PP., come risulta dalla dichiarazione motivata del Direttore dei Lavori.

Contabilità dei lavori: la contabilità dei lavori è stata tenuta dallo stesso Direttore dei Lavori.

Relazione del Direttore dei Lavori: i lavori di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale - Anno 2023 hanno riguardato aree pubbliche comunali tra cui si segnalano, per quantità degli interventi eseguiti, il giardino del "Seme" di via San Giovanni Bosco, il Parco del Fanciullo di via XXV Aprile, la via Europa, il cimitero di Olcella e la via dei Tigli.

Sono stati effettuati, in maniera quasi esclusiva, la potatura e l'abbattimento di alberi.

Gli alberi potati, di varie specie e dimensioni, sono stati, 407 (di cui 168 Tigli su cui è stata eseguita solo la potatura di innalzamento); quelli abbattuti perché morti, instabili, fortemente deperiti o con tare e problemi di vario tipo, sono risultati 7. Sono state eliminate due ceppaie di Ippocastano in via Matteotti.

La ditta ha generalmente eseguito gli interventi nel rispetto delle norme di capitolato oppure come indicato dalla D.L. Alcuni interventi inizialmente non eseguiti del tutto correttamente sono stati poi ripresi e completati a "regola d'arte".

Pagamenti in acconto: all'Impresa non sono stati corrisposti certificati di pagamento sugli Stati d'avanzamento dei lavori.

Conto finale dell'Impresa: il conto finale è stato accettato dall'Impresa, senza riserve, per lordi € 36.995,10, compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 750,00. Deducendo il ribasso d'asta del 15,80% su 36.245,10 (importo dei lavori al lordo esclusi gli oneri per la sicurezza) ed aggiungendo gli oneri per la sicurezza restano all'Impresa netti € 31.268,37.=

Residuo credito dell'Impresa: alla ditta non sono stati versati acconti. Rimangono quindi a credito dell'Impresa € 31.268,37.

Assicurazione operai: la Ditta, durante lo svolgimento del servizio, è risultata in regola con gli adempimenti assicurativi, come certificato dal DURC richiesto dalla stazione appaltante per l'affidamento dei lavori.

Anche per la liquidazione del SAL Finale il Responsabile del Procedimento ha richiesto agli istituti assicurativi la regolarità contributiva della ditta "Arborea Service" di Lainate.

Busto Garolfo, 26 febbraio 2024

Il Direttore dei Lavori
(Mario Paganini)

**ARBOREA SERVICE DI
VASILE G. & C.**

PROTOCOLLATA CON IL N. 5892 IN DATA 07/03/2024

Partita IVA: IT09395450969
Codice fiscale: 09395450969
Regime fiscale: Altro
Indirizzo: VIA MONVISO, 32/B - 20045 - LAINATE (MI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 09395450969
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0293799340
E-mail: arboreaservice@arboreavivai.it

Comune di Busto Garolfo - Attivita'
finanziarie
Cod. Fis: 00873100150
Piazza Armando Diaz 1
20020 - Busto Garolfo (MI) IT

Dati Generali Documento

Tipo documento: **Fattura**Numero: **01/PA**Data: **04/03/2024**Importo totale documento: **34.395,21 (EUR)**

Contratti/Convenzioni/Ordini

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	000000	A0420D0CC8

Dati Beni e Servizi

Dettaglio linee

n.	Descrizione	Q.	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA
1	Determina 1006 del 27.12.2023 - AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON D.G.C. N. 194 DEL 21.12.2023mina 445 - 03.08.2022	1.00	31.268,37000	31.268,37000	10,00%

Dati riepilogo IVA

Al. IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	31.268,37	3.126,84	Scissione dei pagamenti

Dati Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico (MP05)	31.268,37	08/03/2024	IT30X0200833221000104189838

IL DOCUMENTO XML POSSIEDE DEGLI ALLEGATI.

Formattato con foglio di stile [Datagraph S.r.l.](#) 2015