



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE, REALIZZAZIONE E POSA, DELLA FONTANA
DI PIAZZA LOMBARDIA. CIG. Z0A1C52AC7.**

Nr. Progr.

180

Data

13/03/2018

Proposta

178

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 13/03/2018

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, REALIZZAZIONE E POSA, DELLA
FONTANA DI PIAZZA LOMBARDIA. CIG. Z0A1C52AC7.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO
E PATRIMONIO IMMOBILIARE

CIG: Z0A1C52AC7

Visto l'Atto di Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 23/12/2015 con il quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo delle opere di riqualificazione di Piazza Lombardia, redatto dal Servizio Progettazione, Espropriazioni e Manutenzione Patrimonio, composto dai seguenti elaborati:

- A) Relazione tecnico illustrativa generale;
- B) Relazione tecnico descrittiva dettagliata di accompagnamento al computo metrico estimativo;
- C) Computo metrico estimativo;
- D) Elenco prezzi unitari e descrizione lavori;
- E) Quadro economico;
- F) Cronoprogramma degli interventi;
- G) Sezioni e particolari costruttivi;
- H) Abaco dei materiali;
- I 1) Capitolato speciale d'appalto – Parte 1
- I 2) Capitolato speciale d'appalto – Parte 2
- Tav. 1 - Planimetria generale stato di fatto;
- Tav. 2 – Planimetria generale di progetto;
- Tav. 3 – Planimetria generale di progetto reti tecnologiche interrato

Visto l'atto di Determinazione n. 728 del 23/12/2016 del Responsabile dell'Area LL.PP. con il quale, mediante procedura Sintel RDO (richiesta di offerta) ID n.81442852 avente protocollo comunale n.22051 del 22.12.2016, sono stati affidati i lavori per la realizzazione e la posa di una fontana a raso, nell'ambito dei lavori di riqualificazione di Piazza Lombardia, alla Ditta RAPISARDA VINCENZO con sede in viale G. Borri, 4 21053 CASTELLANZA (VA), per l'importo di € 38.505,15 di cui € 790,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10% per un totale complessivo di € **42.355,67** alle condizioni di cui all'offerta ottenuta a seguito della suddetta procedura SINTEL;

Considerato che con lo stesso Determinazione n. 728 del 23/12/2016, è stato rideterminato il quadro economico previsto con l'atto di determinazione a firma del Responsabile dell'Area LL.PP. n.601 del 15.11.2016, così come di seguito indicato:

Totale opere a base d'asta esclusi oneri della sicurezza	Euro	359.339,00
<i>Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)</i>	Euro	7.186,78
Totale opere inclusi oneri della sicurezza	Euro	366.525,78
Importo lavoro al netto del ribasso del 28,751%	Euro	256.025,44
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	Euro	7.186,78
Importo netto contrattuale	Euro	263.212,22
IVA 10%	Euro	26.321,22
TOTALE IVA inclusa		289.533,44
Fondo accordi bonari 3%	Euro	10.780,17
Fondo interno di progettazione 2% x1 (PC) x 0.85 (PE) = 1,70%	Euro	6.230,94
Somme a disposizione per interventi sulle reti tecnologiche esistenti in sottosuolo da affidare alle società concessionarie	Euro	1.098,00
Somme a disposizione (Contributo Inarcassa 4% e IVA compresa) per incarico di Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione e incarico di Supporto e Assistenza al RUP	Euro	6.280,75
Somme a disposizione (IVA compresa) per rimozione punti luce esistenti: affidati alla società concessionaria Enel Sole srl con determinazione n.861 del 29.12.2015	Euro	1.464,00

Fornitura e posa in opera di nuova fontana comprese assistenze e allacciamenti alle reti esistenti e altri elementi di arredo urbano – compresa IVA	Euro	42.355,67
fornitura e posa di segnaletica stradale di tipo stilizzato	Euro	3.696,53
Somme a disposizione per ulteriori lavori e forniture complementari	Euro	113.060,50
TOTALE GENERALE	Euro	474.500,00

Vista la Dt. 149 del 28/02/2017 con la quale sono state affidate delle opere ad integrazione dei lavori per la realizzazione di una fontana a raso in Piazza Lombardia, alla Ditta RAPISARDA VINCENZO con sede in via Borri, 4 – 21053 CASTELLANZA (VA), per l'importo di € 1.380,00 di cui € 80,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% per un totale complessivo di € **1.683,60** alle condizioni di cui all'offerta ottenuta a seguito di procedura SINTEL, (procedura negoziata) ID n.83609769 del 23.02.2017;

Considerato che la somma necessaria per le prestazioni di cui sopra, corrispondente a complessivi € **1.683,60** IVA 22% compresa, è stata imputata al cap.1536/182 c.p.c. U.1.03.02.09.011 Missione 01 Programma 05, del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio 2017, gestione competenza;

Dato atto che con nota pervenuta al protocollo comunale in data 08/03/2018 al n. 5610 la Ditta Rapisarda Vincenzo ha comunicato che i lavori di realizzazione e posa della fontana a raso, nell'ambito dei lavori di riqualificazione di Piazza Lombardia, di cui al progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 176 del 23/12/2015, risultano completati e collaudati;

Visti gli atti di liquidazione n. 250 del 06/03/2017, n. 237 del 02/03/2017, n.593 delm 16/06/2017 e n. 319 del 23/03/ per un importo complessivo di € 39.885,00 oltre IVA di legge, per un totale di € 44.039,100;

Considerato, pertanto, che i lavori sono stati ultimati in tempo utile rispetto ai termini fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 19/02/2018 ai sensi dell'art.141 del D.lgs n.163/2006 e att. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal D.L. Arch. Giuseppe Sanguedolce, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che la realizzazione e posa di una fontana a raso, nell'ambito dei lavori di riqualificazione di Piazza Lombardia, eseguite dalla Ditta RAPISARDA VINCENZO con sede in viale G. Borri, 4 21053 CASTELLANZA (VA), sono state regolarmente eseguite;

Vista la polizza fidejussoria n.2017/50/2418641 emessa in data 02/02/2017 dalla Reale Mutua, Agenzia nr. 235 di Legnano (MI), per un importo di € 3.850,52 a garanzia delle opere;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n. 5 del 01/02/2017;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 adottata in seduta del 27/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'anno 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale della Giunta Comunale n. 28 del 06/03/2018 relativa all'assegnazione definitiva capitoli di bilancio per gestione esercizio 2018;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 19/02/2018 ai sensi dell'art.141 del Dlgs n.163/2006 e att. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal D.L. Arch. Giuseppe Sanguedolce, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che i lavori di realizzazione e posa di una fontana a raso, nell'ambito dei lavori di riqualificazione di Piazza Lombardia, eseguita dalla Ditta RAPISARDA VINCENZO con sede in viale G. Borri, 4 21053 CASTELLANZA (VA), sono stati regolarmente eseguiti ;
2. di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 2017/50/2418641 emessa in data 02/02/2017 dalla Reale Mutua, Agenzia nr. 235 di Legnano (MI), per un importo di € 3.850,52, a garanzia delle opere da realizzare, in favore della Ditta RAPISARDA VINCENZO con sede in viale G. Borri, 4 21053 CASTELLANZA (VA), per quanto sopra esposto ;
3. di disporre alla ditta interessata la comunicazione del presente provvedimento;

Il Responsabile dell'Area
Demanio e Patrimonio Immobiliare
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegato: certificato di regolare esecuzione del 19/02/2018

Documento sottoscritto digitalmente conformemente a quanto indicato dal D.lgs 82/2005.



Comune di Busto Garolfo
Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 141 del Decreto Legislativo 163/2006- art. 237 del Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

- LAVORI:** realizzazione e posa di una fontana a raso in Piazza Lombardia.
- IMPRESA:** RAPISARDA VINCENZO con sede in viale G. Borri, 4 – 21053 CASTELLANZA (VA).
- CONTRATTO:** Atto di Determinazione n. 728 del 23/12/2016. **CIG: Z0A1C52AC7.**
Integrazione con atto di Determinazione 149 del 28/02/2017. **CIG: ZD01D86FF0.**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTISTA DEL PROGETTO ESECUTIVO A BASE DI GARA: Arch. Giuseppe Sanguedolce – Responsabile dell'Area LL.PP.

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI: n. 728 del 23/12/2016;

DIRETTORE LAVORI: è stata effettuata dal Responsabile dell'Area LL.PP. arch. Giuseppe Sanguedolce assistito dall'arch. Andrea Fogagnolo Responsabile del Servizio Progettazione, Espropriazioni e Manutenzione Patrimonio;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLA FASE ESECUTIVA: il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Giuseppe Sanguedolce;

AGGIUDICAZIONE: con determinazione n. 728 del 23/12/2016 sono stati affidati i lavori di cui sopra alla ditta RAPISARDA VINCENZO con sede in viale G. Borri, 4 – 21053 CASTELLANZA (VA) per un importo di Euro 38.505,15, di cui Euro 790,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva al 10%, per un totale complessivo di Euro 42.355,67;

con determinazione n. 149 del 28/02/2017 sono stati affidate delle opere ad integrazione dei lavori di cui sopra alla ditta RAPISARDA VINCENZO con sede in viale G. Borri, 4 – 21053 CASTELLANZA (VA) per un importo di Euro 1.380,00 di cui Euro 80,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva al 22%, per un totale complessivo di Euro 1.683,60;





Comune di Busto Garolfo
Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori furono consegnati il giorno 07/02/2017 – termine esecuzione 30 gg dalla data del verbale di consegna dei lavori;

VERBALE DI EFFETTIVO INIZIO DEI LAVORI: L'effettivo inizio dei lavori è avvenuto il giorno 07/02/2017;

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del 07/02/2017 e quindi entro il 08/03/2017;

SOSPENSIONI E PROROGHE: Non sono stati emessi verbali di sospensione lavori;

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: non presente;

DATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI: accertata il 08/03/2017, e quindi in tempo utile;

SUBAPPALTO: non sono state eseguite lavorazioni in subappalto;

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono danni di forza maggiore.

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ: durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono sinistri alle persone e/o danni alle proprietà.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'Impresa ha assicurato ai fini antinfortunistici i propri operai presso l'I.N.A.I.L. di Busto Arsizio con n. 2516688;

DEPOSITO CAUZIONALE: l'appaltatore ai sensi di quanto previsto nel contratto, ha costituito cauzione definitiva, pari a euro 3.850,52 mediante polizza fideiussoria assicurativa n. 2017/50/24186419, rilasciata da Reale Mutua – ag. 235 di Legnano- in data 02/02/2017;

AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti;

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa non ha apposto riserve alcune alla contabilità;

CERTIFICATI DI ACCONTO: nel corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:

- Fattura nr. 6 del 01/06/2017, per un importo di Euro 21.175,00 IVA compresa, atto di liquidazione nr. 250 del 06/03/2017, nr. mandato 980 del 14/03/2017;



Comune di Busto Garolfo
Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it

- Fattura nr. 7 del 16/02/2017, per un importo di Euro 8.473,30 IVA compresa, atto di liquidazione nr. 237 del 02/03/2017, nr. mandato 981 del 14/03/2017;
- Fattura nr. 18 del 05/04/2017, per un importo di Euro 12.707,20 IVA compresa, atto di liquidazione nr. 593 del 16/06/2017, nr. mandato 2507 del 21/06/2017;
- integrazione prevista dalla Dt. 149 del 28/02/2017 - Fattura nr. 15 del 16/03/2017, per un importo di Euro 1.683,60 IVA compresa, atto di liquidazione nr. 319 del 23/03/2017, mandato nr. 1562 del 18/04/2017;

STATO FINALE: La contabilità dei lavori e forniture è stata compilata sulla base del quadro economico del progetto esecutivo, Delibera G.C. n. 176 del 23/12/2015, così come modificato con atto di DT. 728 del 23/12/2016, così come integrata con atto di DT. 149 del 28/02/2017.

La contabilità finale pertanto risulta essere la seguente:

- Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso	Euro	38.505,00
- Oneri della sicurezza	Euro	790,00
corrispondente al Finale (con Iva 10%)	Euro	42.355,50;
lavori di integrazione dt. 149/2017	Euro	1.380,00
- Oneri della sicurezza	Euro	80,00
corrispondente al Finale (iva 22%)	Euro	1.683,60;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, per quanto di propria competenza,

CONSIDERATO:

- che le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;



Comune di Busto Garolfo
Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it

- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro;
- che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa RAPISARDA VINCENZO con sede in viale G. Borri, 4 – 21053 CASTELLANZA (VA), in base alla Determina n. 728 del 23/12/2016, sono stati REGOLARMENTE ESEGUITI e pertanto Liquidata il credito dell'impresa come segue:

importo netto dei lavori:		39.885,00 €
deduzioni:		
- per acconti corrisposti	39.885,00 €	
resta il credito liquido dell'impresa		0,00 €

Busto Garolfo, li 19/02/2018

L'APPALTATORE
RAPISARDA VINCENZO



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Giuseppe Sanguedolce



Visto, accertato e confermato:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
NELLA FASE ESECUTIVA
Arch. Giuseppe Sanguelce