



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2018 (OPERE COMPLEMENTARI) - CIG:ZED2EAA688	<i>Nr. Progr.</i>	191
	<i>Data</i>	25/03/2021
	<i>Proposta</i>	199
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 25/03/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI
RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2018 (OPERE
COMPLEMENTARI) - CIG:ZED2EAA688

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

CIG: ZED2EAA688

Visto l'atto di Deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 11.12.2018 con il quale veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo riuniti relativo alle opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi del territorio comunale e con il quale è stato approvato il seguente quadro economico riunito:

Opere risanamento conservativo manti stradali a base d'asta	€ 71.352,60
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.427,05
Totale opere risanamento conservativo manti stradali a base d'asta a base d'asta inclusi oneri della sicurezza	€ 72.779,66
Opere abbattimento barriere architettoniche a base d'asta	€ 15.927,98
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 318,56
Totale opere abbattimento barriere architettoniche oneri della sicurezza	€ 16.246,54
TOTALE OPERE	€ 87.280,58
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.745,61
Totale opere a base d'asta	€ 89.026,20
IVA 10 % su € 72.779,66	€ 7.277,96
IVA 4 % su € 16.246,54	€ 649,86
Incentivo per funzioni tecniche	€ 1.745,61
Di cui da destinare al fondo 20 % per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24.06.2014 n. 90	€ 349,12
Di cui importo netto del fondo	€ 1.396,49
Imprevisti e arrotondamenti	€ 300,37
TOTALE GENERALE OPERE	€ 99.000,00

Richiamato l'atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 348 del 20.05.2019 con il quale sono state affidate alla Ditta GF Strade Srl le opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi del territorio comunale di cui al sopra richiamato progetto, approvando contestualmente il nuovo quadro delle opere come di seguito descritto:

Opere risanamento conservativo manti stradali a base d'asta	€ 71.352,60
Sconto del 13,85%	€ 9.882,33
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.427,05
Totale opere risanamento conservativo manti stradali inclusi oneri della sicurezza	€ 62.897,32
Somme a disposizione	€ 9.882,34
Opere abbattimento barriere architettoniche a base d'asta	€ 15.927,98
Sconto del 13,85%	€ 2.206,02
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 318,56
Totale opere abbattimento barriere architettoniche inclusi oneri della sicurezza	€ 14.040,52
Somme a disposizione	€ 2.206,02
TOTALE OPERE	€ 75.192,24
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.745,61
Totale opere inclusi oneri della sicurezza	€ 76.937,84
IVA 10 % su € 62.897,32	€ 6.289,73
IVA 4 % su € 14.040,52	€ 561,62
Incentivo per funzioni tecniche	€ 1.745,61
Di cui da destinare al fondo 20 % per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24.06.2014 n. 90	€ 349,12
Di cui importo netto del fondo	€ 1.396,49
Totale somme a disposizione per opere complementari	€ 13.465,20
TOTALE GENERALE OPERE	€ 99.000,00

Visto l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 545 del 14.08.2019 di rettifica CIG di cui all'atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 348 del 20.05.2019;

Visto il verbale di consegna lavori in data 12 luglio 2018 a firma del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice Geom. Felici Marco e del Direttore Lavori Arch. Giuseppe Sanguedolce;

Visto l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 676 del 11.10.2019, con il quale veniva concessa la proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi la data di ultimazione lavori denominati "opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi del territorio comunale" appaltati alla Ditta GF Strade Srl in Corso Milano n. 21 – 20900 Monza (Mb)

Visto l'atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 548 del 09.11.2020, con quale venivano affidate all'Impresa GF Strade Srl con sede in C.so Milano n. 21 – 20900 Monza (MB), P.I. 05255860966, le opere complementari nell'ambito delle "opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi del territorio comunale", di cui al progetto approvato con delibera di G.C. n. 153 del 11.12.2018, per un importo complessivo di € 24.988,13 (oneri della sicurezza compresi) oltre IVA 10% per complessivi **€ 27.486,94**

Rilevato che la spesa complessiva di **€ 27.486,94** IVA 22% compresa trova copertura al capitolo 21840/30 N.O. U.2.02.01.09.012 - titolo 2 miss. 10 progr. 5 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione residui 2020;

Visto di Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare Arch. Giuseppe Sanguedolce, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 23.12.2020 ;

Considerato, pertanto, che i lavori sono stati ultimati in tempo utile rispetto ai termini fissati;

Visto l'allegato Stato d'Avanzamento Lavori corrispondente al finale sottoscritto senza riserve dalla ditta per l'importo di €. 24.988,13 oltre IVA;

Vista la fattura n. 22/2021 del 19.03.2021, per un importo di €. 24.988,13 oltre IVA 10% per complessive €. 27.489,94, emessa dalla Ditta G.F. Strade srl, relativa al del SAL finale e Certificato di pagamento a tutto il 23.12.2020;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 17.02.2021, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal D.L. il Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare Arch. Giuseppe Sanguedolce, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le opere complementari nell'ambito delle "opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi del territorio comunale", di cui al progetto approvato con delibera di G.C. n. 153 del 11.12.2018 sono state regolarmente eseguiti;

Visto il Dure Protocollo INAIL_26109508 con Scadenza validità 12/06/2021;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per quanto applicabile;

Visto il Vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 11 del 07.07.2020;

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, avendo a riferimento l'ultimo esercizio finanziario definitivamente approvato;

Richiamata la Legge n. 77 del 17.07.2020 con la quale si stabilisce che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è stato differito al 31.01.2021;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 che differisce al 31/03/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2021 con la quale è stata approvata l'assegnazione dei capitoli per la gestione dell'esercizio provvisorio (PEG provvisorio);

D E T E R M I N A

1. di prendere atto dell'allegato Stato d'Avanzamento Lavori corrispondente al finale sottoscritto senza riserve dall'Impresa G.F. Strade s.r.l per l'importo di €. 24.988,13 oltre IVA 10%;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 17/02/2021, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal D.L. il Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare Arch. Giuseppe Sanguedolce, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le opere complementari nell'ambito delle "opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi del territorio comunale", di cui al progetto approvato con delibera di G.C. n. 153 del 11.12.2018 sono state regolarmente eseguiti;
3. di disporre alla ditta interessata la comunicazione del presente provvedimento;
4. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
5. di dare atto che i pagamenti, da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

L I Q U I D A

1. per i motivi esposti la fattura n. 22 del 19.03.2021, a favore della Impresa G.F. Strade srl, con sede in C.so Milano n. 21 a Monza (Mb), partita iva/ c.f. 05255860966, relativa al SAL finale a tutto il 23.12.2020 e certificato di Regolare Esecuzione sopra richiamati dell'importo di €. 24.988,13 oltre IVA 10% per complessive €. 27.488,94 con imputazione al capitolo 21840/30 N.O. U.2.02.01.09.012 - titolo 2 miss. 10 progr. 5 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione residui 2020;
2. trasmette il presente atto al servizio finanziario, per i conseguenti riscontri contabili, amministrativi e fiscali, al fine di ordinarne il pagamento.

Il Responsabile dell'Area
Demanio e Patrimonio Immobiliare
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegati:

- SAL Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Provincia di Milano

LAVORI: RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E
MARCIAPIEDI – OPERE COMPLEMENTARI.

IMPRESA: G.F. STRADE S.R.L. – CORSO MILANO N. 21 – MONZA
(MB)

CONTRATTO: Determinazione N. 548 di rep. in data 09/11/2020.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1 - RELAZIONE

APPALTO DEI LAVORI

I lavori sono stati appaltati a mezzo di affidamento diretto tenutasi in data
23/10/2020.

COSTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria ha costituito l'appendice n. 2 mediante polizza
fideiussoria assicurativa N. 1455298 della Elba Assicurazioni S.p.A. in data
21/12/2020.

CONTRATTO

Determinazione N. 548 di rep. in data 09/11/2020, con il quale i lavori
vennero affidati all'Impresa G.F. Strade S.r.l. con sede in Corso Milano n. 21
- Monza per l'importo di Euro 24.988,13 al netto del ribasso del 13,85%.

DIRETTORE DEI LAVORI

I lavori vennero diretti dall' Arch. Giuseppe Sanguedolce.

CONSEGNA LAVORI



In data 14/12/2020 come da verbale sottoscritto senza eccezioni.

TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto era stabilito in giorni 30 naturali consecutivi a partire dalla data di consegna e quindi terminanti il 13/01/2021.

PROROGHE

Non sono stati concessi giorni di proroga.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Accertata il 23/12/2020 come da relativo verbale e quindi in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante la esecuzione dei lavori non sono stati accertati danni di forza maggiore.

ASSICURAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente è stato regolarmente assicurato con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS Monza - Posizione N. 4968477913 continuativa;

INAIL Monza - Posizione N. 018041305/08 continuativa;

CEMA Milano - Posizione N. 20416 continuativa;

Non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 03/02/2021 e firmato dall'Impresa senza riserve ammonta a nette Euro 24.988,13, dedotti gli acconti corrisposti



all'Impresa in base a n. // certificati per l'ammontare complessivo di Euro //,
resta il credito dell'Impresa a saldo di Euro 24.988,13.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta da apposite dichiarazioni l'Impresa è in regola con gli
adempimenti assicurativi e previdenziali.

CESSIONI DI CREDITO

Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte
dell'Impresa per i lavori di cui al titolo.

2 - VISITA DI COLLAUDO

Esaminati gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto
ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Arch. Giuseppe
Sanguedolce, Direttore dei Lavori, il giorno 17/02/2021 si è recato sui luoghi
dei lavori ove ha trovato il signor:

Geom. Marco Felici – Legale Rappresentante dell'Impresa G.F. Strade S.r.l.
di Monza.

In sua presenza ha innanzi tutto proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi si è riscontrato che esse sono
state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte in
conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione
dei Lavori.

Effettuati infine vari riscontri di misure si è rilevato che esse corrispondono a
quelle riportate negli atti contabili.

Il Rappresentante del Comune di Busto Garolfo, dichiara con la firma del



presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

3 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

C O N S I D E R A T O

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa G.F. Strade S.r.l. con sede in Corso Milano N. 21 - Monza -;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con idonei materiali e a regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico contabile, l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa si conferma in nette Euro 24.988,13;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che l'Impresa ha assolto agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

C E R T I F I C A

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa G.F. Strade S.r.l. e liquida il relativo importo come segue:

Ammontare netto del conto finale	Euro	24.988,13
A dedurre per N. // acconti	Euro	//
RESTA IL CREDITO DI	Euro	<u>24.988,13</u>



(diconsi Euro ventiquattromilanovecentottantotto/13) da pagarsi

all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto.

Busto Garolfo, 17/02/2021

L'IMPRESA

GF STRADE S

Corte Milano, 21 - 20121 Milano - ITALIA

C.F. - P. IVA 05275590960



IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Arch. Giuseppe Sanguedolce

9

Comune di BUSTO GAROLFO
Provincia di MILANO

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - OPERE COMPLEMENTARI

COMMITTENTE: COMUNE DI BUSTO GAROLFO

IMPRESA: GF STRADE S.R.L. - CORSO MILANO N. 21 - 20900 MONZA (MB)

Determinazione in data 09/11/2020 rep. n. 548 di euro 24 988.13

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	29 005.37
Data Consegna:	14/12/2020	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	14/12/2020	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	30	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	13/01/2021	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	23/12/2020	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	21

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI - OPERE COMPLEMENTARI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 04.b	Fornitura, stesa e cilindatura con rullo adeguato, di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche conformi alle norme UNI CNR 10006 (dovrà essere prodotto documenti che accerti il rispetto della norma), misurato in opera, compreso il lavaggio a fondo della massiciata, posato in due riprese b - spessore finito compreso cm 20 SOMMANO m2	60,35	8,00	482,80
2 16*	Formazione di pavimentazione inTout-venant compresi materiali stendimento con finitrice e rullatura. spessore finito 8 cm SOMMANO mq	85,04	15,35	1'305,36
3 2	Scavo per apertura di cassonetti stradali eseguito a macchina, compreso carico e trasporto dei materiali di risulta presso i centri di raccolta autorizzati, profondità' scavo cm 18-20 compreso rullatura del fondo. SOMMANO mq	219,28	5,50	1'206,04
4 3	Fornitura stesa e cilindatura con rullo adeguato, di misto innerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche conformi alle norme UNI CNR 10006. misurato in opera. SOMMANO mq	136,28	12,00	1'635,36
5 39	Fornitura e posa di cordoli tipo stradale in cemento vibrato 12-15x25 cm, leggermente armati, retti o curvilinei, posati su sottofondo di calcestruzzo, e con rinfilanco laterale sempre in calcestruzzo (vedi elaborati delle sezioni tipologiche), con l'ausilio di casserature a correre comprese. SOMMANO ml	87,80	25,50	2'238,90
6 4	Fornitura e posa di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo Rck 250, tirato a fratazzo predisposto per applicazione di tappeto d'usura, spessore medio del getto cm 15. SOMMANO mq	199,47	22,00	4'388,34
7 46	Taglio di pavimentazione bitumata con disco (per ml di taglio)compresa rimozione e il trasporto del materiale presso gli impianti autorizzati e gli eventuali oneri di conferimento presso i citati SOMMANO ml	86,10	5,00	430,50
8 5*	Nuovo tappeto d'usura compresa pulizia ed emulsione (escuso chiusini contabilizzati a parte) SOMMANO mq	177,86	8,50	1'511,82
9 54A	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale conforme al Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione, con impiego di vernici speciali rinfrangenti di grande resistenza all'usura applicata a mezzo di compressore a spruzzo con graniglia di 12 mesi dalla posa. d - drisce di arresto, attraversamenti pedonali, attraversamenti ciclabili, frecce direzionali, iscrizioni, simboli, ecc., valutazione a mq. di superficie ricondotta a figure geometriche semplici SI DETRAGGONO %	-100,00	110,88	-110,88
10 9	Rimozione e messa in quota chiusini SOMMANO cadauno	6,00	85,00	510,00
11 9*	Messa in quota e o fissaggio di chiusini esistenti ove presenti SOMMANO cadauno	6,00	85,00	510,00
12 A.01.04.0155	Calcestruzzo SOMMANO mc	1,00	142,00	142,00
.c 13 B.07.01.0015	Operaio specializzato SOMMANO ora	10,00	39,20	392,00
14 B.07.02.0015	Ecavatore tema SOMMANO ora	5,00	84,10	420,50
a 15 B.07.03.0545	Fornitura di tubo in PVC diam. mm. 315 SOMMANO ml	1,50	54,80	82,20
.c 16 B.07.04.0020	Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo per spessori fino a 12 cm SOMMANO mq	94,69	8,35	790,66
.a 17 B.07.04.0030	Trasporto di materiale di risulta alle discariche agli impianti di recupero autorizzati o riutilizzo Esclusi gli oneri di conferimento ai citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica). fino a 20 km SOMMANO t	12,07	10,10	121,91
.a				
	A R I P O R T A R E			16'057,51

COMMITTENTE: COMUNE DI BUSTO GAROLFO
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: COMUNE DI BUSTO GAROLFO
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: COMUNE DI BUSTO GAROLFO
STATO FINALE DEI LAVORI