



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**APPROVAZIONE CRE E RELAZIONE AL CONTO FINALE
DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
ARBOREO COMUNALE ANNO 2018 - "LOTTO A" E
CONTESTUALE SVINCOLO FIDEJUSSIONE E
LIQUIDAZIONE. CIG. Z3D2667D1F**

Nr. Progr.

207

Data

23/04/2020

Proposta

196

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 23/04/2020

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
**APPROVAZIONE CRE E RELAZIONE AL CONTO FINALE DELLE OPERE DI
 RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE ANNO 2018 - "LOTTO A" E
 CONTESTUALE SVINCOLO FIDEJUSSIONE E LIQUIDAZIONE. CIG. Z3D2667D1F**

IL RESPONSABILE INCARICATO DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

CIG: Z3D2667D1F

Richiamati integralmente:

- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio a Patrimonio Immobiliare n. 629 del 22.11.2018 con il quale è stato affidato l'incarico di supporto al RUP per la direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale al Dott. Mario Paganini, Via Macello n. 6 - Legnano (Mi);
- l'atto di deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 04/12/2018 con oggetto: "Approvazione progetto definitivo ed esecutivo riuniti relativo alle opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale – anno 2018 – "Lotto A": determinazioni" e con il quale si approvava inoltre il seguente quadro economico:

Descrizione	Importo Euro
Importo lavori Lotto "A"	37.468,72
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	1.494,64
Totale lavori a base d'asta Lotto "A"	38.963,36
IVA 10 % sulle opere a base di gara	3.896,34
Incentivo per funzioni tecniche 2%	749,37
Di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art 93 comma 7 quater del D. Legge 24 giugno 2014, n. 90	149,87
Di cui importo netto del fondo	599,50
TOTALE GENERALE	43.609,07

- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio a Patrimonio Immobiliare n. 726 del 19.12.2018 con oggetto: "Determina a contrarre per l'affidamento delle opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale – anno 2018 – "Lotto A" e avvio della relativa procedura";
- la Procedura RDO sulla Piattaforma Istituzionale SINTEL, per affidamento delle opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale – anno 2018 – "Lotto A" fornitura ID n. 105337810, per un valore totale della trattativa di € 38.963,36 di cui € 1.494,64 per oneri della sicurezza IVA esclusa, alla quale sono state invitate a partecipare n. 9 cooperative/ditte specializzate nel settore;
- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 770 del 28.12.2018 con oggetto: "Assunzione impegno di spesa e affidamento alla Ditta Crespi Srl di Parabiago (Mi) delle opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale anno 2018 – "Lotto A" e con il quale è stato approvato il nuovo quadro economico dell'intervento come di seguito indicato:

Descrizione	Importo Euro
Importo lavori Lotto "A"	37.468,72
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	1.494,64

Totale lavori a base d'asta Lotto "A"	38.963,36
Importo opere Lotto "A" al netto del ribasso d'asta 38%	23.230,61
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	1.494,64
Totale lavori a contratto Lotto "A"	24.725,25
IVA 10 % sulle opere a base di gara	2.472,52
Somme a disposizione per lavori complementari IVA compresa	15.661,93
Incentivo per funzioni tecniche 2%	749,37
Di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art 93 comma 7 quater del D. Legge 24 giugno 2014, n. 90	149,87
Di cui importo netto del fondo	599,50
TOTALE GENERALE	43.609,07

Visto il Verbale di consegna dei lavori datato 09.02.2019;

Visto il seguente atto di liquidazione:

- n. 541 del 13.05.2019 relativo al SAL n.1 dei lavori a tutto il 29.03.2019, nonché il relativo certificato di pagamento n.1 per il pagamento della prima rata, redatto dal Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Sanguedolce, del 10.04.2019, per un importo complessivo di € 21.190,00 oltre IVA 10%, per un totale di € 23.309,00;

Visto il Verbale di ultimazione dei lavori redatto dal D.L., controfirmato senza riserve dalla ditta Crespi srl, con il quale lo stesso certifica che i lavori di cui all'atto di determinazione n. 770 del 28.12.2019 sono stati regolarmente ultimati in data 27.01.2020;

Considerato, pertanto, che i lavori sono stati ultimati in tempo utile rispetto ai termini fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto definitivo/esecutivo approvato con atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 04/12/2018;

Vista l'allegata Relazione sul Conto Finale redatta in data 04.02.2020 dal D.L. Dott. Mario Paganini;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 06.02.2020 ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal D.L. Dott. Mario Paganini, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale anno 2018 – "Lotto A", eseguite dalla ditta Crespi srl, con sede in Via S.S. Sempione n. 37, 20015 Parabiago (Mi) P.I. 09590120151, sono state regolarmente eseguite e che risulta a favore dell'impresa il credito netto di € 3.516,31 oltre IVA 10% per complessivi € 3.867,94;

Vista la fattura n. 9-0C3 del 28.02.2020 della ditta Crespi srl, con sede in Via S.S. Sempione n. 37, 20015 Parabiago (Mi) P.I. 09590120151, dell'importo di € 3.516,31 oltre IVA 10% per complessivi € 3.867,94;

Visto l'atto di fideiussione, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, emesso dal Banco BPM, n. 71694 del 07.01.2019, prestata a garanzia delle opere di cui sopra;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per quanto applicabile;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 11 del 21/05/2019;

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 14.11.2019 con il quale sono stati designati i Responsabili incaricati della sostituzione dei Responsabili di Area per assenze non programmate;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.1 in data 07 Gennaio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Assegnazione Capitoli per la Gestione dell'Esercizio provvisorio anno 2020;

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, avendo a riferimento l'ultimo esercizio finanziario definitivamente approvato;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 dicembre 2019 con il quale è stato posticipato al 31.03.2020 il termine di approvazione del bilancio 2020 e l'ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2020 dello stesso;

Visto l'art. 107 del D.L. n.18 del 17/03/2020 che ha posticipato al 31 maggio il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Vista la conversione del D.L. n. 18 del 17/03/2020 che ha posticipato al 31 luglio il termine di approvazione del bilancio di previsione;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, della Relazione sul conto Finale redatta in data 04.02.2020 ai sensi dell'art. 200 e 237 del D.P.R. 207/2010;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 06.02.2020 ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, dal D.L. Dott. Mario Paganini, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le opere di "riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale anno 2018 – "Lotto A", eseguite dalla ditta Crespi srl, con sede in Via S.S. Sempione n. 37, 20015 Parabiago (Mi) P.I. 09590120151, sono state regolarmente eseguite e dal quale emerge che risulta a favore dell'impresa il credito netto di € 3.516,31 oltre IVA 10% per complessivi € 3.867,94;
3. di procedere allo svincolo della fideiussione ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, emessa dal Banco BPM, n. 71694 del 07.01.2019, prestata a garanzia delle opere di cui sopra;
4. di disporre alla ditta interessata la comunicazione del presente provvedimento;
5. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

6. di dare atto che i pagamenti, da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

LIQUIDA

1. per i motivi esposti la fattura n. 9-0C3 del 28.02.2020 della ditta Crespi srl, con sede in Via S.S. Sempione n. 37, 20015 Parabiago (Mi) P.I. 09590120151, dell'importo di € 3.516,31 oltre IVA 10% per complessivi € 3.867,94, quanto a € 1.050,31 al cap. 21560 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.014 Titolo 2 Missione 9 Programma 2, gestione RESIDUI 2019 e quanto a € 2.817,63 al cap. 22640 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 8 Programma 1, FPV 2019, del predisponendo Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
2. trasmette il presente atto al servizio finanziario, per i conseguenti riscontri contabili, amministrativi e fiscali, al fine di ordinarne il pagamento.

Il Responsabile Incaricato dell'Area
Demanio e Patrimonio Immobiliare
Arch. Andrea Fogagnolo

Allegati:

- Certificato di Regolare Esecuzione del 06.02.2020;
- Relazione sul Conto finale;
- Fattura n. 9-0C3.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

(Provincia di Milano)

Lavori di: Opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del
territorio comunale - anno 2018 - LOTTO "A"

Impresa: "CRESPI Srl – S.S. Sempione, 37 - 20015 Parabiago (Mi)

Lettera di affidamento del 28.12.2018 Protocollo n. 27975

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di febbraio, in Busto Garolfo;

il sottoscritto Dr. Mario Paganini, Direttore dei Lavori in epigrafe;

PREMESSO CHE:

- il progetto delle opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale - anno 2018 - LOTTO "A" venne redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Busto Garolfo ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 146 del 4 dicembre 2018. L'importo dei lavori a base di gara ammontava ad € 38.963,36 + I.V.A. di cui € 37.468,72 per importo lavori ed € 1.494,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. L'importo totale del progetto, comprensivo di I.V.A ed incentivo per funzioni tecniche ammontava ad € 43.609,07;

- i lavori vennero affidati alla ditta CRESPI Srl con sede in via S.S. Sempione, 37 - 20015 Parabiago (Mi), con determinazione n° 770 del 28 dicembre 2018, a seguito di procedura RDO sulla Piattaforma Istituzionale SINTEL, che ha praticato un ribasso del 38% sull'importo

dei lavori a base di gara. L'affidamento dei lavori è stato quindi formalizzato con lettera di affidamento in data 28.12.2018 e n. 27975 di protocollo;

- la Direzione dei lavori è stata affidata, assieme all'incarico di supporto al RUP per la progettazione ed ai compiti di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, con determinazione n° 643 del 22 novembre 2018, al Dr. Mario Paganini, forestale, libero professionista, iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Milano con n° di timbro 448;

VISTA: la succitata lettera di affidamento dalla quale risulta che l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 38,00%, comprensivo degli oneri di sicurezza, è di € 24.725,25.= più I.V.A.;

VISTA: la cauzione definitiva versata a garanzia degli impegni assunti con l'affidamento dei lavori;

VISTO: il verbale di consegna dei lavori in data 9 febbraio 2019;

VISTO: che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era stabilito in 60 giorni naturali consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna e perciò cessante il 9 aprile 2019;

VISTI: i verbali di sospensione dei lavori in data 29 marzo e 3 maggio 2019 e quelli di ripresa dei lavori datati 29 aprile 2019 e 21 gennaio 2020; complessivamente i lavori sono stati sospesi per 294 giorni;

VISTO: il verbale in data 28 gennaio 2020 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il 27 gennaio 2020 e quindi, considerando i 294 giorni di sospensione dei lavori, in tempo utile contrattuale;

VISTO: che l'impresa "Crespi" di Parabiago è risultata in regola con gli

adempimenti assicurativi verso gli enti previdenziali, come risulta dal provvedimento di liquidazione, effettuato dal Responsabile del Procedimento, sul primo SAL. Per la liquidazione del SAL finale l'U.T. del Comune ha richiesto agli Istituti previdenziali la regolarità contributiva;

VISTI: gli atti contabili ed i certificati seguenti:

- a) libretto delle misure n° 1;
- b) registro di contabilità n° 1;
- c) sommario del registro di contabilità;
- d) stato finale in data 30 gennaio 2020, dal quale risulta che l'importo al netto dei lavori eseguiti, compresi gli oneri di sicurezza è di € 24.706,31.=;
- e) alla Direzione Lavori non risultano notificati atti impeditivi e cessioni di crediti;
- f) la pubblicazione degli avvisi *ad opponendum*, di cui alla vigente legge sui LL.PP., non è stata necessaria poiché i lavori sono stati eseguiti su proprietà pubblica;

VISITATE: con periodicità quasi giornaliera le aree interessate dai lavori e verificati, in date diverse, a volte in contraddittorio con l'Impresa, i vari tipi di lavoro previsti dall'affidamento. Gli interventi effettuati sono stati, quasi esclusivamente, potature di alberi di varie specie e dimensioni, oppure, in modo più limitato, abbattimento di alberi morti, deperiti o instabili. Tutti i lavori sono stati controllati. Alcuni interventi inizialmente non eseguiti come richiesto sono stati poi ripresi e completati a "regola d'arte";

CERTIFICA

- che i predetti lavori corrispondono perfettamente alle registrazioni fatte sui documenti contabili;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti "a regola d'arte" ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, salvo modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione Lavori;
- che l'ammontare totale dei lavori, come risulta dallo stato finale, è di netti € 24.706,31 compresi gli oneri di sicurezza. Deducendo da questo importo l'ammontare dei pagamenti in acconto pari a € 21.190,00.=, resta il credito netto di € 3.516,31.= (diconsi euro tremilacinquecentosedici/31).

Visto tutto quanto sopra esposto il sottoscritto Mario Paganini, Direttore dei Lavori, autorizza pertanto la corresponsione di € 3.516,31.= all'Impresa in epigrafe, nonché lo svincolo della cauzione definitiva versata.

Salvo la superiore approvazione del presente atto.

L'Impresa



Il Direttore dei Lavori

(Mario Paganini)





COMUNE DI BUSTO GAROLFO **(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)**

Lavori di: Opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio
comunale - anno 2018 - LOTTO "A"

Impresa: CRESPI Srl – S.S. Sempione, 37 - 20015 Parabiago (Mi)

Lettera di affidamento del 28.12.2018 prot. n. 27975

CIG: Z3D2667D1F

RELAZIONE SULLA CONTABILITÀ' FINALE

Progetto: il progetto delle opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale - anno 2018 - LOTTO "A" venne redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Busto Garolfo ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 146 del 4 dicembre 2018. L'importo dei lavori a base di gara ammontava ad € 38.963,36 + I.V.A. di cui € 37.468,72 quale importo dei lavori ed € 1.494,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. L'importo totale del progetto, comprensivo di I.V.A ed incentivo per funzioni tecniche, ammontava ad € 43.609,07

Assuntore dei lavori: a seguito di procedura RDO sulla Piattaforma Istituzionale SINTEL, cui erano state invitate 9 cooperative/ditte specializzate, l'offerta più conveniente risultava quella della ditta CRESPI Srl con sede in via S.S. Sempione, 37 - 20015 Parabiago (Mi). Con determinazione n° 770 del 28 dicembre 2018 i lavori venivano quindi affidati alla ditta Crespi di Parabiago che ha praticato un ribasso del 38% sull'importo dei lavori a base di gara.

Direzione dei lavori: la Direzione dei Lavori è stata affidata, assieme all'incarico di supporto al RUP per la progettazione ed ai compiti di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al Dr. Mario Paganini, forestale, libero professionista, iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori

Forestali della Provincia di Milano con n° di timbro 448, con determinazione n° 643 del 22 novembre 2018.

Lettera di affidamento: i lavori sono stati affidati alla ditta Crespi di Parabiago per un importo complessivo dei lavori di € 24.725,25 (di cui € 1.494,64 per oneri della sicurezza) con lettera di affidamento in data 28 dicembre 2018 ed n° 27975 di protocollo.

Cauzione definitiva: A garanzia degli impegni assunti la Ditta ha prestato cauzione definitiva, come previsto dalla normativa vigente.

Prezzi: i prezzi a base d'appalto fanno riferimento all'Elenco Prezzi del progetto delle opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale - anno 2018 - LOTTO "A" che è parte integrante del progetto.

Consegna dei lavori: i lavori oggetto del contratto vennero consegnati il 9 febbraio 2019 con verbale redatto in pari data.

Termine per l'esecuzione dei lavori: i lavori delle opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale - anno 2018 - LOTTO "A" dovevano essere ultimati, secondo i documenti di contratto, entro 60 giorni dalla data del verbale di consegna e perciò non oltre il 9 aprile 2019.

Sospensione e Ripresa dei lavori: I lavori furono sospesi una prima volta il 29 marzo 2019 perché la stagione non era più idonea ad eseguire gli interventi mancati. La ripresa dei lavori è avvenuta il 29 aprile 2019, per l'esecuzione solo di interventi di rimonda del secco ed altri lavori da poter eseguire in quel determinato periodo dell'anno, dopo 31 giorni di sospensione, e nuovamente sospesi il giorno 3 maggio 2019. La nuova ripresa è avvenuta, dopo 263 giorni, il 21 gennaio 2020. Complessivamente i lavori sono rimasti sospesi per 294 giorni. Tutti i verbali di sospensione e ripresa dei lavori sono stati redatti in pari data.

Ultimazione dei lavori: i lavori sono stati ultimati il 27 gennaio 2020, come risulta da relativo verbale redatto il 28.01.20.

Tempo utile:

In base al contratto	gg.	60
Per sospensioni disposte	gg.	294

Totale	gg.	354

I lavori sono stati quindi ultimati in tempo utile contrattuale.

Riserve: l'Impresa ha sottoscritto la contabilità senza presentare riserve.

Cessione del credito: alla Direzione Lavori non risultano notificati atti impeditivi e cessione di crediti come dalle dichiarazioni dell'Impresa e della Direzione dei Lavori.

Avvisi ad opponendum: dovendosi svolgere i lavori in oggetto nell'ambito di proprietà pubblica non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi *ad opponendum* di cui alla vigente legge sui LL.PP., come risulta dalla dichiarazione motivata del Direttore dei Lavori.

Contabilità dei lavori: la contabilità dei lavori è stata tenuta dallo stesso Direttore dei Lavori.

Relazione del Direttore dei Lavori: i lavori delle opere di riqualificazione del patrimonio arboreo del territorio comunale - anno 2018 - LOTTO "A" hanno riguardato numerose aree pubbliche comunali tra cui si segnalano, per quantità degli interventi eseguiti, la Piazza del Mercato, la via Canegrate, la via Luther King ad Olcella, il viale dei Tigli e la via San Remigio.

I principali interventi, effettuati in maniera quasi esclusiva, sono stati la potatura e l'abbattimento di alberi.

Per quanto riguarda gli interventi maggiormente eseguiti si fa notare che sono stati potati, 245 alberi, di varie specie e dimensioni ed abbattuti 9 soggetti arborei perché instabili, decrepiti o con tare e problemi di vario tipo.

La ditta ha generalmente eseguito gli interventi nel rispetto delle norme di capitolato oppure come indicato dalla D.L. Alcuni interventi inizialmente non eseguiti del tutto correttamente sono stati poi ripresi e completati a "regola d'arte".

Pagamenti in acconto: all'Impresa è stato corrisposto un certificato di pagamento sugli Stati d'avanzamento dei lavori, per complessivi € 21.190,00.=


Conto finale dell'Impresa: il conto finale è stato accettato dall'Impresa, senza riserve, per lordi € 38.934,90, compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 1.491,23. Deducendo il ribasso d'asta del 38,00% su 37.443,67 (importo dei lavori al lordo esclusi gli oneri per la sicurezza) ed aggiungendo gli oneri per la sicurezza restano all'Impresa netti € 24.706,31.=

Residuo credito dell'Impresa: complessivamente sono stati versati all'Impresa € 21.190,00. Rimangono quindi a credito dell'Impresa € 3.516,31.

Assicurazione operai: la Ditta, durante lo svolgimento del servizio, è risultata in regola con gli adempimenti assicurativi, come attestato dal DURC richiesto dalla stazione appaltante per la liquidazione del primo certificato di pagamento. Anche per la liquidazione del SAL Finale il Responsabile del Procedimento ha richiesto agli istituti assicurativi la regolarità contributiva della ditta "Crespi" di Parabiago.

Busto Garolfo, 4 febbraio 2020

Il Direttore dei Lavori
(Mario Paganini)



CRESPI S.R.L.

Partita IVA: IT09590120151
 Codice fiscale: 09590120151
 Provincia di competenza dell'Albo: MI
 Numero iscrizione all'Albo: 09590120151
 Regime fiscale: Ordinario
 Indirizzo: S. S. DEL SEMPIONE 37 - 20015 - PARABIAGO (MI) - ITALY (MI) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 1302357
 Capitale sociale: 51480.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 Telefono: 0331491850
 Fax: 0331559410

Fattura Elettronica - SDI
 Progressivo di invio: cigfxW0053
 ID trasmittente: IT05006900962
 Cod Uff: S2S17R
 Formato: FPA12

PROTOCOLLATA CON IL N. 4898 IN DATA 02/03/2020

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
 Id. fiscale IVA: IT00873100150
 Cod. Fis: 00873100150
 PIAZZA DIAZ N. 1
 20020 - BUSTO GAROLFO (MI) IT

Dati Generali Documento

Tipo documento: **Fattura**
 Numero: **000009-0C3**
 Data: **28/02/2020**
 Importo totale documento: **3.867,94 (EUR)**
 Causale: **Fattura P.A.**

Contratti/Convenzioni/Ordini

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	2	30/01/2020	Z3D2667D1F

Dati Beni e Servizi**Dettaglio linee**

n.	Cod. Articolo	Descrizione	Q.	Unità misura	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA
1	Tipo: Valore:	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL		NR	0,00000	0,00000	10,00%
2	Tipo: Valore:	TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018 - LOTTO "A"		NR	0,00000	0,00000	10,00%
3	Tipo: Valore:	CERTIFICATO N.2 DEL 30/01/2020 CIG. Z3D2667D1F		NR	0,00000	0,00000	10,00%
4	Tipo: SKU Valore: *D	PER COMPLESSIVI EURO	1.00000000	NR	3.516,31000	3.516,31000	10,00%

Dati riepilogo IVA

Al. IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	3.516,31	351,63	Scissione dei pagamenti

Dati Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il
Bonifico (MP05)	3.516,31	29/02/2020	61	30/04/2020

Formattato con foglio di stile Datagraph S.r.l. 2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA
 DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
 Arch. Giuseppe SANGUEDOLCE