



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E RELAZIONE AL CONTO FINALE DEI LAVORI
DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RILEVAMENTO DEI FUMI
PRESSO LA SCUOLA MEDIA CACCIA. CIG: ZBF2A4EA81**

Nr. Progr.

211

Data

07/04/2021

Proposta

209

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 07/04/2021

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE AL CONTO FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RILEVAMENTO DEI FUMI PRESSO LA SCUOLA MEDIA CACCIA. CIG: ZBF2A4EA81

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE**

CIG: ZBF2A4EA81

Visto il decreto sindacale n. 11 del 07.07.2020 con il quale sono stati individuati i Responsabili delle Aree;

Richiamato l'atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 07/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del progetto definitivo ed esecutivo riuniti per la realizzazione dell'impianto di rilevazione fumi c/o edificio scolastico di Via Correggio, 78 in Busto Garolfo";

Visto l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 754 del 27.12.2018 con il quale si è approvata la documentazione di gara per espletamento procedura di individuazione operatore economico;

Richiamati altresì l'atto di determinazione n. 366 del 27/05/2019 e successivo atto n. 404 del 06/06/2019, di rettifica parziale, con il quale sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione dell'impianto di rilevamento dei fumi presso l'edificio scolastico Caccia, alla Ditta ELETTROMECCANICA MERLOTTI SRL, P.I. 08015670154, con sede in Busto Garolfo in Via S. Geltrude n.49, per un importo di euro 20.950,00 oltre oneri della sicurezza quantificati in euro 721,92 oltre Iva 10% per complessivi euro 23.839,11;

Richiamato il quadro economico rideterminato a seguito del ribasso d'asta:

Opere a base d'asta	36.096,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	721,92
Totale opere a base d'asta inclusi oneri della sicurezza	36.817,92
Importo lavori a seguito di offerta (ID n: 105757021)	20.950,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	721,92
Totale opere a seguito di ribasso d'asta	21.671,92
Iva 10% sulle opere a base d'asta	2.167,19
Incentivo per funzioni tecniche 2%	736,36
Di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art 93 comma 7 quater del D. Legge 24 giugno 2014, n. 90	147,27
Di cui importo netto del fondo	589,09
Imprevisti, spese per pubblicazione, contrib. Anac, ecc..comprensivi Iva al 10%	19.024,53
TOTALE	43.600,00

Dato atto che con medesimo atto di determinazione n. 366 del 27/05/2019 è stato assunto l'impegno di spesa per complessive Euro 43.600,00, imputando la stessa al capitolo 20300 - U.2.02.01.09.999 T.2 Miss.4 Prog. 2 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso e dando atto che la stessa è finanziata da fondo pluriennale vincolato ai sensi del [principio contabile 4/2](#);

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 782 del 19/11/2019 con il quale sono state affidate le opere complementari dell'appalto in oggetto che comprendono la messa in sicurezza del quadro elettrico posto all'ingresso della Scuola, e più precisamente nella guardiola di ingresso, l'inserimento di nuovo rilevatore fumi in un locale ad uso archivio e l'installazione di un'antenna nel piano interrato per permettere il funzionamento di un sensore, interventi giudicati necessari dal D.L. a seguito di sopralluogo del 06/09/2019 per la somma di 13.717,44 compreso oneri della sicurezza quantificati in euro 257,18 oltre Iva 10% per complessive euro 15.089,18;

Richiamato il Verbale di consegna dei lavori avvenuto in data 06/08/2019;

Richiamati i seguenti atti di liquidazione:

- n. 1305 del 02/12/2019 relativo al SAL n.1 corrispondente al finale a tutto il 22/10/2019, nonché certificato di pagamento n.1, redatto dal Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Sanguedolce, per un importo complessivo di € 21.567,17 oltre IVA 10%, per un totale di € 23.723,89;
- n. 398 del 14/04/2020 relativo al SAL n.1 corrispondente al finale delle opere complementari, nonché il relativo certificato di pagamento n.1, redatto dal Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Sanguedolce, datati 23/03/2020, per un importo complessivo di € 12.304,11 oltre IVA 10%, per un totale di € 13.534,52;

Visto il certificato di fine lavori redatto dal D.L., controfirmato senza riserve dalla ditta ELETTROMECCANICA MERLOTTI SRL, con il quale lo stesso certifica che i lavori di cui all'atto di determinazione n. 366 del 27/05/2019 e successivo atto n. 404 del 06/06/2019 sono stati regolarmente ultimati in data 10/01/2020;

Considerato, pertanto, che i lavori sono stati ultimati in tempo utile rispetto ai termini fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto definitivo ed esecutivo riuniti approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 07/12/2018;

Vista l'allegata Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 05/06/2020 ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal D.L. Geom. Salvatore Cammarata, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le opere per la "*realizzazione dell'impianto di rilevazione fumi c/o edificio scolastico di Via Correggio, 78 in Busto Garolfo*", eseguite dalla ditta Elettromeccanica Merlotti srl, P.I. 08015670154, con sede in Busto Garolfo in Via S. Geltrude civ. 49, sono state regolarmente eseguite e che risulta credito a favore dell'impresa di euro 1.518,08 comprensive di euro 172,05 quali ritenute dello 0,5% oltre Iva 10%;

Rilevato inoltre che è stato comunicato all'impresa che l'importo corrispondente alla rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,5% sono pagate entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 104, comma 3, del regolamento generale, la quale dovrà avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

Visto il prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche con il quale è stata ripartita la somma di euro 589,09 onnicomprensiva di oneri riflessi, tra il personale dipendente coinvolto nelle diverse fasi dell'attività contrattuale dell'opera di cui all'oggetto, già depurato della quota di euro 147,27 per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n. 90 la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente - anno 2018;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per quanto applicabile;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 5 del 01/02/2017;

Richiamata la Legge n. 77 del 17.07.2020 con la quale si stabilisce che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è stato differito al 31.01.2021;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 che differisce al 31/03/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2021 con la quale è stato approvata l'assegnazione dei capitoli per la gestione dell'esercizio provvisorio;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, l'allegata Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatti in data 05/06/2020 ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal D.L. Geom. Salvatore Cammarata, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le opere di “*realizzazione dell'impianto di rilevazione fumi c/o edificio scolastico di Via Correggio, 78 in Busto Garolfo*”, eseguite dalla ditta Elettromeccanica Merlotti srl, P.I. 08015670154, con sede in Busto Garolfo in Via S. Geltrude civ. 49, sono state regolarmente eseguite e che risulta credito a favore dell'impresa di euro 1.518,08 comprensivo di € 172,05 quali ritenute dello 0,5% oltre Iva 10% per complessive euro 1.669,88;
- 3 Di dare atto che la somma di euro 1.669,88 di cui al sub. 1 potrà essere liquidata all'impresa a seguito del deposito presso questo Ente di apposita polizza fidejussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 104, comma 3, del regolamento generale, così come in premessa specificato;
- 4 Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche, depositato agli atti, con il quale è stata ripartita la somma di euro 586,09 onnicomprensiva di oneri riflessi, tra il personale dipendente coinvolto nelle diverse fasi dell'attività contrattuale dell'opera di cui all'oggetto, già depurato della quota di euro 147,27 per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n. 90 la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2018;
- 5 Di dare atto che nel prospetto di cui al sub. 3 la somma di euro 147,27 è destinata al fondo per le innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n. 90 nonché ai sensi del regolamento di disciplina dell'incentivo per funzioni tecniche in premessa richiamato;
- 6 Di disporre alla ditta interessata la comunicazione del presente provvedimento;
- 7 Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- 8 Di dare atto che i pagamenti, da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

Il Responsabile dell'Area
Demanio e Patrimonio Immobiliare
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegati:

- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 05/06/2020;

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

LAVORI: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RILEVAMENTO FUMI PRESSO LA SCUOLA MEDIA CACCIA.

IMPRESA: ELETTROMECCANICA MERLOTTI SRL, P.I. 08015670154, con sede in Busto Garolfo in Via S. Geltrude n.49

CONTRATTO: ordine per accettazione ex art. 32,14°co del D.Lgs. 50/2016 mediante scambio di corrispondenza.

IMPORTO CONTRATTUALE: euro 20.950,00 oltre oneri della sicurezza quantificati in euro 721,92 oltre Iva 10% per complessivi euro 23.839,11

CIG: ZBF2A4EA81

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

[art. 102 D.M. 50/2016](#)

Progetto originario

Il progetto definitivo ed esecutivo riuniti è stato redatto a cura dell'Arch. Giuseppe Sanguedolce, Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Busto Garolfo, ed è stato approvato con delibera di G. C. n. 157 del 18/12/2018 per un importo complessivo di Euro 43.600,00 da quadro economico.

Finanziamento

L'opera è stata finanziata con avanzo di amministrazione – cap. 20300 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Generalità dell'Appaltatore

A seguito di gara esperita mediante affidamento diretto con il criterio del minor prezzo è risultata aggiudicataria dell'appalto l'Impresa ELETTROMECCANICA MERLOTTI SRL, P.I. 08015670154, con sede in Busto Garolfo in Via S. Geltrude n.49 che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta per un importo netto contrattuale di Euro 20.950,00 oltre oneri della sicurezza quantificati in euro 721,92 oltre Iva 10% per complessivi euro 23.839,11

Cauzione

Ai sensi dell'art. 34 del Capitolato Speciale d'appalto l'Impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di Euro 13.391,24. mediante polizza fidejussoria n. 1/39341/96/168947503 prestata dalla Compagnia di Assicurazione UnipolSai.

Perizie suppletive e di variante

Non si è reso necessario redigere perizie di variante e suppletive.

Somme autorizzate

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta a Euro 21.671,92 di cui Euro 20.950,00 quale somma netta autorizzata per lavori oltre Iva e precisamente:

1. A) Somme per lavori:	Euro 21.671,92
Di cui per oneri	Euro 721,92

2. B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) per lavori in economia:	
2) rilievi accertamenti ed indagini:	
3) allacciamenti a pubblici servizi:	
4) imprevisti:	Euro 19.024,53
5) acquisizione di aree o immobili:	
6) accantonamenti	
7) spese tecniche:	Euro 736,36
8) spese per attività di consulenza o di supporto:	
9) spesa per commissioni giudicatrici:	
10) spese per pubblicità e per opere artistiche:	
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte:	Euro 2.167,19
 Sommano per B)	 Euro 21.928,08
 Totale A+B	 Euro 43.600,00

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 06/08/2019.
Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi dell'art. 14 del capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 9 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 15/08/2019;

Sospensione e ripresa opere principali

I lavori furono sospesi con verbale in data 09/08/2019 e sono stati ripresi in data 02/12/2019;

Concessione di proroghe

Determinato in giorni 10 dalla data di consegna delle opere complementari, avvenuta il 02/12/2019 e quindi da concludere entro il 12/12/2019, a seguito di affidamento delle opere di cui all'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 782 del 19/11/2019 relativa alle ulteriori lavorazioni resesi necessarie a seguito di sopralluogo da parte della D.L..

Sospensione e ripresa opere complementari

I lavori furono sospesi con verbale in data 05/12/2019 e sono stati ripresi in data 07/01/2020;

Scadenza definitiva

A seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 10/01/2020;

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 10/01/2020 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

Penali per ritardo

Non sono state applicate penali per ritardi.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto non ha impartito ordini di servizio;

Lavori in economia e/o opere complementari

Con atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 782 del 19/11/2019 sono state affidate le opere complementari per la messa in sicurezza del quadro elettrico posto all'ingresso della Scuola media Caccia oltre che all'inserimento di un nuovo

rilevatore fumi in un locale ad uso archivio e all'installazione di un'antenna nel piano interrato per permettere il funzionamento di un sensore. Gli interventi di che trattasi si sono resi necessari a seguito di sopralluogo avvenuto in data 06/09/2019 da parte della D.L. La somma relativa a tali lavorazioni risulta di € 13.717,44 compreso oneri della sicurezza quantificati in euro 257,18 oltre Iva 10% per complessive € 15.089,18.

Pagamenti in acconto

Come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 35.206,44 a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, così che risulta:

- 1° certificato di pagamento per opere principali in data 22/10/2019 per € 21.567,17 oltre Iva 10% per complessive € 23.723,89;
- 1° certificato di pagamento per opere complementari in data 23/03/2020 per € 12.304,11 oltre Iva 10% per complessive € 13.534,52;

Resta, pertanto, un credito netto per l'Impresa di € 1.518,08 oltre Iva 10% per complessive € 1.669,89

Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 05/06/2020 e riporta le seguenti previsioni economiche:

1. A) Importo lordo dei lavori eseguiti:	Euro	36.096,00	
2. B) A dedurre ribasso d'asta:	Euro -	15.146,00	
3. C) Somme per la sicurezza:	Euro	721,92	
4. D) Opere complementari:	Euro	13.717,44	
Sommano	Euro	35.389,36	
5. E) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:			
6. 1) 1° certificato di pagamento opere principali in data 22/10/2019 per			€ 21.567,17
2) 1° certificato di pagamento opere complementari in data 23/03/2020 per			€ 12.304,11

Sommano acconti già liquidati € 33.871,28
Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di € 1.518,08

Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Cessione crediti

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle eventuali perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno ventisette del mese di maggio dell'anno duemilaventi, avendo esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del Procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom. Salvatore Cammarata dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

Arch. Giuseppe Sanguedolce in qualità di RUP;
Sig. Matteo Merlotti, Legale Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria;

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite effettuando controlli e verificazioni. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Salvatore Cammarata Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- I lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ELETTROMECCANICA MERLOTTI SRL, P.I. 08015670154, con sede in Busto Garolfo in Via S. Geltrude n.49 corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- Le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- I lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti e a perfetta regola d'arte;
- La contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- Eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti Euro 35.389,36;
- Gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n°05605018/90 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di realizzazione impianto di rilevamento fumi presso la scuola media Caccia appaltati all'Impresa ELETTROMECCANICA MERLOTTI SRL, P.I. 08015670154, con sede in Busto Garolfo in Via S. Geltrude n.49

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI E LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

1. A) Importo netto confermato del Conto Finale € 1.518,08
2. B) Detrazioni:
 - Per esecuzioni d'ufficio:
 - Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa:
 - Per risarcimento di danni a terzi:
 - Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali (solo nel caso che non risultino effettuati dall'Appaltatore):
 - Per somme in acconto già erogate:
 - Sommano per detrazioni:
 - Resta a credito liquido dell'Impresa
 - (diconsi Euro _____)

che possono essere corrisposte all'Impresa ELETTROMECCANICA MERLOTTI SRL a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione del Comune di Busto Garolfo la quale dichiara di prenderli in

consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 5 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Busto Garolfo li 05/06/2020

L'Esecutore

ELETTROMECCANICA
MERLOTTI SRL

Il Direttore dei Lavori

Geom. Salvatore Cammarata

Visto il Responsabile Unico del
Procedimento

Arch. Giuseppe Sanguedolce