



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CODICE CUP C71I20000020001 - CIG: 8510147B75 - CIG: 85119023BD - CIG: 8511727353	<i>Nr. Progr.</i>	368
	<i>Data</i>	25/06/2021
	<i>Proposta</i>	382
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 25/06/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CODICE CUP C71I20000020001 - CIG: 8510147B75 - CIG: 85119023BD - CIG: 8511727353

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

CUP: C71I20000020001

CIG: 8510147B75 LATTONERIA PINCIROLI SRL
CIG: 85119023BD CENTRO INFISSI RONDANINI SRL
CIG: 8511727353 S.F. & A. SRL

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 112 del 10/11/2020 con cui l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo riuniti, delle "opere di messa in sicurezza ed efficientamento energetico immobili E.R.P. di proprietà Comunale", composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale;
2. Computo metrico estimativo e analisi dei prezzi;
3. Elenco prezzi descrizione dei lavori;
4. Quadro economico;
5. Capitolato Speciale d'Appalto;
6. Cronoprogramma;
7. Quadro di incidenza manodopera;
8. Schema di contratto;
9. Planimetria Copertura immobile ERP di vic. C. Porta

e comportante il seguente quadro economico:

1	NUOVA COPERTURA STABILI E.R.P. DI VIC. C. PORTA	€	40.615,00
2	SOSTITUZIONE PERSIANE STABILI E.R.P. DI VIA MAZZINI	€	8.160,87
3	SOSTITUZIONE INFISSI STABILI E.R.P. DI VIA GARIBALDI	€	8.040,00
4	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) (812,30+163,22+160,80)	€	1.136,32
5	totale opere inclusi oneri per la sicurezza	€	57.952,19
6	IVA 10 %	€	5.795,22
7	fondo interno di progettazione	€	1.118,00
8	Imprevisti e spese espletamento gara	€	134,59
9	TOTALE GENERALE OPERE IN PROGETTO	€	65.000,00

Visto l'Atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali n. 566 del 12.11.2020 con il quale sono state affidate le opere di efficientamento energetico immobili E.R.P. di proprietà comunale come di seguito indicato:

- realizzazione di nuova copertura degli stabili E.R.P. di v.lo. C. Porta alla Ditta **LATTONERIA PINCIROLI SRL**, con sede in Via dell'Industria, 183/185- 20038 Busto Garolfo (MI) - partita iva/c.f.

07157630158 per un importo contrattuale pari ad € 40.188,54, oltre oneri della sicurezza per € 812,30 e Iva al 10% per complessivi € 45.100,92;

- sostituzione persiane immobile Erp di via Mazzini, alla Ditta **CENTRO INFISSI RONDANINI SRL**, con sede in via per Parabiago, 103- 20038 Busto Garolfo (MI) - partita iva/c.f. 01943290153 per un importo contrattuale pari ad € 7.752,83, oltre oneri della sicurezza per € 163,22 e Iva al 10% per complessivi € 8.707,66, i cui lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in tempo utile rispetto ai termini fissati;
- sostituzione infissi tipo "velux" immobile ERP di via Garibaldi alla Ditta **S.F. & A. SRL**, con sede in via Redipuglia, 10- 20038 Busto Garolfo (MI) - partita iva/c.f. 12186620154 per un importo contrattuale pari ad € 7.959,60, oltre oneri della sicurezza per € 160,80 e Iva al 10% per complessivi € 8.932,44, i cui lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in tempo utile rispetto ai termini fissati;

Considerato che con il medesimo atto di determinazione è stato modificato a seguito dei ribassi effettuati in fase di gara il quadro Economico dell'intervento così come sotto riportato:

1	NUOVA COPERTURA STABILI E.R.P. DI VIC. C. PORTA <i>Importo 40.615,00 – ribasso d'asta 1,05% pari ad € 426,46</i>	€	40.188,54
2	SOSTITUZIONE PERSIANE STABILI E.R.P. DI VIA MAZZINI <i>Importo 8.160,87– ribasso d'asta 5 % pari ad € 408,04</i>	€	7.752,83
3	SOSTITUZIONE INFISSI STABILI E.R.P. DI VIA GARIBALDI <i>Importo 8.040,00– ribasso d'asta 1 % pari ad € 80,40</i>	€	7.959,60
4	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) <i>Copertura vic. C. Porta: € 812,30</i> <i>Persiane via Mazzini: € 163,22</i> <i>Infissi "Velux" via Garibaldi: € 160,80</i>	€	1.136,32
5	totale opere inclusi oneri per la sicurezza	€	57.037,29
6	IVA 10 %	€	5.703,73
7	fondo interno di progettazione	€	1.118,00
8	Imprevisti e spese espletamento gara	€	1.140,98
9	TOTALE GENERALE OPERE IN PROGETTO	€	65.000,00

Con il medesimo atto di determinazione è stato altresì assunto l'impegno di spesa complessivo corrispondente a complessivi € 65.000,00 al cap. 20925 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.002 Titolo 2 Missione 08 Programma 02 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e finanziata con contributo Ministeriale di cui alla L. 160/2019

Visto il verbale di consegna anticipata dei lavori eseguiti dalla ditta Lattoneria Pinciroli s.r.l. in data in data 13.11.2020

Visto il verbale di inizio lavori eseguiti dalla ditta Lattoneria Pinciroli s.r.l. in data 13.11.2020

Visto il verbale di fine lavori in data 04.05.2020 relativo alla realizzazione di nuova copertura degli stabili E.R.P. di v.lo. C. Porta alla Ditta **LATTONERIA PINCIROLI SRL** dal quale si evince che, in considerazione dei giorni di sospensione dei lavori, gli stessi sono stati ultimati in tempo utile rispetto ai termini fissati;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 18.05.2021 ai sensi dell'art.102 del d.lgs n.50/2016 firmato dal D.L. Arch. Andrea Fogagnolo, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le **Opere di efficientamento energetico immobili**

E.R.P. di proprieta' comunale - rifacimento copertura immobili di v.lo Carlo Porta sono state regolarmente eseguite;

Visto il DURC del 05.03.2021 prot. INAIL 26456325 con scadenza 03.07.2021, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta **LATTONERIA PINCIROLI SRL** di Busto Garolfo (MI);

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n.267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n° 8 del 07/07/2020 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

Visto il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e Decreto correttivo n.56/2017;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 30/04/2021. "Approvazione bilancio di previsione 2021/2023";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2021 " Approvazione aggiornamento DUP 2021/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 04/05/2021 è stato approvato il PEG 2021;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 18.05.2021 ai sensi dell'art.102 del d.lgs n.50/2016, dal D.L. Arch. Andrea Fogagnolo, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le **Opere di efficientamento energetico immobili E.R.P. di proprieta' comunale - rifacimento copertura immobili di v.lo Carlo Porta** sono state regolarmente eseguite dalla ditta Lattoneria Pincirolì s.r.l. e l'importo dello stato finale di € 205,00 oltre iva 10% ;
2. di imputare l'importo di € 225,50 al cap. 20925 Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.002 Titolo 2 Missione 08 Programma 02 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso - gestione residui 2020;
3. di dare atto che le opere eseguite in economia dalla ditta **S.F. & A. SRL** e **CENTRO INFISSI RONDANINI SRL** di cui alla voce 2) e 3) del quadro economico in premessa citato, sono state ultimate e regolarmente eseguite;
4. di disporre alle ditte interessate la comunicazione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
7. Si provvederà con successivo atto alla liquidazione del predetto stato finale

*IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE
STRUMENTALI*

ARCH. ANDREA FOGAGNOLO

Il presente documento è sottoscritto digitalmente conformemente a quanto previsto dal D.lgs 82/2005



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano
Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it

LAVORI: *OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE.
RIFACIMENTO COPERTURA IMMOBILI DI V.LO CARLO PORTA
CODICE CUP C71I20000020001
CIG 8510147B75*

IMPRESA: LATTONERIA PINCIROLI S.R.L. con sede in via dell' Industria n. 183/185
Busto Garolfo (MI) P. IVA 07157630158;

CONTRATTO: Stipulato con scrittura privata in data 2 Dicembre 2020.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 102 D.L. 50/2016

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI: n. 566 del 12/11/2020 per un importo complessivo di € 41.000,84, di cui € 812,30 per oneri della sicurezza oltre IVA 10% per complessivi € 45.100,92

DIRETTORE LAVORI: Arch. Andrea Fogagnolo Responsabile dell'Area Risorse strumentali;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Andrea Fogagnolo Responsabile dell'Area Risorse strumentali

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori furono consegnati il giorno 13.11.2020 in conformità dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016;

VERBALE DI EFFETTIVO INIZIO DEI LAVORI: L'effettivo inizio dei lavori è avvenuto il giorno 13.11.2020;

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del 13.11.2020 e quindi entro il 12.03.2021;


SOSPENSIONI E PROROGHE: i lavori sono stati sospesi dal 27.11.2020 al 29.01.2021 per complessivi giorni 64;

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: non è stata richiesta alcuna variante suppletiva;

DATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI: accertata il 04.05.2021 e quindi in tempo utile;

SUBAPPALTO: non sono state eseguite lavorazioni in subappalto;

LATTONERIA PINCIROLI SRL
Via dell'Industria, 183/185
20038 Busto Garolfo (MI)
P.IVA e C.F. 07157630158
Tel. e Fax 0331.569282
SDI M5UXCR1





COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono danni di forza maggiore;

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ: durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono sinistri alle persone e/o danni alle proprietà;

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'Impresa ha assicurato ai fini antinfortunistici i propri operai presso l'I.N.A.I.L. di Legnano con n.2191383;

AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti;

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

CERTIFICATI DI PAGAMENTO: Sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:

n.1 del 20/02/2021 dell'importo di € 23.521,41 oltre IVA

n.2 del 19/03/2021 dell'importo di € 17.274,43 oltre IVA

per complessivi € 40.795,84 oltre IVA;

STATO FINALE: La contabilità dei lavori è stata compilata sulla base del quadro economico del progetto esecutivo;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, per quanto di propria competenza,

CONSIDERATO:

- che le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro;
- che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

LATTONERIA PINOIROLI SRL

Via dell'Industria 183/185

20038 Busto Garolfo (Mi)

P.IVA e C.F. 0716381068

Tel. e Fax 0331-509282

SDIM5UXCR1





COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it

- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti **LATTONERIA PINCIROLI S.R.L.** con sede in via dell'Industria n. 183/185 Busto Garolfo (MI) P. IVA 07157630158 in base alla Determina n. 566 del 12/11/2020, sono stati REGOLARMENTE ESEGUITI e LIQUIDA il credito dell'Impresa come segue:

ammontare del conto finale confermato in seguito a revisione tecnico-contabile.....	€ 41.000,84
A dedursi per acconti ricevuti.....	€ 40.795,84
Resta il credito liquido dell'Impresa in.....	€ 205,00

(diconsi euro duecentocinque/00) oltre IVA10%.

Busto Garolfo, li 18.05.2021

L'APPALTATORE

LATTONERIA PINCIROLI S.R.L.

f.to Virginio Pincirolì

LATTONERIA PINCIROLI SRL

Via dell'Industria 183/185
20038 Busto Garolfo (Mi)
P.IVA e C.F. 07157630158
Tel. e Fax 0331-569282
SDI M5UXCR1

IL DIRETTORE DEI LAVORI

f.to Arch. Andrea Fogagnolo



