



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

|   |                              |                                     |
|---|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUTIVO<br/>OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI<br/>STARADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2018</b> | <i>Nr. Progr.</i>            | <b>209</b>                          |
|   | <i>Data</i>                  | <b>07/04/2021</b>                   |
|   | <i>Proposta</i>              | <b>213</b>                          |
|   | <i>Copertura Finanziaria</i> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 07/04/2021

*ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO:****APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUTIVO OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2018**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE  
ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE**

**CIG:800758435C****CUP:C79J18000180004**

Visto l'atto di Deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 11.12.2018 con il quale veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo riuniti relativo alle opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi del territorio comunale e con il quale è stato approvato il seguente quadro economico riunito:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Opere risanamento conservativo manti stradali a base d'asta   | € 71.352,60        |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  | € 1.427,05         |
| <b>Totale opere risanamento conservativo manti stradali a base d'asta a base d'asta inclusi oneri della sicurezza</b> | <b>€ 72.779,66</b> |
| Opere abbattimento barriere architettoniche a base d'asta   | € 15.927,98        |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  | € 318,56           |
| <b>Totale opere abbattimento barriere architettoniche oneri della sicurezza</b>                                       | <b>€ 16.246,54</b> |
| <b>TOTALE OPERE</b>   | <b>€ 87.280,58</b> |
| Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  | € 1.745,61         |
| Totale opere a base d'asta  | € 89.026,20        |
| IVA 10 % su € 72.779,66   | € 7.277,96         |
| IVA 4 % su € 16.246,54  | € 649,86           |
| Incentivo per funzioni tecniche   | € 1.745,61         |
| Di cui da destinare al fondo 20 % per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24.06.2014 n. 90       | € 349,12           |
| Di cui importo netto del fondo  | € 1.396,49         |
| Imprevisti e arrotondamenti   | € 300,37           |
| <b>TOTALE GENERALE OPERE</b>  | <b>€ 99.000,00</b> |

Richiamato l'atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 348 del 20.05.2019 con il quale sono state affidate alla Ditta GF Strade Srl le opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi del territorio comunale di cui al sopra richiamato progetto, approvando contestualmente il nuovo quadro delle opere come di seguito descritto:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Opere risanamento conservativo manti stradali a base d'asta   | € 71.352,60        |
| Sconto del 13,85%   | € 9.882,33         |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  | € 1.427,05         |
| <b>Totale opere risanamento conservativo manti stradali inclusi oneri della sicurezza</b>                       | <b>€ 62.897,32</b> |
| Somme a disposizione  | € 9.882,34         |
| Opere abbattimento barriere architettoniche a base d'asta   | € 15.927,98        |
| Sconto del 13,85%   | € 2.206,02         |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  | € 318,56           |
| <b>Totale opere abbattimento barriere architettoniche inclusi oneri della sicurezza</b>                         | <b>€ 14.040,52</b> |
| Somme a disposizione  | € 2.206,02         |
| <b>TOTALE OPERE</b>   | <b>€ 75.192,24</b> |
| Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  | € 1.745,61         |
| <b>Totale opere inclusi oneri della sicurezza</b>   | <b>€ 76.937,84</b> |
| IVA 10 % su € 62.897,32   | € 6.289,73         |
| IVA 4 % su € 14.040,52  | € 561,62           |
| Incentivo per funzioni tecniche   | € 1.745,61         |
| Di cui da destinare al fondo 20 % per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24.06.2014 n. 90 | € 349,12           |
| Di cui importo netto del fondo  | € 1.396,49         |
| Totale somme a disposizione per opere complementari   | € 13.465,20        |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>TOTALE GENERALE OPERE</b> | <b>€ 99.000,00</b> |
|------------------------------|--------------------|

Visto il verbale di consegna lavori in data 12 luglio 2018 a firma del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice Geom. Felici Marco e del Direttore Lavori Arch. Giuseppe Sanguedolce;

Visto l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 545 del 14.08.2019 di rettifica CIG di cui all'atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 348 del 20.05.2019;

Visto l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 676 del 11.10.2019, con il quale veniva concessa la proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi la data di ultimazione lavori denominati "opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi del territorio comunale" appaltati alla Ditta GF Strade Srl in Corso Milano n. 21 – 20900 Monza (Mb);

Richiamato il contratto di appalto n. 3944 del 12.11.2019 registrato a Milano in data 22.10.2019 rep. 47386;

Richiamato l'atto liquidazione n.1354 del 11.12.2019 relativo al SAL n.1 nonché certificato di pagamento n.1, redatto dal Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Sanguedolce, per un importo complessivo di € 65.099,63 oltre IVA 4% e 10%, per un totale di € 71.235,14;

Richiamato l'atto liquidazione n.624 del 24.06.2020 relativo al SAL n.2, nonché certificato di pagamento n.2, redatto dal Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Sanguedolce, per un importo complessivo di € 19.104,21 oltre IVA 4% e 10%, per un totale di € 20.546,65;

Visto l'atto di determinazione del Responsabile dell' Area demanio e Patrimonio Immobiliare n. 949 del 23.12.2019 con il quale sono state affidate le opere integrative all'appalto in essere nell'ambito delle "opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi del territorio comunale" per l'importo di € 8.564,84 (oneri della sicurezza e IVA compresi);

Visto l'atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 548 del 09.11.2020, con quale venivano affidate all'Impresa GF Strade Srl con sede in C.so Milano n. 21 – 20900 Monza (MB), P.I. 05255860966, le opere complementari (II fase) nell'ambito delle "opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi del territorio comunale", di cui al progetto approvato con delibera di G.C. n. 153 del 11.12.2018, per un importo complessivo di € 24.988,13 (oneri della sicurezza compresi) oltre IVA 10% per complessivi **€ 27.486,94**

viste le seguenti sospensioni lavori:

- N. 1 in data 04.10.2019 ripresa in data 11.03.2020;
- N. 2 in data 13.03.2020 ripresa in data 08.02.2021;

Visto l'atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 191 del 25.03.2021, con quale veniva approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 17/02/2021, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 relativo alle opere complementari affidate all'Impresa GF Strade Srl con sede in C.so Milano n. 21 – 20900 Monza (MB), P.I. 05255860966, con atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 548 del 09.11.2020

Visto il certificato di fine lavori redatto dal D.L., controfirmato senza riserve dalla ditta all'Impresa GF Strade Srl con sede in C.so Milano n. 21 – 20900 Monza (MB), P.I. 05255860966, con il quale lo stesso certifica che i lavori di cui all'atto di determinazione n. 348 del 20.05.2019 sono stati regolarmente ultimati in data 12.02.2021;

Considerato, pertanto, che i lavori sono stati ultimati secondo ai termini fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo approvato con atto di Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 153 del 11.12.2018 e alla proroga concessa con l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 676 del 11.10.2019;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 01.03.2021 ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal D.L. Arch. Giuseppe Sanguedolce, controfirmato senza riserve dall'Impresa

## DETERMINAZIONE N. 209 DEL 07/04/2021

appaltatrice, con il quale si certifica che le opere di “risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi del territorio comunale”, eseguite dall’Impresa GF Strade Srl con sede in C.so Milano n. 21 – 20900 Monza (MB), P.I. 05255860966, sono state regolarmente eseguite e che risulta credito a favore dell’impresa di euro 514,44 relativo al SAL n. 3 corrispondente al finale oltre Iva;

Considerato che sarà possibile procedere alla liquidazione della rata di saldo pari a € 514,44, entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione subordinatamente alla presentazione da parte dell’Impresa di apposita polizza fideiussoria a garanzia della medesima quota, ai sensi dell’articolo 103, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 104, comma 3, del regolamento generale, la quale dovrà avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione;

Vista la polizza fideiussoria n. 1455298 relativa al contratto principale dei lavori n. 3944 del 12.11.2019 emessa in data 30.05.2019 Elba Assicurazioni S.p.a per un importo di € 6.761,17 a garanzia degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza del contratto;

Visto l’allegato prospetto relativo alla suddivisione dell’incentivo per funzioni tecniche con il quale è stata ripartita la somma di euro 1.396,49 onnicomprensiva di oneri riflessi, tra il personale dipendente coinvolto nelle diverse fasi dell’attività contrattuale dell’opera di cui all’oggetto, già depurato della quota di euro 349,12 per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all’art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n. 90 la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell’Ente – anno 2018;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per quanto applicabile;

Visto il Vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 11 del 07.07.2020;

Dato atto che, a norma dell’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, avendo a riferimento l’ultimo esercizio finanziario definitivamente approvato;

Richiamata la Legge n. 77 del 17.07.2020 con la quale si stabilisce che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2021 è stato differito al 31.01.2021;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021 che differisce al 31/03/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”

Visto l’art.30, comma 4, del Decreto Legge 22/03/21 n.41 che ha disposto un’ulteriore proroga al 30 aprile del termine di approvazione del bilancio 2021,

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2021 con la quale è stata approvata l’assegnazione dei capitoli per la gestione dell’esercizio provvisorio (PEG provvisorio);

### **D E T E R M I N A**

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all’uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 01.03.2021 ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, dal D.L. Arch. Giuseppe Sanguedolce, controfirmato senza riserve dall’Impresa appaltatrice, con il quale si certifica che le opere di “opere di risanamento conservativo manti stradali e marciapiedi del territorio comunale”, eseguite GF Strade Srl con sede in C.so Milano n. 21 – 20900 Monza (MB), P.I. 05255860966, sono state regolarmente eseguite e che risulta credito a favore dell’impresa di euro 514,44 relativo al SAL n. 3 corrispondente al finale oltre IVA;

DETERMINAZIONE N. 209 DEL 07/04/2021

2. Di dare atto che la somma di euro € 514,44 oltre IVA relativa al SAL n. 3 e Certificato di Pagamento n.3 corrispondente al finale, potrà essere liquidata all'impresa a seguito del deposito presso questo Ente di apposita polizza fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 104, comma 3, del regolamento generale, così come in premessa specificato;
3. Di svincolare polizza fideiussoria n. 1455298 relativa al contratto principale dei lavori n. 3944 del 12.11.2019 emessa data 30.05.2019 Elba Assicurazioni S.p.a per un importo di € 6.761,17 a garanzia degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza del contratto;
4. Di approvare l'allegato prospetto relativo alla suddivisione dell'incentivo per funzioni tecniche con il quale è stata ripartita la somma di euro 1.396,49 onnicomprensiva di oneri riflessi, tra il personale dipendente coinvolto nelle diverse fasi dell'attività contrattuale dell'opera di cui all'oggetto, già depurato della quota di euro 349,12 per il fondo dedicato alle innovazioni di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n. 90 la cui somma risulta allocata nel contratto decentrato integrativo dell'Ente – anno 2018;
5. Di disporre alla ditta interessata la comunicazione del presente provvedimento;
6. Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
7. Di dare atto che i pagamenti, da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Il Responsabile dell'Area  
Demanio e Patrimonio Immobiliare  
*Arch. Giuseppe Sanguedolce*

*Allegati:*

- *Certificato di Regolare Esecuzione del 01.03.2021;*

- *Prospetti conteggi fondo incentivante personale interno all'Ente.*

**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

**Provincia di Milano**

**LAVORI:** RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI E  
MARCIAPIEDI.

**IMPRESA:** G.F. STRADE S.R.L. – CORSO MILANO N. 21 – MONZA  
(MB)

**CONTRATTO:** N. 3944 di rep. in data 12/11/2019, registrato a Milano il  
12/11/2019 al N. 47386

Determinazione N. 949 di rep. in data 23/12/2019.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**1 - RELAZIONE**

**PROGETTO**

Redatto in data Novembre 2018 a firma Geom. Clara De Benedittis e Geom.  
Paola Morlacchi, approvato con Delibera G.C. N. 153 in data 11/12/2018,  
dell'importo di Euro 99.000,00 così ripartito:

- Opere risanamento conservativo manti stradali a

base d'asta Euro 71.352,60

- Sconto del 13,85% Euro 9.882,33

- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) Euro 1.427,05

- **Totale opere risanamento conservativo manti**

**stradali inclusi oneri della sicurezza**

Euro 62.897,32

IL RESPONSABILE DELLA AZIENDA ALL.PP.  
Arch. Giuseppe Sangiuliano

- Somme a disposizione

Euro 9.882,34

- Opere abbattimento barriere architettoniche a base



|  |      |                  |
|--|------|------------------|
| d'asta   | Euro | 15.927,98        |
| - Sconto del 13,85%  | Euro | 2.206,02         |
| - Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)   | Euro | 318,56           |
| <b>- Totale opere abbattimento barriere architettoniche inclusi oneri della sicurezza</b>                        | Euro | <u>14.040,52</u> |
| - Somme a disposizione   | Euro | 2.206,02         |
| <b>- TOTALE OPERE</b>  | Euro | 75.192,24        |
| - Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  | Euro | 1.745,61         |
| <b>- Totale opere inclusi oneri della sicurezza</b>  | Euro | <u>76.937,84</u> |
| - I.V.A. 10% su € 62.897,32  | Euro | 6.289,73         |
| - I.V.A. 4% su € 14.040,52   | Euro | 561,62           |
| - Incentivo per funzioni tecniche  | Euro | 1.745,61         |
| - Di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24.06.2014 n. 90 | Euro | 349,12           |
| - Di cui importo netto del fondo   | Euro | 1.396,49         |
| - Totale somme a disposizione per opere complementari  | Euro | <u>13.465,20</u> |
| <b>TOTALE</b>  | Euro | <u>99.000,00</u> |

#### APPALTO DEI LAVORI

I lavori sono stati appaltati a mezzo di affidamento diretto tenutasi in data 15/05/2019.

#### COSTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.  
Arch. Giuseppe Sanguedolce



fideiussoria assicurativa per un importo garantito di Euro 6.761,17 con polizza N. 1455298 della Elba Assicurazioni S.p.A. in data 30/05/2019.

#### CONTRATTO

N. 3944 di rep. in data 12/11/2019, registrato a Milano il 12/11/2019 al N. 47386 e Determinazione N. 949 di rep. in data 23/12/2019, con il quale i lavori vennero affidati all'Impresa G.F. Strade S.r.l. con sede in Corso Milano n. 21 - Monza per l'importo di Euro 84.724,06 di cui Euro 82.978,45 al netto del ribasso del 13,85% ed Euro 1.745,61 per gli apprestamenti e le procedure di coordinamento della sicurezza.

#### DIRETTORE DEI LAVORI

I lavori vennero diretti dall' Arch. Giuseppe Sanguedolce.

#### CONSEGNA LAVORI

In data 08/07/2019 come da verbale sottoscritto senza eccezioni.

#### TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto era stabilito in giorni 90 naturali consecutivi a partire dalla data di consegna e quindi terminanti il 05/10/2019.

#### SOSPENSIONI

I lavori furono sospesi con verbale in data 04/10/2019 e ripresi con verbale in data 11/03/2020, sospesi con verbale in data 13/03/2020 e ripresi con verbale in data 08/02/2021.

#### PROROGHE

I lavori furono prorogati per gg. 60.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.  
Arch. Giuseppe Sanguedolce



## SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Per effetto delle proroghe e sospensioni il tempo utile è stato quindi protratto a tutto il 09/04/2021.

## ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Accertata il 12/02/2021 come da relativo verbale e quindi in tempo utile.

## DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante la esecuzione dei lavori non sono stati accertati danni di forza maggiore.

## ASSICURAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente è stato regolarmente assicurato con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS Monza - Posizione N. 4968477913 continuativa;

INAIL Monza - Posizione N. 018041305/08 continuativa;

CEMA Milano - Posizione N. 20416 continuativa;

Non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

## CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 22/02/2021 e firmato dall'Impresa senza riserve ammonta a nette Euro 84.718,28, dedotti gli acconti corrisposti all'Impresa in base a n. 2 certificati per l'ammontare complessivo di Euro 84.203,84, resta il credito dell'Impresa a saldo di Euro 514,44.

## ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta da apposite dichiarazioni l'Impresa è in regola con gli

IL RESPONSABILE DELL'AREA L.P.P.  
Arch. Giuseppe Sanguedolce



adempimenti assicurativi e previdenziali.

## CESSIONI DI CREDITO

Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'Impresa per i lavori di cui al titolo.

## **2 - VISITA DI COLLAUDO**

Esaminati gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Arch. Giuseppe Sanguedolce, Direttore dei Lavori, il giorno 01/03/2021 si è recato sui luoghi dei lavori ove ha trovato il signor:

Geom. Marco Felici – Legale Rappresentante dell'Impresa G.F. Strade S.r.l. di Monza.

In sua presenza ha innanzi tutto proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Effettuati infine vari riscontri di misure si è rilevato che esse corrispondono a quelle riportate negli atti contabili.

Il Rappresentante del Comune di Busto Garolfo, dichiara con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

## **3 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.  
Arch. Giuseppe Sanguedolce



## CONSIDERATO

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa G.F. Strade S.r.l. con sede in Corso Milano N. 21 - Monza -;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con idonei materiali e a regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico contabile, l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa si conferma in nette Euro 84.718,28;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che l'Impresa ha assolto agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

## CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa G.F. Strade S.r.l. e liquida il relativo importo come segue:

|                                  |      |               |
|----------------------------------|------|---------------|
| Ammontare netto del conto finale | Euro | 84.718,28     |
| A dedurre per N. 2 acconti       | Euro | 84.203,84     |
| RESTA IL CREDITO DI              | Euro | <u>514,44</u> |

(diconsi Euro cinquecentoquattordici/44) da pagarsi all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto.

Busto Garolfo, 01/03/2021

L'IMPRESA

G.F. STRADE s.r.l.  
C. MILANO, 21 - 20090 MONZA  
C.F. - P. IVA 06255060365

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.  
Arch. Giuseppe Gangussola





COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
Città Metropolitana di Milano

PROSPETTO CONTEGGI FONDO INCENTIVANTE - OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MANTI STRADALI  
E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018

DETERMINA

N. 348 DEL 20.05.2019

|   |   |   |           |
|---|---|---|-----------|
| - | Importo lavori  | € | 87.280,58 |
| - | incentivo per funzioni tecniche 2%  | € | 1.745,61  |
| - | Fondo 20% per l'innovazione di cui all'art 93 comma 7 quater del D. Legge 24 giugno 2014, n. 90 | € | 349,12    |
| - | importo netto del fondo da liquidare  | € | 1.396,49  |

| N. | Personale   | Importo | Div. % |  |  |  |
|----|---|---------|--------|--|--|--|
| a) | Programmazione della spesa per Investimenti (10%)   | 139,65  |        |  |  |  |
|    | Arch. Giuseppe Sanguedolce  | 83,79   | 60     |  |  |  |
|    | Geom. Paola Morlacchi   | 27,93   | 20     |  |  |  |
|    | Geom. Clara de Benedittis   | 27,93   | 20     |  |  |  |
| N. | Personale   | Importo | Div. % |  |  |  |
| b) | verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici (7%) | 97,75   |        |  |  |  |
|    | Arch. Giuseppe Sanguedolce  | 97,75   | 100    |  |  |  |

| N. | Personale                  | Importo | Div. % |  |  |  |
|----|----------------------------|---------|--------|--|--|--|
| c) | RUP (38%)                  | 530,67  |        |  |  |  |
|    | Arch. Giuseppe Sanguedolce | 265,33  | 50     |  |  |  |
|    | Geom. Paola Morlacchi      | 132,67  | 25     |  |  |  |
|    | Geom. Clara De Benedittis  | 132,67  | 25     |  |  |  |

| N. | Personale                  | Importo | Div. % |  |  |  |
|----|----------------------------|---------|--------|--|--|--|
| c) | Direzione dei Lavori (35%) | 488,77  |        |  |  |  |
|    | Arch. Giuseppe Sanguedolce | 244,39  | 50     |  |  |  |
|    | Geom. Paola Morlacchi      | 122,19  | 25     |  |  |  |
|    | Geom. Clara de Benedittis  | 122,19  | 25     |  |  |  |

| N. | Personale                             | Importo | Div. % |  |  |  |
|----|---------------------------------------|---------|--------|--|--|--|
| c) | Collaudo tecnico amministrativo (10%) | 139,65  |        |  |  |  |
|    | Arch. Giuseppe Sanguedolce            | 97,75   | 70     |  |  |  |
|    | Geom. Paola Morlacchi                 | 20,95   | 15     |  |  |  |
|    | Geom. Clara de Benedittis             | 20,95   | 15     |  |  |  |

|  |                            |  |  |   |  |                |
|--|----------------------------|--|--|---|--|----------------|
| Totale Importo suddiviso per personale interessato |                            |  |  |   |  |                |
|  | Arch. Giuseppe Sanguedolce |  |  | € |  | 789,02         |
|  | Geom. Paola Morlacchi      |  |  | € |  | 303,74         |
|  | Geom. Clara De Benedittis  |  |  | € |  | 303,74         |
| <b>TOTALE DA CORRISPONDERE</b>                     |                            |  |  | € |  | <b>1396,49</b> |

Visto: il SEGRETARIO